



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA  
CUADRO RESUMEN PROYECTOS MES DE NOVIEMBRE 2019



Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Fecha Inicio y Finalización	Costo de Finalización	OBSERVACION
Construcción de Muro Perimetral Posterior y Pavimentado de Área de Estacionamiento lateral En La Sub-Estación de Bomberos de La Colonia La Haya	Colonia La Haya, Municipio del distrito Central, Departamento de Francisco Morazán	L. 444,360.84	L. 411,860.84	INICIO 07 DE OCTUBRE 2019, FINALIZO 08 DE NOVIEMBRE 2019	L. 411,860.84	FINALIZADO



*Pedro Izaguirre*  
ING. PEDRO ANTONIO IZAGUIRRE DOMINGUEZ  
DIRECTOR SECTORIAL DE SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA  
CEL.9675-6738