



Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARIO.MATUTE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/05/2019

Hora : 02:39 p.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TAYACO		11	11	23400	123	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN ZACATERAS		15	15	23400	123	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	82.00 %	27,000.00	18.00 %	EN PROCESO	
3	MEJORAMIENTO EN BARRIOS, ALDEAS Y VIVIENDAS CASERÍOS POPULARES DEL MUNICIPIO		11	11	23400	123	730,000.00	12,214.73	0.00	0.00	0.00	742,214.73	0.00	0.00	207,040.00	0.00	0.00	207,040.00	27.00 %	535,174.73	72.00 %	EN PROCESO	
4	REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN CAMPANARIO, SABANA LARGA, JICARITO, GUAYABIAS		11	11	23400	123	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TAMARINDO, MARAÑON, AGUACALIENTE, OS		11	11	23400	123	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TIERRA CHELA AL RODEO		11	11	23400	123	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	MEJORAMIENTO de todo el municipio de CANCHAS Y CAMPOS DE FUTBOL		11	11	23400	123	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	26.00 %	110,000.00	73.00 %	EN PROCESO	
8	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA ALDEA EL ZAPOTAL		11	11	47210	123	94,538.20	0.00	0.00	0.00	0.00	94,538.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	94,538.20	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	EMPEDRAMIENTO DE CALICHE LA CALLES DE LA PLAZA, MICO,		11	11	47210	123	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	241,000.00	80.00 %	59,000.00	19.00 %	TERMINADO	
10	REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN CAMPANARIO Y PIE DE LA CUESTA		11	11	23400	123	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CAJON Y JUTE		11	11	47210	123	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNIDAD DEL TIZATE		11	11	47210	123	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOLITO BARRIO LA PLAZA		11	11	23400	123	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARIO.MATUTE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/05/2019

Hora : 02:39 p.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
14	CONSTRUCCIONES Y MEJORA DEL PARQUE MUNICIPAL	BARRIO LA PLAZA	15	15	47210	123	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	39.00 %	60,500.00	60.00 %	EN PROCESO	
15	CONSTRUCCION DE ALICANTARILLO LADO SANITARIO	CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO	11	11	47210	123	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS	RINCON, LA BOLSA, LAS TUNAS	11	11	23400	123	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	REPARACION DE LA CALERA Y CARRETERAS	LA CALERA Y LAS CAÑAS	11	11	23400	123	300,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	220,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	ELABORACION DE ESTUDIOS PARA ALICANTARILLO SANITARIO Y AGUAS NEGRAS	EL TIZATE	11	11	24200	123	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	33.00 %	100,000.00	66.00 %	NO SE EJECUTO	
19	REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS	HORCONES, SAN CRISTOBAL EL LIMON	11	11	23400	123	158,458.40	0.00	0.00	0.00	0.00	158,458.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	158,458.40	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS	PORTILLITO, NOMBRE DE DIOS, RINCON, TIZATE	11	11	23400	123	50,810.70	0.00	0.00	150,000.00	0.00	200,810.70	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00	85.00 %	28,310.70	14.00 %	EN PROCESO	
21	REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS	AGUA CALIENTE A PIE DE LA CUESTA	11	11	23400	123	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	todo el municipio	11	11	23400	123	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	7.00 %	278,000.00	92.00 %	NO SE EJECUTO	
23	CONSTRUCCION DE KINDER	COMUNIDAD DE CABECERAS	11	11	47110	123	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	CONSTRUCCION DE CESARR	EN LA COMUNIDAD DEL RODEO	11	11	47210	123	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	CONSTRUCCION DE ALICANTARILLO LADO SANITARIO	BARIO EL CALICHE	11	11	47210	123	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARIO.MATUTE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisi n: 27/05/2019

Hora : 02:39 p.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicaci�n	N� Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	C�digo Presupuestario	N� Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de m�s	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Pr�stamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecuci�n	(%) Pendiente de Ejecuci�n	En Proceso/ Terminado	Observaciones
26	CONSTRUCCI�N DE EMBAULADO DE CUNETA	BARRIO EL BARRO	11	11	47210	123	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	57,108.87	0.00	0.00	57,108.87	95.00 %	2,891.13	4.00 %	TERMINADO	
27	CONSTRUCCI�N DE PASO RIO EL MARA�N	CAJA PUENTE	11	11	472510	123	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	325,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	CONSTRUCCI�N DE CENTRO COMUNAL	EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	11	11	47110	123	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS POPULARES DEL MUNICIPIO	EN BARRIOS, ALDEAS Y CASER�OS	15	15	23400	123	53,032.80	4,064.65	0.00	47,750.00	104,847.45	0.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00	14,175.00	13.00 %	90,672.45	86.00 %	EN PROCESO	
30	REPARACI�N DEL EDIFICIO MUNICIPAL	BARRIO LA PLAZA	11	11	23400	123	11,000.00	0.00	0.00	495,037.10	106,037.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	106,037.10	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	CONSTRUCCI�N DE CASER�OS DE ESPERA	BARRIO LA PLAZA	11	11	47210	123	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	CONSTRUCCI�N DE VIVIENDAS POPULARES DEL MUNICIPIO	EN BARRIOS, ALDEAS Y CASER�OS	11	11	23400	123	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
33	CONSTRUCCI�N Y MEJORA DEL SAL�N SOCIAL MULTI USOS	BARRIO LA PLAZA	11	11	47110	123	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	71,184.00	0.00	0.00	71,184.00	23.00 %	228,816.00	76.00 %	EN PROCESO	
34	REPARACI�N DE CALLES Y TRAMOS DEL CARRETERO	CALLES Y TRAMOS DEL CARRETERO	15	15	23400	123	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	REPARACI�N DEL EDIFICIO MUNICIPAL	BARRIO LA PLAZA	15	15	23400	123	59,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	19,000.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	25.00 %	14,200.00	74.00 %	EN PROCESO	
36	REPARACI�N DE TRAMOS DEL CARRETERO	LOS CHARCOS DE OREGANO NUEVA ESPERANZA AL TIZATE	11	11	23400	123	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	PAVIMENTACI�N DE CALLES	CENTRO DEL CASCO URBANO	11	11	47210	123	500,000.00	0.00	0.00	0.00	267,365.45	232,634.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	232,634.55	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARIO.MATUTE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/05/2019

Hora : 02:39 p.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
38	MEJORAMIE NTO DE TODAS LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO Y LA ALDEA EL ZAPOTAL		11	11	23400	123	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
39	MEJORAMIE NTO DE TRAMO CARRETERO ZAPOTAL, A TIERRA BLANCA Y AL HATILLO		11	11	23400	123	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS SAN ISIDRO Y EL OCOTILLO		11	11	23400	123	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	CONSTRUCCION DE ALICANTARILLO LADO SANITARIO ALDEA EL TIZATE		11	11	47210	123	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE casco urbano		11	11	23400	123	38,971.65	0.00	0.00	0.00	0.00	38,971.65	0.00	0.00	4,939.13	0.00	0.00	4,939.13	12.00 %	34,032.52	87.00 %	EN PROCESO	
43	CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL BARRIO EL CALICHE		11	11	47210	123	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	114,235.00	0.00	0.00	114,235.00	45.00 %	135,765.00	54.00 %	EN PROCESO	
44	CONSTRUCCION DE AULA LARGA ESCOLAR ALDEA SABANA		11	11	47110	123	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARIO.MATUTE



Honduras C.A.
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/05/2019
Hora : 02:39 p.m.
Pagina: 5 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				
Totales							7,520,811.75	16,279.38	0.00	1,052,787.10	837,365.45	7,752,512.78	0.00	0.00	1,261,482.00	0.00	0.00	1,261,482.00	6,491,030.78		

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ROMAN RUIZ DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIO ROLANDO PADILLA MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7XmtV+boHE3hs2x1zMqZR73AAzxy5U5GJRa8b7ojiEKydCV9LHEHjA7qGs0ITAjpuiNQ4OaMqETIYLDHkfv501vWHMB25k0NSea5T6BDEGKZ6G9dsbSZIZARp4P
YfC2T17KkFee6ljoriSWF5R8TcGjhwCSCle2XxkHL8GI/1SegRL7ojOtzlL0xwDdWe2efEqrA7ysJ+Yjs3ULXjYDGHQxhioUK1TQ5CwIldgol/PFRAiSIh+ArG8Gn2VxbL23xQ
KMM0SS7uBPzrX6vbX2W1+ydyrUPo=