

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN**



PARA: **DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS**
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

DE: 
ING. EDDA FAVIOLA MARTINEZ
COORDINADORA DEPARTAMENTO
OBRAS PUBLICAS



ASUNTO: INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 05 DE NOVIEMBRE DE 2019

Por este medio se remite el informe de los proyectos ejecutados y en ejecución correspondientes al mes de octubre de 2019, para ser incorporada a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)

Atentamente.

cc. Archivo

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
OBRAS PUBLICAS
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
Periodo: del 01 al 31 de octubre de 2019



IDENTIFICACION DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO										EJECUCION DEL PROYECTO							
Código	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del encargado del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	Costo de finalización (Proyectado)	Fecha de finalización (Proyectada)	Orden de Cambio		Modificación de contrato		Ampliación de Tiempo		Rescisión de Contrato	
																SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO
SUPERVISION DE PROYECTOS MENORES																							
11 01 026 001 00023100 11 001 01 20 7	Educación	Construcción de baños en escuela	Tarros	Contribuir con el mejoramiento de calidad de las instalaciones educativas a través de mejoras en las instalaciones físicas del Centro educativo.	Construcción de un modulo de baños de 3 unidades sanitarios con cementos de mampostería, paredes de bloques en acabado fino, piso de concreto, techo de cancheta y Aluzinc, puertas metálicas y sanitarios lavables con pozo séptico.	Crear un ambiente sano y agradable para el aprendizaje de los estudiantes.	Deposito de aguas residuales en pozo de absorción.	Remoción del suelo natural.	Daniel Rosales Torres	Municipalidad de Trujillo	15 de enero de 2019	L 62,000.00	100%	L 62,000.00	Finalizado 10 de octubre de 2019	X			X				X
11 04 023 001 00023400 15 013 01 20 5	Agua y Saneamiento	Mejoramiento de la red de distribución de agua potable desde el tanque	Barrio San Martin	Mejorar el sistema de agua potable para elevar la calidad de vida de los habitantes mediante la habilitación de pozo.	Limpieza y desinfección del pozo. Aforo del caudal del pozo.	Realizar mejora al caudal disponible para abastecer sistema de distribución de los barrios que se abastecen del vital líquido.	N/A (el pozo ya se encontraba perforado)	N/A	Ing. Samir Enrique González Laboriel	Municipalidad de Trujillo	15 de julio de 2019	L 85,000.00	100%	L 85,000.00	Finalizado 26 de octubre de 2019	X			X				X
12 01 007 001 000 23400 11 001 01 20	Electrificación	Electrificación de cancha de futbol	Aldea Panamá	Proveer a los pobladores lugares de esparcimiento en donde puedan desarrollar deportes y otras actividades recreativas con las condiciones adecuadas.	Instalación de 6 postes de madera de 40'. Montaje e instalación de transformador de 15 KVA. Instalación de 6 reflectores tipo estado de 1500 watts. Instalación de extensión de línea aérea 3x6. Instalación de base para contador y centro de carga.	Iluminación de la cancha creando espacio para desarrollar deportes.	Iluminación artificial	N/A	Servicios Eléctricos La Luz Rosinda Sabio Cacho	Municipalidad de Trujillo	14 de diciembre de 2018	L 218,500.00	Avance fisico 100% Avance de pago 95%	L 230,000.00	15 octubre pago del 4% por valor de aprobación de plano	X			X				X
12 01 004 001 000 23400 11 001 01 20 5	Electrificación	Electrificación de cancha de futbol	Colonia del Aguan	Proveer a los pobladores lugares de esparcimiento en donde puedan desarrollar deportes y otras actividades recreativas con las condiciones adecuadas.	Instalación de 4 postes de madera de 40'. Montaje e instalación de transformador de 15 KVA. Instalación de 6 reflectores tipo estado de 1500 watts. Modificar estructura existentes. Instalación de tendido secundario Instalación de base para contador y centro de carga.	Iluminación de la cancha creando espacio para desarrollar deportes.	Iluminación artificial	N/A	Servicios Eléctricos La Luz Rosinda Sabio Cacho	Municipalidad de Trujillo	14 de diciembre de 2018	L 230,000.00	Avance fisico 100% Avance de pago 100%	L 230,000.00	Pago del 4% por aprobación de plano 17 de octubre de 2019 finalización física 18 de julio	X			X				X
12 05 001 11 23400	Seguridad	Construcción de una posta policial	Ocotes Altos	Proveer a los pobladores lugares más seguros a través de la construcción de una posta policial que beneficiara a la población que habita las comunidades cercanas a Ocotes Altos.	Construcción de Posta Policial con medidas 6.00 m X 7.00 m (en su primera etapa)	Beneficiar a aproximadamente 1454 habitantes (La Colon, Ocotes Altos, El Mochito) proporcionando un lugar en donde la Policía Nacional o el ejército puedan permanecer las 24 horas y garantizar la seguridad del sector.	Remoción de la capa vegetal (grama) que se encuentra en el área	Excavación de material común 41.00 metros lineales	Inversiones S.M.C. Sr. Santos Martin Corrales	Municipalidad de Trujillo	14 de diciembre de 2018	L 70,000.00	35%	L 200,000.00	06 de diciembre de 2019	X			X				X
14 01 082 000 00147210 11 001 01 20 3	Red Vial	Construcción de Caja Puente	Honduras Aguan	Mejorar las condiciones de la red vial Municipal para facilitar el tránsito y acceso de la población.	Construcción de Cabezales de concreto reforzado. Losa de concreto reforzada e=15 cm. Vanilla de 1/2 a cada 15cm en tensión ambos sentidos. Barandales de concreto reforzado 20x20, con varilla de 1/2 longitudinal y anillos de 3/8 a cada 15cm.	Mejoramiento de la red vial mediante la construcción de una caja puente beneficiando a 444 personas.	Remoción de capa vegetal existente. La obra contribuye a la circulación en tiempo de invierno ya que la quebrada no obstruirá el paso	Excavación para fundición de cimientos y cabezales.	Erin Javier Guevara Servicios Múltiples HERGUE	Municipalidad de Trujillo	30 de septiembre de 2019	L 95,436.00	100%	L 95,436.00	Finalizado 30 de octubre de 2019	X			X				X
14 01 083 000 00147210 11 001 01 20 3	Red Vial	Construcción de Caja Puente	Misión del Caribe	Mejorar las condiciones de la red vial Municipal para facilitar el tránsito y acceso de la población.	Construcción de cabezales de concreto reforzado, viga de concreto reforzado 25x30 cm, losa de concreto reforzada e=15 cm, con varilla de 1/2 a cada 15cm en tensión ambos sentidos, barandales de concreto reforzado 20x20, con varilla de 1/2 longitudinal y anillo de 3/8 a cada 20cm y relleno de aproximaciones con material selecto incluye acarreo y colocación.	Mejoramiento de la red vial mediante la construcción de una caja puente, beneficiando a 185 personas.	Remoción de capa vegetal existente. La obra contribuye a la circulación en tiempo de invierno ya que la quebrada no obstruirá el paso	Excavación para fundición de cimientos y cabezales.	Daniel Rosales Torres	Municipalidad de Trujillo	30 de septiembre de 2019	L 165,723.00	100%	L 165,723.00	Finalizado 26 de octubre de 2019	X			X				X
SUPERVISION DE PROYECTOS MAYORES																							
14 00 015 000 001 47210 15 013 01 20 3	Red Vial	Seguimiento pavimentación de calle Escuela Socorro Sorel	Barrio Cristales	Mejorar la calidad de la infraestructura del municipio para impulsar el turismo y la calidad de vida de los habitantes. Resolver los problemas de baches y lodo de manera permanente y garantizar una rodadura cómoda al tráfico vehicular medio de la zona.	Construcción de pavimento de concreto hidráulico escobillado en un área de 1040.00 metros cuadrados, con grava triturada de 3/4", arena de río y 15 cm de espesor y longitud 130.00 m.	Mejoramiento de la red vial mediante la construcción pavimento hidráulico, beneficiando a la población del municipio.	N/A	N/A	Ing. Samir Enrique González Laboriel	Municipalidad de Trujillo	17 de junio de 2019	L 1,402,318.06	Avance fisico 100% Avance de pago 100%	L 1,402,318.06	Pago del 10% en retención hasta presentar pruebas de concreto 09 de octubre de 2019 Finalización 06 de septiembre de 2019	X			X				X