



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2018

Hora : 08:15 a.m.

Pagina: 1 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
1	Construcción de Parque , El Jicarito SAO,	Barrio el Centro, 12 El Jicarito	12	12	467	03-2018	0.00	737,448.34	0.00	50,000.00	0.00	787,448.34	0.00	0.00	787,444.06	0.00	0.00	787,444.06	99.00 %	4.28	0.00 %	TERMINADO	
2	Construcción de Gradas y Huellas en Camino de Acceso	Barrio La Cantera El Jicarito, Familia Lagos	12	12	469	03-2018	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	111,333.60	0.00	0.00	111,333.60	92.00 %	8,666.40	7.00 %	EN PROCESO	
3	Construcción de Cancha Polideportiva y Cerco Perimetral del Instituto Porfirio Lobo Sosa	Aldea el Suyatillo, SAO	12	12	467	03-2018	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
4	Construcción de Un Aula en Jardin de Niños Republica de China	Aldea el Suyatillo, SAO	12	12	461	03-2018	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	299,631.54	0.00	0.00	299,631.54	85.00 %	50,368.46	14.00 %	EN PROCESO	
5	Construcción de Tanque E Instalación de Tubería para Agua Potable	Aldea Valle de San Francisco	12	12	464	04-2018	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	Perforación de Pozo para Agua Potable	Caserío El de Zarzal, SAO	12	12	464	04-2018	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	Construcción de Cunetas para Aguas Negras en Calle	Caserío El Zarzal, SAO	12	12	469	01-2017 Ext	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
8	Perforación de Pozo para Agua Potable y Construcción de Tanque	Caserío El Llano del Ocotál	12	12	464	01-2017 Ext	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	60.00 %	150,000.00	40.00 %	EN PROCESO	
9	Mejoramiento del Sistema de Agua de El Jicarito	Aldea El Jicarito	12	12	464	01-2017 Ext	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
10	Construcción de Muro Perimetral Etapa 2 y 3 de Escuela Francisco Morazan	Aldea El Jicarito	12	12	469	01-2017 Ext	435,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	435,600.00	100.00 %	EN PROCESO	
11	Construcción de Aula en El Cienega Centro Basico Jose Cecilio del Valle	Aldea La de Aula en El Cienega	12	12	461	01-2017 Ext	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
12	Construcción de Cancha Polideportiva	Barrio El Quebracho, El Jicarito	12	12	467	01-2017 Ext	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

San Antonio de Oriente, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: DENIS.MONCADA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2018

Hora : 08:15 a.m.

Pagina: 2 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
13	Construcción Aldea Valle de de Graderías San Francisco y Area de Descanso en Canchita Polideportiva		12	12	467	01-2017 Ext	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
14	Construcción Aldea La de Canchita Cienega Polideportiva en Centro Basico Jose Cecilio del Valle		12	12	467	01-2017 Ext	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
15	Construcción Caserío Las de Cerco Agujas, San Perimetral de Francisco Cementerio		11	11	469	01-2017 Ext	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
16	Construcción Aldea Hoya de Empedrado en Callejon Hoya Grande		11	11	469	01-2017 Ext	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
17	Construcción Aldea Las de Empedrado y Huellas en Acceso al Cementerio		12	12	469	01-2017 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
18	Pavimentación Barrio La n de Calle La Cantera El Jicarito Etapa 3		11	11	466	01-2017 Ext	1,014,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,563.00	1,014,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,000.16	99.00 %	562.84	0.00 %	EN PROCESO	
19	Construcción Aldea de San de Huellas Antonio de VEHICULARES en Calle a Occidente		12	12	466	01-2017 Ext	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
20	Conformación Caseríos El y mejoramiento Zarzal-Llano de Calles		12	12	466	01-2017 Ext	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
21	Conformación Aldea El Jicarito y mejoramiento de Calles		12	12	466	01-2017 Ext	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	25,580.00	0.00	0.00	25,580.00	12.00 %	174,420.00	87.00 %	EN PROCESO	
22	Mejoramiento Caseríos Los de Calles en Arrayanez Agua Blanca		12	12	466	01-2017 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
23	Mejoramiento Aldea El Limón y Huellas en Calle de El Limón		12	12	466	01-2017 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
24	Mejoramiento Las Mesas- de Calle de Tabla Grande Las Mesas a Tablagrande		12	12	466	01-2017 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00	25,950.00	25.00 %	74,050.00	74.00 %	EN PROCESO	
25	Mejoramiento Arrayanes- de Calle de Occidente Arrayanes a Occidente		12	12	466	01-2017 Ext	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2018

Hora : 08:15 a.m.

Pagina: 3 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
26	Construcción de Huellas en Grande Calle de Cementerio hacia Zurunga		12	12	466	01-2017 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
27	Construcción de Huellas en Santa Rosa (continuación)		12	12	466	01-2017 Ext	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
28	Alcantarillado Sanitario en Calle Altos del Hecks, El Jicarito		12	12	465	01-2017 Ext	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	148,926.62	0.00	0.00	148,926.62	99.00 %	1,073.38	0.00 %	TERMINADO	
29	Construcción de Graderías en Casería La Estancia en Canchita Polideportiva de la Escuela		12	12	467	01-2017 Ext	114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	114,400.00	100.00 %	EN PROCESO	
30	Construcción de Aula en Barrio el Centro, 12 de El Jicarito		12	12	461	01-2017 Ext	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
31	Construcción de Aula en Aldea Las Mesas SAO		12	12	461	01-2017 Ext	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
32	Construcción de Parque Recreativo		11	11	467	01-2017 Ext	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
33	Conformación y Mejoramiento de Bascula al de Calles, SAO		12	12	466	03-2018	0.00	502,447.30	0.00	0.00	0.00	502,447.30	0.00	0.00	490,047.30	0.00	0.00	490,047.30	97.00 %	12,400.00	2.00 %	TERMINADO	
34	Pavimentación de Barrio Altos del Hecks		12	12	466	01-2017 Ext	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
35	Mejoramiento de Edificio Municipal y divisiones para oficinas		12	12	461	11-2018	0.00	107,885.02	0.00	0.00	0.00	107,885.02	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4.00 %	102,885.02	95.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

San Antonio de Oriente, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: DENIS.MONCADA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2018

Hora : 08:15 a.m.

Pagina: 4 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							9,239,563.00	2,917,780.66	0.00	50,000.00	0.00	12,207,343.66	1,014,000.16	0.00	4,768,913.12	0.00	0.00	5,782,913.28		6,424,430.38			

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

Rendición de los del 1 al 25 de enero 2018 (25 días)

Primer Trimestre Complementario:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Manuel Antonio Maradiaga Sanchez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Denis Adán Moncada

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Karla Miladys Caballero Guillen

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,

PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO TRIMESTRE

O981J3Xhtk6YzeJLk5lpDIegugULSLUTJTVrEch8DY5d49ZSApsoBS0UM3TfTBgDefP8rWVSmOcuP5dG5rNYwq8MBYfa1GMpA5ua6s9+RIAf3PW0JFDVe9RLQmKHS4C6UkOUi5S
dOXoYvNCaE3u2q7vAXwtBdVAUsw+wL02qs3VOGM+N9L6G/HrYXaLi84i+NUhkubPdly2kVsJvwgdIxQs5mzWszMIW0dx25bUegAk7n+CW/pnn9UFiYhC1AXlpVLmSproqXakvJ
c+va6g9ORhmKv/2uX4fq6p3FeeZcWLHj1kCBnDwue8cnrW0ZkQC5C6fJp/ZepMyfhNPzSS/ZipDW0kky1B2ZidYNrpBo0=