



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2018

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 1 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construcción de Parque, El Jicarito SAO,	Barrio el Centro, 12	12	12	467	03-2018	0.00	737,448.34	0.00	50,000.00	0.00	787,448.34	0.00	0.00	787,444.06	0.00	0.00	787,444.06	99.00 %	4.28	0.00 %	TERMINADO	
2	Construcción de Gradas y Huellas en Camino de Acceso	Barrio La Cantera El Jicarito, Familia Lagos	12	12	469	03-2018	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	111,333.60	0.00	0.00	111,333.60	92.00 %	8,666.40	7.00 %	EN PROCESO	
3	Construcción de Fachada y Suyatillo, SAO Cerco Perimetral del Instituto Porfirio Lobo Sosa	Aldea el de Fachada y Suyatillo, SAO	12	12	467	03-2018	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	218,834.96	0.00	0.00	218,834.96	54.00 %	181,165.04	45.00 %	EN PROCESO	
4	Construcción de Un Aula en Jardín de Niños Republica de China	Aldea el de Un Aula en Jardín de Niños Republica de China	12	12	461	03-2018	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	299,631.54	0.00	0.00	299,631.54	85.00 %	50,368.46	14.00 %	EN PROCESO	
5	Construcción de Tanque E. San Francisco Instalación de Tubería para Agua Potable	Aldea Valle de de Tanque E. San Francisco	12	12	464	04-2018	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	Perforación de Pozo para Zarzal, SAO Agua Potable	Caserío El de Pozo para Zarzal, SAO	12	12	464	04-2018	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	Construcción de Cunetas para Aguas Negras en Calle	Caserío El de Cunetas para Aguas Negras en Calle	12	12	469	01-2017 Ext	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
8	Perforación de Pozo para Llano del Ocotol Agua Potable y Construcción de Tanque	Caserío El de Pozo para Llano del Ocotol Agua Potable y Construcción de Tanque	12	12	464	01-2017 Ext	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	60.00 %	150,000.00	40.00 %	EN PROCESO	
9	Mejoramiento del Sistema de Agua de El Jicarito	Aldea El Jicarito	12	12	464	01-2017 Ext	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
10	Construcción de Muro Perimetral Etapa 2 y 3 de Escuela Francisco Morazan	Aldea El Jicarito	12	12	469	01-2017 Ext	435,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	435,600.00	100.00 %	EN PROCESO	
11	Construcción de Aula en El Cienega Centro Basico Jose Cecilio del Valle	Aldea La de Aula en El Cienega Centro Basico Jose Cecilio del Valle	12	12	461	01-2017 Ext	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
12	Construcción de Cancha Polideportiva	Barrio El de Cancha Quebracho, El Jicarito	12	12	467	01-2017 Ext	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	215,759.87	0.00	0.00	215,759.87	86.00 %	34,240.13	13.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

San Antonio de Oriente, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: DENIS.MONCADA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2018

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 2 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
13	Construcción Aldea Valle de de Graderías San Francisco y Area de Descanso en Canchita Polideportiva		12	12	467	01-2017 Ext	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
14	Construcción Aldea La de Canchita Cienega Polideportiva en Centro Basico Jose Cecilio del Valle		12	12	467	01-2017 Ext	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	299,999.88	0.00	0.00	299,999.88	99.00 %	0.12	0.00 %	EN PROCESO	
15	Construcción Caserío Las de Cerco Agujas, San Perimetral de Francisco Cementerio		11	11	469	01-2017 Ext	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
16	Construcción Aldea Hoya de Empedrado en Callejon Hoya Grande		11	11	469	01-2017 Ext	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
17	Construcción Aldea Las de Empedrado y Huellas en Acceso al Cementerio		12	12	469	01-2017 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
18	Pavimentación Barrio La n de Calle La Cantera El Jicarito Etapa		11	11	466	01-2017 Ext	1,014,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,563.00	1,014,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,000.16	99.00 %	562.84	0.00 %	EN PROCESO	
19	Construcción Aldea de San de Huellas Antonio de VEHICULARES en Calle a Occidente		12	12	466	01-2017 Ext	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	299,999.50	0.00	0.00	299,999.50	99.00 %	0.50	0.00 %	EN PROCESO	
20	Conformación Caseríos El y mejoramiento Zarzal-Llano de Calles		12	12	466	01-2017 Ext	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
21	Conformación Aldea El Jicarito y mejoramiento de Calles		12	12	466	01-2017 Ext	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	90,055.00	0.00	0.00	90,055.00	45.00 %	109,945.00	54.00 %	EN PROCESO	
22	Mejoramiento Caseríos Los de Calles en Arrayanez Agua Blanca		12	12	466	01-2017 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
23	Mejoramiento Aldea El Limón y Huellas en Calle de El Limón		12	12	466	01-2017 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
24	Mejoramiento Las Mesas- de Calle de Tabla Grande Las Mesas a Tablagrande		12	12	466	01-2017 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00	25,950.00	25.00 %	74,050.00	74.00 %	EN PROCESO	
25	Mejoramiento Arrayanes- de Calle de Occidente Arrayanes a Occidente		12	12	466	01-2017 Ext	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	13.00 %	130,000.00	86.00 %	EN PROCESO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2018

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 3 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
26	Construcción de Huellas en Grande Calle de Cementerio hacia Zurunga		12	12	466	01-2017 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
27	Construcción de Huellas en Santa Rosa Calle de Santa Rosa (continuación)		12	12	466	01-2017 Ext	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	23.00 %	115,000.00	76.00 %	EN PROCESO	
28	Alcantarillado Sanitario en Calle Altos del Hecks, El Jicarito		12	12	465	01-2017 Ext	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	148,926.62	0.00	0.00	148,926.62	99.00 %	1,073.38	0.00 %	TERMINADO	
29	Construcción de Casería La de Graderías Estancia en Canchita Polideportiva de la Escuela		12	12	467	01-2017 Ext	114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	114,400.00	100.00 %	EN PROCESO	
30	Construcción de Barrio el Centro, 12 de Aula en el El Jicarito Jardín de Niños Francisco Morazan		12	12	461	01-2017 Ext	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
31	Construcción de Aula en Escuela August C. Coello		12	12	461	01-2017 Ext	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
32	Construcción de Casco Urbano de Parque Recreativo		11	11	467	01-2017 Ext	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
33	Conformación de Bascula al y Mejoramiento Bascula al de Calles, SAO Jicarito, de El Jicarito a SAO, Occidente		12	12	466	03-2018	0.00	502,447.30	0.00	0.00	0.00	502,447.30	0.00	0.00	490,047.30	0.00	0.00	490,047.30	97.00 %	12,400.00	2.00 %	TERMINADO	
34	Pavimentación de Barrio Altos del Hecks		12	12	466	01-2017 Ext	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
35	Mejoramiento de Edificio Municipal y divisiones para oficinas		12	12	461	11-2018	0.00	107,885.02	0.00	0.00	0.00	107,885.02	0.00	0.00	41,587.03	0.00	0.00	41,587.03	38.00 %	66,297.99	61.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

San Antonio de Oriente, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: DENIS.MONCADA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2018

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 4 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos			
Totales							9,239,563.00	2,917,780.66	0.00	50,000.00	0.00	12,207,343.66	1,014,000.16	0.00	7,323,569.52	4,883,774.14

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

Rendición de los del 1 al 25 de enero 2018 (25 días)

Primer Trimestre Complementario:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Manuel Antonio Maradiaga Sanchez**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****Denis Adán Moncada**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Karla Miladys Caballero Guillen**

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO
TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE

O981J3Xhtk6YzeJLk5lpDIEgugULSLUTJTVrEch8DY5d49ZSApsoBS0UM3TfTBgDefP8rWVSmOcuP5dG5rNYwq8MBYfa1GMpA5ua6s9+RIAf3PW0JFDVe9RLQmKHS4C6UkOUi5S
dOXoYvNCaE3u2q/gkdUmB/uNeR4sDFA6hZQ1IEJz/uoXnE/gyp2VWq1HsNmfdPPbHRLpIFX+9RPyfgDYnZn+O/34G/qJgUgPcEGf8cQff0EUkHc5XR0MmJPVxBVY6q+Nza1NuRK
Gs7SY5eh92qXeDUFVFNqGhFEAK4m+oJ7sVqSlc0QZdKx9z/TWX3krbJ9FK/PNOR6qPakCiDlw7eDgDH2aMOV8hyr1ICDd6zR6ffxQeBIIWt543bV48KizWszzdYo=