



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA
Unidad de Proyectos

Avances de Proyectos de Infraestructura y Funcionamiento

Mes: Diciembre 2019

Información General			Ejecución del Proyecto											
Nombre	Ubicación	Descripción	# Contrato	Encargado de la Ejecución	Fuente de Financiamiento	Fecha de Aprobación	Fecha Final Según	Duración (Días)	Avance%		Monto Contrato	Variaciones en el Costo	Monto Final	Observaciones
									Fsico	Financier				
OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	Centro Historico	Suministro de materiales y mano de obra	294-2019	Rodyn Machado	Fondos Municipales	14/11/2019	24/12/2019	30	100.00 %	100.00 %	L. 193,098.56	-L. 2,796.18	L. 190,302.38	



Ara. Isis Gabriela Gámez
Unidad de Proyectos