



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
CUADRO RESUMEN PROYECTOS MES DE AGOSTO DEL 2015



Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Fecha Inicio y Finalización	Costo de Finalización	OBSERVACION
REMDELACION OFICINAS DE ADMINISTRACION	ESTACION CENTRAL	L. 950,000.00	L. 438,865.56	03 DE JUNIO DEL 2015		EN PROCESO
REMDELACION OFICINAS DE SUB-COMANDANCIA	ESTACION CENTRAL	L. 300,000.00	L. 69,736.90	03 DE JUNIO DEL 2015		EN PROCESO
REMDELACION PARA INSTALACION DE GIMNASIO	ESTACION CENTRAL	L. 560,000.00	L. 73,110.87	07 DE MAYO DEL 2015		EN PROCESO


ING. PEDRO ANTONIO IZAGUIRRE DOMINGUEZ
DIRECTOR SECTORIAL DE SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA
CEL.3399-4831

