


FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS






INFORME DE PROYECTOS MES DE DICIEMBRE DE 2019

NUMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DEL PROYECTO EN EL MENSUAL SEGÚN MONTO PROGRAMADO
1	Proyecto de perforación del pozo del proyecto de agua potable.	TAMARINDO	217,845.19	100 % el equivalente a la perforación
2	Compra de bomba sumergible proyecto de agua	PIRINEOS	25,500.00	100 %
3	PROYECTO DE AGUA POTABLE	SALITRE	56,746.13	80% de ejecución
4	JUSTINO RAUDALES	PIEDRA CHATA	122,144.46	90% de ejecución
5	ARMANDO ENRRIQUE VALLE	CEDROS	47,279.13	85% de ejecución
6	JUAN FRANCISCO NUÑES	TAMARINDO	23,809.62	100% de encamisado de pozo









IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO		
Encargado de la ejecución del Proyecto	Patronato Comuitario JUAN FRANCISCO NUÑES	
Sector, Sub sector	dos	
Nombre del Proyecto	Proyecto de perforación del pozo del proyecto de agua potable	
Ubicación del Proyecto	Coordenadas UTM del Proyecto. 14.512925°, -87.148584° Cocale Farth	
Propósito	Poder suministrar agua potable a todas las casas de esta comunidad	
Descripción del Proyecto	Compra e instalación de la tubería de agua potable	
	Elaboración del Proyecto	
Impacto Ambiental	Ninguno	
Impacto en el terreno y asentamientos	ninguno	
Detalle del Encargado del Proyecto	JUAN FRANCISCO NUÑES	
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros	
Presupuesto de Proyecto	23,809.62 lempiras	
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	07/01/2019	
Estado del Proyecto (actual)	Ejecucion	



FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS




TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL, 9787-9157 E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com

Costo de Finalización (proyectado)	23,809.62 lempiras
Fecha de Finalización (proyectada)	DICIEMBRE 2019.
	Ejecución del Proyecto
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Unico desembolso: Ejecutado a 100%
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno

ANGEL ALBERTONO Depto. Desarrollo Contra de la contra del contra de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la







	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Encargado de la ejecución del Proyecto	ARMANDO ENRRIQUE VALLE
Sector, Sub sector	uno
Nombre del Proyecto	PROYECTO DE AGUA negras
Ubicación del Proyecto	Coordenadas UTM del Proyecto. 14.593119°, -87.118682° Google Earth
Propósito	Poder mejorar el servicio de agua negras a todas las casas de esta comunidad
Descripción del Proyecto	Compra e instalación de la tubería de agua negras
	Elaboración del Proyecto
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y asentamientos	ninguno
Detalle del Encargado del Proyecto	ARMANDO ENRRIQUE VALLE
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	47,279.13 lempiras
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	07/01/2019



FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS



TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157 E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com

Estado del Proyecto (actual)	Ejecucion
Costo de Finalización (proyectado)	47,279.13 lempiras
Fecha de Finalización (proyectada)	DICIEMBRE 2019.
	Ejecución del Proyecto
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Unico desembolso: Fjecutado a 100%
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno

ANGEL ALBERTO ANDINO
Depto. Desarrollo Comunitario







IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO		
Encargado de la ejecución del Proyecto	JUSTINO RAUDALES	
Sector, Sub sector	dos	
Nombre del Proyecto	PROYECTO DE AGUA POTABLE	
Ubicación del Proyecto	Coordenadas UTM del Proyecto. 14.407018°, -87.309460° Cocge Sarth	
Propósito	Poder suministrar agua potable a todas las casas de esta comunidad	
Descripción del Proyecto	Compra e instalación de la tubería de agua potable	
The state of the s	Elaboración del Proyecto	
Impacto Ambiental	Ninguno	
Impacto en el terreno y asentamientos	ninguno	
Detalle del Encargado del Proyecto	JUSTINO RAUDALES	
Fuentes de financiamientos	Alcaldia Municipal de Cedros	
Presupuesto de Proyecto	122,144.45 lempiras	



FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS



TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157 E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com

Fk- d- 8k:4-	07/01/2019
Fecha de Aprobación	07/01/2019
del Presupuesto del	
Proyecto	
Estado del Proyecto	Ejecucion
(actual)	
Costo de Finalización	122,144.46 lempiras
(proyectado)	
Fecha de Finalización	DICIEMBRE 2019.
(proyectada)	
	Ejecución del Proyecto
Relación de lo	Unico desembolso: Ejecutado a 100%
planificado con los	
productos entregados	
de manera trimestral	
Variación en el costo	Ninguno
total del proyecto	
Variación en el alcance y	Ninguno
duración del proyecto	
Razones de los cambios	Ninguno
antes mencionados	

ANGEL ALBERTO ANDINO Depto. Desarrollo Comunitario



FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS



TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157 E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com

	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Encargado de la ejecución del Proyecto	OSCAR ENRRIQUE VILLATORO
Sector, Sub sector	Uno
Nombre del Proyecto	PROYECTO DE AGUA POTABLE
Ubicación del Proyecto	Coordenadas UTM del Proyecto 14.591845°, -87.244786°
	Google Earth Congress of the state of the s
Propósito	Poder suministrar agua potable a todas las casas de esta comunidad
Descripción del Proyecto	Compra e instalación de la tubería de agua potable
	Elaboración del Proyecto
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y asentamientos	ninguno



FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS




TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157 E-mail: municipalidadcedrosfin@hotmail.com

No.	
Detalle del	OSCAR ENRRIQUE VILLATORO
Encargado del	
Proyecto	
Fuentes de	Alcaldía Municipal de Cedros
financiamientos	· ·
Presupuesto de	56,746.13 lempiras
Proyecto	
Fecha de	07/01/2019
Aprobación del	
Presupuesto del	
Proyecto	
Estado del	Ejecucion
Proyecto (actual)	
Costo de	56,746.13 lempiras
Finalización	
(proyectado)	
Fecha de	DICIEMBRE 2019
Finalización	
(proyectada)	
	Ejecución del Proyecto
Relación de lo	Unico desembolso: Ejecutado a 100%
planificado con los	
productos	
entregados de	·
manera trimestral	
Variación en el	. Ninguno
costo total del	
proyecto	
Variación en el	Ninguno
alcance y duración	
del proyecto	
Razones de los	Ninguno
cambios antes	
mencionados	ouch.
	Minimal

ANGEL ALBERTO ANDINO
Depto. Desarrollo Comunitario

OLLO COMUNICATION







IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO		
Encargado de la ejecución del Proyecto	CARLOS ROBERTO RIVERA	
Sector, Sub sector	Uno	
Nombre del Proyecto	Compra de bomba sumergible proyecto de agua	
Ubicación del Proyecto	Coordenadas UTM del Proyecto 14.658894° -87.094644°	
Propósito	Poder suministrar agua potable a todas las casas de esta comunidad	
Descripción del Proyecto	Compra e instalación de la bomba del pozo de agua potable	
	Elaboración del Proyecto	
Impacto Ambiental	Ninguno	
Impacto en el terreno y asentamientos	Ninguno	
Detalle del Encargado del Proyecto	CARLOS ROBERTO RIVERA	
Fuentes de	Alcaldía Municipal de Cedros	
financiamientos		
Presupuesto de Proyecto	25,500.00 lempiras	
	07/01/2019	
Fecha de Aprobación del		
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Provecto		
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto Estado del Proyecto (actual)	Culminado	



FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS




TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157 E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com

Fecha de Finalización (proyectada)	DICIEMBRE 2019
	Ejecución del Proyecto
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Unico desembolso: Ejecutado a 100%
Variación en el costo total del proyecto	Ningmo
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ningino
Razones de los cambios antes mencionados	Ningmo

ANCEL ALBERTO ANDINO Depto. Desarrollo Comunitario







	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Encargado de la ejecución del Proyecto	Patronato Comultario
Sector, Sub sector	Uno
Nombre del Proyecto	Proyecto de perforación del pozo del proyecto de agua potable
Ubicación del Proyecto	Coordenadas UTM del Proyecto 14.512925°, -87.148584° Google Earth
Propósito	Elaboración proyecto de se busca garantizar la seguridad alimentaria de la ciudadanía
Descripción del Proyecto	Perforación de pozo de agua potable en la aldea de tamarindo
	Elaboración del Proyecto
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y asentamientos	Ninguno
Detalle del Encargado del Proyecto	NERLIN ALSIDES VILLANUEVA
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	217,845.19 lempiras
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	07/01/2019
Estado del Proyecto (actual)	En EJECUNCION
Costo de Finalización (proyectado)	217,845.19 lempiras
Fecha de Finalización (proyectada)	DICIEMBRE 2019



FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS



TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157 E-mail: municipalidadcedrosfin@hotmail.com

Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Primer Ejecutado a 100 %
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno

ANGEL ALBERTO ANDINO
Depto. Desarrollo Comunitario