



Honduras C.A.

San Antonio de Oriente, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: DENIS.MONCADA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 05:37 p.m.

Pagina: 1 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LEGRINAS	ALDEA LAS PLAYAS Y EL COBRE	12	12	469	01-2018 EXT	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %		NO SE Sector Saneamiento EJECUTO
2	PROYECTO DE BARRIO EL ALICANTARIL QUEBRACHO, LADO EL JICARITO	EL JICARITO	12	12	465	01-2018 EXT	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Sector Saneamiento
3	PROYECTO DE BARRIO LA CANTERA, EL ALICANTARIL JICARITO LADO SANITARIO DE AGUAS NEGRAS DE CALLE 3RA ETAPA	LA CANTERA, EL ALICANTARIL JICARITO	12	12	465	01-2018 EXT	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	854,993.46	0.00	0.00	854,993.46	99.00 %	6.54	0.00 %	TERMINADO	Sector Saneamiento
4	CONSTRUCCIÓN DE 1 NUEVO LAGUNA Y PARAISO MEJORAMIENTO DE OTRA PARA RIEGOS	CASERIO DE NUEVO LAGUNA Y PARAISO	12	12	469	01-2018 EXT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %		NO SE Sector Saneamiento EJECUTO
5	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA ROBERTO HASBUN	ALDEA DE SAN FRANCISCO	12	12	469	01-2018 EXT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE Sector Educación EJECUTO
6	CONTINUACIÓN DE CONST DE TECHADO Y ESCENARIO DE JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MORAZAN	ALDEA EL JICARITO	12	12	461	01-2018 EXT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	74,195.42	0.00	0.00	74,195.42	74.00 %	25,804.58	25.00 %	TERMINADO	Sector Educación
7	ADICIÓN Y MEJORAS DE ESCUELA MARCO ANTONIO ANDINO	CASERIO EL LLANO DEL OCOTAL	12	12	461	01-2018 EXT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE Sector Educación EJECUTO
8	AMPLIACIÓN Y MEJORAS DE ESCUELA DE AGUA BLANCA	ALDEA HOYA GRANDE	12	12	461	01-2018 EXT	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %		NO SE Sector Educación EJECUTO
9	CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	CASERIO EL CHAGUITE	12	12	461	01-2018 EXT	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %		NO SE Sector Educación EJECUTO



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 05:37 p.m.

Pagina: 2 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
10	CERCADO Y CASERÍO EL MEJORAMIENTO DE ESCUELA DIONICIO DE HERRERA		12	12	469	01-2018 EXT	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Sector Seguridad
11	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE CENTRO BÁSICO MIGUEL PAZ BARAHONA	ALDEA HOYA GRANDE	12	12	469	01-2018 EXT	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Sector Seguridad
12	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CASA VIEJA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CASCO URBANO	CASCO URBANO	12	12	461	01-2018 EXT	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1.00 %	346,000.00	98.00 %	NO SE EJECUTO	Patrimonio Municipal
13	MEJORAMIENTO DE EMPEDRAMIENTO DE CALLE Y CALLEJONES DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	12	12	469	01-2018 EXT	900,000.00	0.00	0.00	0.00	808,960.00	91,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	91,040.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Patrimonio Municipal
14	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA CANTERA, CALLE BARRIO LA CANTERA 4TA ETAPA	BARRIO LA CANTERA, JICARITO	11	11	466	01-2018 EXT	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,805,117.91	0.00	91,365.04	0.00	0.00	1,896,482.95	99.00 %	3,517.05	0.00 %	TERMINADO	Red Vial
15	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL QUEBRACHO 2DA ETAPA	BARRIO EL QUEBRACHO, EL JICARITO	11	11	466	01-2018 EXT	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,093,126.80	0.00	776,881.88	0.00	0.00	1,870,008.68	98.00 %	29,991.32	1.00 %	TERMINADO	Red Vial
16	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN CALLE DE SANTA INES	ALDEA DE SANTA INES	12	12	466	01-2018 EXT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	66.00 %	50,000.00	33.00 %	TERMINADO	Sector Red Vial
17	CONFORMACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLE DESVIÓ EMPALME A LLANO DEL OCOTAL	EL ZARZALLANO DEL OCOTAL	12	12	466	01-2018 EXT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50.00 %	100,000.00	50.00 %	EN PROCESO	Red vial



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 05:37 p.m.

Pagina: 3 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
18	CONFORMA ALDEA EL CIÓN Y MEJORAMIE NTO DE CALLES DE JICARITO EMPALME VIEJO A PARQUE	ALDEA EL JICARITO	12	12	466	01-2018 EXT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Red Vial
19	CONFORMA ALDEA EL CIÓN Y MEJORAMIE NTO DE CALLE DE JICARITO A SAO	ALDEA EL JICARITO A CASCO URBANO	12	12	466	01-2018 EXT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Red Vial
20	CONFORMA ALDEA SAN CIÓN Y MEJORAMIE NTO DE CALLE LA ESTANCIA Y EL COBRE	ALDEA SAN ANTONIO DE OCCIDENTE	12	12	466	01-2018 EXT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	48,800.00	48.00 %	51,200.00	51.00 %	EN PROCESO	Red Vial
21	CONFORMA ALDEA TABLA MEJORAMIE NTO DE CALLE DE LAS MESAS A TABLA GRANDE	ALDEA TABLA GRANDE	12	12	466	01-2018 EXT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Red Vial
22	CONFORMA ALDEA LA CIÓN Y MEJORAMIE NTO DE CALLE DE LA CIE NEGA Y CASERÍOS	ALDEA LA CIE NEGA	12	12	466	01-2018 EXT	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Red Vial
23	CONSTRUC CIÓN DE HUELLAS VEHICULAR ES EN CALLE DE EL LIMÓN	ALDEA EL LIMÓN	12	12	466	01-2018 EXT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Red Vial
24	MEJORAMIE ALDEA SAN NTO DE CALLE JÓN EN CASERÍO NUEVA ESPERANZA	ALDEA SAN FRANCISCO	12	12	466	01-2018 EXT	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	58.00 %	29,000.00	41.00 %	EN PROCESO	Red Vial
25	CONSTRUC CIÓN DE CENTRO COMUNAL	ALDEA LAS MESAS	12	12	461	01-2018 EXT	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Participación Ciudadana
26	CONSTRUC CIÓN DE CASETAS DE ESPERA DE TAXI Y MOTOTAXIS	ALDEA EL JICARITO	12	12	461	01-2018 EXT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Infraestructura municipal
27	CONFORMA VARIOS SECTORES Y MEJORAMIE NTO DE CALLES	VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO	12	12	466	04-2019	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Red Vial



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 05:38 p.m.

Pagina: 4 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
28	MEJORAMIE NTO DE CALLE ENTRADA HACIA ESCUELA AUGUSTO C CUELLO	ALDEA LAS MESAS	12	12	466	04-2019	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Red Vial
29	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES Y EMPEDRAMIENTO EN CALLE DE HOYA GRANDE	ALDEA HOYA GRANDE	12	12	469	04-2019	0.00	500,000.00	0.00	8,983.05	0.00	508,983.05	0.00	0.00	508,983.05	0.00	0.00	508,983.05	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Red Vial
30	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO	CASERIO LAS AGUJAS	12	12	469	04-2019	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Sector Infraestructura
31	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO	CASCO URBANO	12	12	467	06-2019	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Sector Seguridad
32	CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN CANCHA POLIDEPORTIVA	CASERIO LA ESTANCIA	12	12	467	06-2019	0.00	114,400.00	0.00	0.00	8,983.05	105,416.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	105,416.95	100.00 %	NO SE EJECUTO	Sector Seguridad
33	MEJORAMIE NTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA EL JICARITO	12	12	464	04-2019	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Sector Saneamiento
34	COMPLEMENTO DE CONSTRUCCION DE AULA CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE	ALDEA LA CIENEGA	12	12	461	04-2019	0.00	21,453.61	0.00	0.00	0.00	21,453.61	0.00	0.00	21,453.61	0.00	0.00	21,453.61	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Sector Educación
35	COMPLEMENTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	ALDEA EL JICARITO	12	12	469	04-2019	0.00	251,002.91	0.00	0.00	0.00	251,002.91	0.00	0.00	251,002.91	0.00	0.00	251,002.91	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Sector Educación
36	Remodelación y Ampliación del Edificio de la Alcaldía Municipal 1 Etapa	Casco Urbano	12	12	461	18-2019	0.00	0.00	0.00	808,960.00	0.00	808,960.00	0.00	0.00	808,959.34	0.00	0.00	808,959.34	99.00 %	0.66	0.00 %	TERMINADO	Terminada primera Etapa



Honduras C.A.

San Antonio de Oriente, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: DENIS.MONCADA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 05:38 p.m.

Pagina: 5 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							9,225,000.00	2,716,856.52	0.00	817,943.05	817,943.05	11,941,856.52	2,898,244.71	0.00	5,191,634.71	0.00	0.00	8,089,879.42		3,851,977.10			

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

**MANUEL ANTONIO MARADIAGA
SANCHEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

DENIS ADAN MONCADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

HICELA JENNEVITH AVILA CAÑADAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

O981J3Xhtk6YzeJLk5IpDIEgugULSLUTJTVrEch8DY5d49ZSApsoBS0UM3TfTBgDefP8rWVSmOcuP5dG5rNYwq8MBYfa1GMpA5ua6s9+RIAf3PW0JFDVe9RLQmKHS4C6sN8G7QP
6FU70auJOF9CkELQNCnZ9nSkyAdaOoD6bzIVi7+EjpJWmA/1JwzSMSGypf4TYB/jdpLPGXd/B2hewsFokO4p086IDAY4bQdKnlE1kek/ah5/aioPF3uwvCIIZrhCv2OilaJZQ
5E4z393133hojh2mZChQnaE868Yz2n/IDZtbRw6pHW6WoWshM9wg5hhjtxHa9sWDORFJGVxJGvzpmokDpEhkBpziS1p9guOJUirQYqEA==