



Texiguat, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: MARCO.ANDINO



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019

Hora : 08:55 p.m.

Página: 1 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	REPARACION DE ESCUELA TIBURCIO RODRIGUEZ	TEXIGUAT, CENTRO	12	12	461	46-2017	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	282,943.28	0.00	0.00	282,943.28	70.00 %	117,056.72	29.00 %	EN PROCESO	
2	CONSTRUCCION DE ESCUELA	COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	12	12	461	46-2017	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	220,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
3	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	SAN ANDRES, SANTA LUCIA, EL HACHERO, ASUNCION, SAN SEBASTINA	12	12	463	46-2017	500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,340,089.74	0.00	0.00	2,340,089.74	93.00 %	159,910.26	6.00 %	EN PROCESO	
4	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA	COMUNIDAD DE POTRERILLOS	12	12	481	46-2017	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,071,161.58	0.00	0.00	1,071,161.58	89.00 %	128,838.42	10.00 %	TERMINADO	
5	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA	COMUNIDAD DE GUIRASNA	12	12	481	46-2017	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	829,704.78	0.00	0.00	829,704.78	97.00 %	20,295.22	2.00 %	TERMINADO	
6	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA	COMUNIDAD GRANDE	12	12	481	46-2017	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA	COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN / DE ENERGIA APALU	12	12	481	46-2017	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,318,865.02	0.00	0.00	1,318,865.02	65.00 %	681,134.98	34.00 %	TERMINADO	
8	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA	COMUNIDAD DE EL DANTO	12	12	481	46-2017	569,568.40	0.00	0.00	0.00	0.00	569,568.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	569,568.40	100.00 %	EN PROCESO	
9	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA	COMUNIDAD DE TICULINDRE	12	12	481	46-2017	528,300.48	0.00	0.00	0.00	0.00	528,300.48	0.00	0.00	139,831.75	0.00	0.00	139,831.75	26.00 %	388,468.73	73.00 %	EN PROCESO	
10	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA	COMUNIDAD DE EL GUAYABO	12	12	481	46-2017	528,300.48	0.00	0.00	0.00	0.00	528,300.48	0.00	0.00	77,121.27	0.00	0.00	77,121.27	14.00 %	451,179.21	85.00 %	EN PROCESO	
11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS	SAN ANDRES, SANTA LUCIA, EL HACHERO, ASUNCION, SAN SEBASTINA	12	12	475	46-2017	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	855,300.00	0.00	0.00	855,300.00	85.00 %	144,700.00	14.00 %	EN PROCESO	
12	REPARACION DE ANTIGUO EDIFICIO CENTRO DE SALUD	TEXIGUAT, CENTRO	12	12	461	46-2017	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Texiguat, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: MARCO.ANDINO

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019

Hora : 08:55 p.m.

Pagina: 2 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros										
13	REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	TEXIGUAT, CENTRO	12	12	461	46-2017	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
14	CONSTRUCCION DE LETRINAS	COMUNIDAD DE EL TULE	12	12	469	46-2017	349,244.70	0.00	0.00	0.00	0.00	349,244.70	0.00	0.00	157,026.54	0.00	0.00	157,026.54	44.00 %	192,218.16	55.00 %	EN PROCESO				
15	PINTURA EXTERIOR INTERIOR DE CENTROED UCATIVOS	TEXIGUAT, CENTRO	12	12	461	46-2017	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	50,521.22	0.00	0.00	50,521.22	33.00 %	99,478.78	66.00 %	EN PROCESO				
16	CONSTRUCCION DE GIMNASIO EN INSTITUTOT EXIGUAT	TEXIGUAT, CENTRO	12	12	461	54-2018	0.00	489,101.17	0.00	0.00	0.00	489,101.17	0.00	0.00	489,101.17	0.00	0.00	489,101.17	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO				
17	CONSTRUCCION DE PILAS DE TRAVESILLAS	COMUNIDAD DE TRAVESILLAS	12	12	469	46-2017	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	49.00 %	12,600.00	50.00 %	EN PROCESO				
18	APERTURA DE CARRETERA	COMUNIDAD DE ELVADO	12	12	475	46-2017	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	973,014.00	0.00	0.00	973,014.00	97.00 %	26,986.00	2.00 %	EN PROCESO				
19	CONSTRUCCION DE EL SISTEMA DE ROBEDAL ELECTRIFICACION	COMUNIDAD DE EL	12	12	481	005-2018	0.00	0.00	0.00	276,360.30	0.00	276,360.30	0.00	0.00	276,360.30	0.00	0.00	276,360.30	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO				



Texiguat, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: MARCO.ANDINO

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019

Hora : 08:55 p.m.

Pagina: 3 de 3

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				
Totales							8,795,414.06	5,014,101.17	0.00	276,360.30	0.00	14,085,875.53	0.00	0.00	10,373,440.65	0.00	0.00	10,373,440.65	3,712,434.88		

**Observaciones:****Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre:**

No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre Complementario:**

No se registraron observaciones.

**Segundo Trimestre:**

No se registraron observaciones.

**Tercer Trimestre:**

No se registraron observaciones.

No se registraron observaciones. Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILSON LINDOLFO CAMPOS ANDINO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FATIMA LETICIA LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,  
PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO  
TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O981J3Xhtk6d6ptAiNmY+Xvob5XZgiuBClwUzy/71xaiJ+ga19ygi4Y6e5osHGUY+QrvmM9Ecd73aD94vVLXA2XU51clmp+wQtr2IDN5s1Vd/vvdk5f16Sd9a2Of2Ud6iiEWjHK  
E3eLcGy9gSmwF3DRu1Z9roVpTqNTV+8pduNN/92suvn0w8dMzSnO5BX+X3DRHaZxHc7YRZKQH160FPO3f/+qkCAa53RvAwM8uuj6u17CNC1I9Fu0+yUDNv91Z11JqzJW8AY+7u  
aL5cXdAruc5907Ur3vJdBQymTs8Ocwky/nZhOm+xEMe3IOyVzL+NyhphOV5wiQZR5NIw911FuHmnkXCx+c35vpoNm/DsPvPZeJH9yDxxGmH5rCPFF