

Gerencia General

DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

MEMORANDUM FOSODE-005-2020

PARA: Lic. LUIS FERNANDO CRUZ
Jefe Unidad de Transparencia

DE: Lic. MARIO RICARDO CARDONA
Director FOSDE

ASUNTO: Informacion Portal de Transparencia

FECHA: 2 de enero del 2020




PÁG. 1/1

Por este medio, remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS**, en el mes de diciembre por esta Dirección, de acuerdo al formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente,

 Archivo



DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

Residencial El Trapiche, Edificio
EMAS, 3do. Nivel
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.



+(504)2235-2957



direccionfosode@gmail.com

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Casa Quemada
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Casa Quemada, Aldea Los Terrones, Municipio: El Paraiso, Departamento: El Paraiso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• Fondo FOSODE • Fondos ENEE • Fondos Comunes
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 300,248.68 ENEE: L. 14,882.40 Municipalidad: L. 521,391.69
Fecha de Aprobación	14 de mayo 2018
Estado del Proyecto	Finalizado



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

Costo de Finalización	L. 836,522.77 \$ 33,709.14
Fecha de Finalización	Diciembre 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8159

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


LIC. MARIO RICARDO CARDONA
DIRECTOR FOSODE



Archivo



DIRECCION FOSODE
Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



(+504) 2235-
2957



direccionfosode@gmail.com

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	San Marco
Ubicación del Proyecto	Comunidad: San Marcos de las Selvas Etapa I, Municipio: El Paraíso, Departamento: El Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• Fondo FOSODE • Fondos ENEE • Fondos Comunes
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 1,040,903.28 ENEE: L. 15,264.00 Municipalidad: L. 644,800.00
Fecha de Aprobación	14 de diciembre 2017
Estado del Proyecto	Finalizado



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

Costo de Finalización	L. 1,700,967.28 \$ 68,507.83
Fecha de Finalización	Diciembre 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8288

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


LIC. MARIO RICARDO CARDONA
DIRECTOR FOSODE



Archivo



DIRECCION FOSODE
Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



(+504) 2235-
2957



direccionfosode@gmail.com

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Miravalle
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Bo. Miravalle, Municipio: Valle de Angeles, Departamento: Francisco Morazan
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• Fondo FOSODE • Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 252,908.01 Municipalidad: L. 342,029.94
Fecha de Aprobación	26 de junio 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 594,937.95



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

	\$ 23,968.36
Fecha de Finalización	Diciembre 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8218

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


LIC. MARIO RICARDO CARDONA
DIRECTOR FOSODE



Archivo



DIRECCION FOSODE
Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



(+504) 2235-
2957



direccionfosode@gmail.com

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Las Flores
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Las Flores, Adela:Gones Municipio: Guaimaca, Departamento: El Pariso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• Fondo FOSODE • Fondos ENEE • Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 8,776.80 ENEE: L. 74,770.00 Municipalidad: L. 339,535.95
Fecha de Aprobación	25 de julio 2108
Estado del Proyecto	Finalizado



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

Costo de Finalización	L. 423,082.75 \$ 17,039.45
Fecha de Finalización	Diciembre 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8296

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


LIC. MARIO RICARDO CARDONA
DIRECTOR FOSODE



Archivo



DIRECCION FOSODE
Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



(+504) 2235-
2957



direccionfosode@gmail.com

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	La Jolota
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Bo. La Jolota, Aldea Zamoramo, Municipio: Danli, Departamento: El Pariso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• Fondo FOSODE • Fondos ENEE • Fondos Comunes
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 4,960.90 ENEE: L. 4,770.00 Municipalidad: L. 264,855.94
Fecha de Aprobación	10 de octubre 2019
Estado del Proyecto	Finalizado



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

Costo de Finalización	L. 274,586.84 \$ 11,065.94
Fecha de Finalización	Diciembre 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8137

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


LIC. MARIO RICARDO CARDONA
DIRECTOR FOSODE



Archivo



DIRECCION FOSODE
Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



(+504) 2235-
2957



direccionfosode@gmail.com

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Bijao
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Caserio Bijao, Aldea Majada, Municipio: Danli, Departamento: El Pariso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- Fondo FOSODE - Fondos ENEE - Fondos Comunes
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 370,594.51 ENEE: L. 6,487.20 Municipalidad: L. 480,842.50
Fecha de Aprobación	1 de octubre 2018
Estado del Proyecto	Finalizado



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

Costo de Finalización	L. 857,924.21 \$ 34,573.09
Fecha de Finalización	Diciembre 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8148

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


LIC. MARIO RICARDO CARDONA
DIRECTOR FOSODE



Archivo



DIRECCION FOSODE
Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



(+504) 2235-
2957



direccionfosode@gmail.com