



Cane, LA PAZ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: REINA.ISCOA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2020

Hora : 08:25 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Mejoramiento Casco Rural y Reparaciones de Viviendas a Personas de Escasos Recursos		11	11	41230	434	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	214,146.05	0.00	0.00	214,146.05	85.00 %	35,853.95	14.00 %	EN PROCESO	
2	Mejoramiento Casco Urbano y Reparación de Calles de Tierra		11	11	47210	434	300,000.00	492,760.10	557,634.11	823,347.25	0.00	1,058,473.24	23,347.25	0.00	1,035,125.99	0.00	0.00	1,058,473.24	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	Construcción Aldea de un Centro Potrerillos de Educación Básica y Pre-Básica		11	11	47110	434	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	134,080.59	0.00	0.00	134,080.59	44.00 %	165,919.41	55.00 %	TERMINADO	
4	Construcción Barrio San a la Francisco Pavimentación de la Calle hacia el Cristo Mirador El Cerrito 400 metros lineales		11	11	47210	434	1,033,599.84	376,371.27	114,443.26	1,257,514.51	0.00	2,553,042.36	115,070.03	0.00	2,423,042.36	0.00	0.00	2,538,112.39	99.00 %	14,929.97	0.00 %	TERMINADO	
5	Construcción Barrio San a la Francisco Instalación de Casco Urbano. la Energía Eléctrica en San Juan de Miraflores		11	11	47210	411	0.00	102,971.28	0.00	0.00	0.00	102,971.28	0.00	0.00	92,971.27	0.00	0.00	92,971.27	90.00 %	10,000.01	9.00 %	TERMINADO	
6	Construcción Colonia Villa de Muro Linda Casco Perimetral del Urbano Kinder Francisco Bustillo		11	11	47110	434	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	394,135.78	0.00	0.00	394,135.78	98.00 %	5,864.22	1.00 %	TERMINADO	
7	Mejoramiento Casco Urbano y Reparaciones de Viviendas a Personas de Escasos Recursos		11	11	41230	434	150,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	165,360.00	0.00	0.00	165,360.00	94.00 %	9,640.00	5.00 %	TERMINADO	
8	Construcción Barrio El del Parque Porvenir Infantil		11	11	47110	434	800,000.00	91,133.65	0.00	410,000.00	0.00	1,301,133.65	0.00	0.00	1,283,277.14	0.00	0.00	1,283,277.14	98.00 %	17,856.51	1.00 %	EN PROCESO	
9	Reparación y Barrio La Mejoramiento Violeta del Parque Municipal		11	11	47210	434	300,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	216,345.00	0.00	0.00	216,345.00	86.00 %	33,655.00	13.00 %	EN PROCESO	
10	Mejoramiento Barrio El y Reparación Porvenir del Estadio Municipal Jose Rosario Tejada		11	11			471100.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	14,595.00	0.00	0.00	14,595.00	58.00 %	10,405.00	41.00 %	TERMINADO	
11	Ampliación y Casco Urbano Reparación al Sistema de Energía Eléctrica		11	11	47210	434	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	58,032.00	0.00	0.00	58,032.00	29.00 %	141,968.00	70.00 %	EN PROCESO	



Cane, LA PAZ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: REINA.ISCOA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2020

Hora : 08:25 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
12	Reparación y Barrio San Mejoramiento Francisco del Cristo Mirador El Cerrito		11	11	47110	434	350,000.00	448,856.74	0.00	0.00	725,000.00	73,856.74	0.00	0.00	938.00	0.00	0.00	938.00	1.00 %	72,918.74	98.00 %	TERMINADO	
13	Construcción Barrio San del muro Francisco Perimetral del Cementerio Municipal		11	11	47210	434	500,000.00	332,371.63	0.00	0.00	147,514.51	684,857.12	0.00	0.00	407,917.77	0.00	0.00	407,917.77	59.00 %	276,939.35	40.00 %	EN PROCESO	
14	Construcción Casco Urbano del Proyecto de Agua Potable		15	15	47110	434	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	998,000.00	99.00 %	EN PROCESO	
15	Reparación hacia Las de Carreteras Partidas hacia Las Partidas		11	11	47210	434	300,000.00	0.00	0.00	180,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	275,201.50	0.00	0.00	275,201.50	98.00 %	4,798.50	1.00 %	TERMINADO	
16	Mejoramiento Aldea La y Reparación Calabazas de 5 Kilómetros de Carretera Acceso a Calabazas		11	11	47210	434	300,000.00	223,163.84	0.00	127,625.12	0.00	650,788.96	0.00	0.00	631,008.04	0.00	0.00	631,008.04	96.00 %	19,780.92	3.00 %	TERMINADO	
17	Construcción Cane, La Paz de un Muro Barrio La Perimetral en Violeta la Antigua Escuela de varones Jose Trinidad Cabañas		15	15	47110	464	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	77,700.35	0.00	0.00	0.00	0.00	77,700.35	38.00 %	122,299.65	61.00 %	EN PROCESO	
Totales							6,183,599.84	2,092,628.51	672,077.37	3,223,486.88	1,322,514.51	9,505,123.35	218,117.63	0.00	7,346,176.49	0.00	0.00	7,564,294.12		1,940,829.23			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Francisco Bustillo Gonzales

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Reina Suyapa Iscoa Vallecillo

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Carmen Maria Nolasco Reyes

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7vwECBLIP2b2DB0VrN2dP5zTAfPILJNZOeUTOYDvw+c2dJ+EHWB3/07sy2kUsWCEogC3mfYo6uL3TpPAvwt4FUro2gLtvBaLw6uXdporhgwFmTMhyk9Oda6L/FOHm
fRHW6n5Q14qEpnPXv4rlGy7iTVK8oV/FYZ4/DthdIKZdKMC6frCzopbyJlm87aHNWfBrzCEz+IZ4DptdHxqK2Vh/RW9aJ4aQg7OzR2EMGoqsMdV2GiYsqvieEjSBloYBRDAiWF
cq7fZf41OrhJG6Hizz