



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA  
MES DE ENERO DEL 2020  
ELECTRIFICACION

OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida de los vecinos de barrios y aldeas del Municipio de Comayagua, mediante la instalación o ampliación de un sistema de energía eléctrica, que contribuya a su vez a mejorar el ingreso familiar.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Instalacion De Sistema De Energia Electrica	Las Liconas	180	12/10/2019	4 Meses	MACONELEC	205-2019	100,483.40	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Instalacion De Sistema De Energia Electrica	Col.Agricola Jarin	200	12/10/2019	2 Meses	BORIS	196-2017	13,817.25	100%	Elaboracion de orden de compra por material.
3	Construccion De Sistema Electrico	Buena Vista El Volcan	200	14/10/2019	3 Meses	Walter Omar Padilla	251-2019	155,760.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Electrificación	Cacahuapa	130	11/11/2019	3 meses	Selcom	158-2019	231,731.25	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
5	Instalacion De Sistema De Energia Electrica	Buena Vista El Volcan	180	11/11/2019	3 Meses	Walter Padilla	251-2019	147,972.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
6	Instalacion De Sistema De Energia Electrica	Colonia Genesis Las Liconas	250	11/11/2019	4 Meses	Walter Padilla	223-2018	5,722.35	100%	Elaboracion de orden de compra por material.
7	Construccion De Sistema Electrico	El Ocotillal	250	25/10/2019	4 Meses	Walter Omar Padilla	257-2020	300,304.50	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Construccion De Sistema Electrico	Lagunitas Esquipulas	230	25/11/2019	6 Meses	SELCOM	311-2019	564,171.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Construccion De Sistema Electrico	Las Gradass	200	25/11/2019	5 Meses	SELCOM	312-2019	228,811.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.

**OSCAR LOPEZ**  
**DESARROLLO COMUNITARIO**  
**MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**  
**31 DE ENERO DE 2020**