



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
MES DE ENERO 2020

OBJETIVO: Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento de Alcantarillado Sanitario	La Zarcita, San Jose y la Milagro	340	08/08/2019	2 meses	Victoria Santos	124-2019	400,601.46	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Construccion De Acueducto	Llanitos el Zarzal	120	12/08/2019	3 meses	Levis	173-2019	292,716.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Construccion de sistema de agua potable	Las Anonas	120	19/09/2019	4 meses	Victoria Santos	223-2019	971,350.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Construccion De Alcantarillado	Barrio San Ramon	160	10/10/2019	5 Meses	Argos-Ferreteria La Ferre- Ramon Cardenas- Transporte Zelaya	128215 128232 128236 128250	168,936.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
5	Construccion de sistema de agua potable	La Fortuna, Guachipilin	190	14/10/2019	5 Meses	Julio Armando Calo/ Mayckol	248-2019	171,026.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
6	Construccion De Sistema Agua Potable	El Zorzal	250	21/10/2019	2 meses	Julio Castellanos	224-2019	341,865.56	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Construccion de acueducto	Quebrada de Agua	150	12/10/2019	3 meses	Julio Castellanos	174-2019	379,413.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



8	Construccion de sistema de agua potable	El Roblito	130	12/10/2019	4 meses	Levis Danery Castellanos	217-2019	480,931.58	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Construccion De Alcantarillado Segunda Etapa	Colonia Milagro De Dios, La Zarcita	300	21/10/2019	5 meses	Elsa Victoria	124-2019	21,084.29	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
10	Mejoramiento De Sistema De Alcantarillado	Col. Canada El Taladro	280	15/11/2019	5 Meses	Norman Ivis	057-2019	18,496.98	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
11	Construccion De Alcantarillado	Barrio San Ramon	350	15/11/2019	6 Meses	Ferreteria El Jordan	128762	582,142.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
12	Mejoramiento De Acueducto	La Jaguita	300	15/11/2019	6 Meses	Ferreteria La Ferre	128813	49,680.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
13	Construccion De Sistema De Agua Potable	La Flor	280	23/11/2019	5 Meses	Levis Danery Castellanos	287-2019	289,688.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
14	Construccion De Alcantarillado	Colonia Concepcion	250	25/11/2019	4 Meses	Renato Quan	309-2019	59,107.60	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
15	Construccion De Alcantarillado	La Zarcita	210	25/11/2019	4 Meses	Renato Quan	313-2019	251,610.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE ENERO DE 2020