



EL NÍSPERO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: AHERNANDEZ

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Emisión: 09/01/2020

Hora : 02:31 p.m.

Página: 1 de 3

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 31/12/2019
Moneda:Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construcción Pavimento	El Paraiso	11	11	14 01 002 000 001 47210	22,23,100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Construcción de Sistema de Agua Potable	El Barbasco	11	11	14 03 005 000 01 47210	1-5 0.00	150,000.00	0.00	0.00	27,750.00	122,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	122,250.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Construcción Centro Educativo Nutricional	San Jerónimo	11	11	11 02 002 000 001 47110	22,20 300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Construcción Campo de Fútbol	Nejapa	11	11	12 04 002 000 001 47110	6,23 0.00	200,000.00	0.00	450,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	616,600.00	0.00	0.00	616,600.00	94.00 %	33,400.00	5.00 %	EN PROCESO	
5	Construcción Campo de Fútbol	San Jerónimo	11	11	47110	22-1 100,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	527,694.00	0.00	0.00	527,694.00	94.00 %	32,306.00	5.00 %	EN PROCESO	
6	Construcción Barrio El Plaza Centro, El recreativa Nispero	El Nispero	11	11	14 03 008 000 001 47210	1,20 0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	197,563.00	0.00	0.00	197,563.00	98.00 %	2,437.00	1.00 %	TERMINADO	
7	Construcción Campo de Fútbol	Nejapa	15	15	14 03 011 000 001 47110	6 0.00	467,102.84	0.00	0.00	0.00	467,102.84	111,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,850.00	23.00 %	355,252.84	76.00 %	EN PROCESO	
8	Construcción Multicentro Cultural y Deportivo	El Nispero	11	11	12 01 001 000 001 47110	22-1,21,23 1,150,026.14	1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,650,026.14	0.00	0.00	961,280.61	0.00	0.00	961,280.61	58.00 %	688,745.53	41.00 %	EN PROCESO	
9	Construcción Barrio Las Acceso Colmenas El peatonal Nispero	El Nispero	11	11	12 01 002 000 001 47210	6, 0.00	333,016.40	0.00	0.00	0.00	333,016.40	0.00	0.00	332,200.00	0.00	0.00	332,200.00	99.00 %	816.40	0.00 %	TERMINADO	
10	Construcción Pavimento	Nueva York	11	11	14 01 003 000 001 47210	22,20,100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
11	Construcción del Rastro Municipal	El Nispero	11	11	14 03 014 000 001 47110	1 0.00	3,000.00	0.00	50,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	40,277.00	0.00	0.00	40,277.00	75.00 %	12,723.00	24.00 %	TERMINADO	
12	Construcción de Aulas CEB Alvaro Contreras	Nueva York	11	11	11 01 002 000 001 47110	22,20 316,387.40	0.00	0.00	0.00	296,000.00	20,387.40	0.00	0.00	20,044.17	0.00	0.00	20,044.17	98.00 %	343.23	1.00 %	EN PROCESO	
13	Construcción Centro de Salud	El Robledal	11	11	11 02 001 000 001 47110	22 500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	322,824.00	0.00	0.00	322,824.00	64.00 %	177,176.00	35.00 %	TERMINADO	
14	Construcción de Agua Potable	El Campo	11	11	14 03 004 000 001 47210	1-5 0.00	150,000.00	0.00	0.00	52,750.00	97,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	97,250.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	Construcción Pavimento	San Jerónimo	11	11	14 01 004 000 01 47210	22,20,100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
16	Construcción de Vivienda Madres Solteras	El Nispero	11	11	11 04 001 000 001 47110	22-6 150,000.00	60,589.80	0.00	0.00	0.00	210,589.80	0.00	0.00	40,780.00	0.00	0.00	40,780.00	19.00 %	169,809.80	80.00 %	EN PROCESO	



EL NÍSPERO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: AHERNANDEZ

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 31/12/2019
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2020

Hora : 02:31 p.m.

Pagina: 2 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
17	Contra Parte Construcción Comedor/Cocina CEB Lempira	El Tontolo	11	11	11 01 003 000 001 47110	1-4	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	131,965.02	0.00	0.00	131,965.02	97.00 %	4,034.98	2.00 %	TERMINADO	
18	Construcción Pavimento	El Tontolo	11	11	14 01 005 000 001 47210	22,20,100,000.00	23	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Contra Parte Construcción Comedor/Cocina CEB Juan Lindo	El Paraiso	11	11	11 01 001 000 001 47110	22-1-4	320,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	361,953.73	0.00	0.00	361,953.73	99.00 %	46.27	0.00 %	TERMINADO	
20	Construcción Anexo Municipalidad	El Nispero	11	11	14 02 001 000 001 47110	22,9,1500,000.00	1,23,	0.00	0.00	0.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Construcción de Sistema Agua Potable	El Paraiso	11	11	14 03 006 000 01 47210	1	0.00	23,593.56	0.00	0.00	0.00	23,593.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	23,593.56	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	Construcción de Area De Recreo	El Paraiso	11	11	14 03 010 000 01 47210	1	0.00	66,500.00	0.00	50,000.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00	65,724.00	0.00	0.00	65,724.00	56.00 %	50,776.00	43.00 %	EN PROCESO	
23	Construcción de Sistema Agua Potable	El Paraiso	15	15	14 03 006 000 01 47210	1	0.00	26,406.44	0.00	0.00	0.00	26,406.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	26,406.44	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	Construcción Multicentro Cultural y Deportivo	El Nispero	15	15	12 01 001 000 001 47110	22	1,509,785.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,785.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,509,785.97	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	Construcción Centro Educativo Nutricional	San Jeronimo	15	15	14 03 007 000 001 47110	1	300,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	576,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Construcción de Vivienda	El Nispero	11	11	11 03 002 000 001 47110	22,15,534,096.85	20	0.00	0.00	0.00	222,000.00	312,096.85	0.00	0.00	275,288.00	0.00	0.00	275,288.00	88.00 %	36,808.85	11.00 %	EN PROCESO	
27	Construcción anexo Puente Malapita	Malapita	11	11	14 01 006 000 001 47210	6	0.00	239,857.38	0.00	246,000.00	0.00	485,857.38	0.00	0.00	468,430.00	0.00	0.00	468,430.00	96.00 %	17,427.38	3.00 %	TERMINADO	
28	Construcción Centro de Salud	El Robledal	22	22	11 02 001 000 001 47110	14	0.00	657,220.14	0.00	0.00	0.00	657,220.14	0.00	0.00	0.00	0.00	360,859.00	360,859.00	54.00 %	296,361.14	45.00 %	TERMINADO	
29	Construcción Pavimento Barrio Las Colmenas	Barrio Las Nispero	11	11	14 01 009 000 001 47210	20,24	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	212,676.00	0.00	0.00	212,676.00	98.00 %	4,324.00	1.00 %	TERMINADO	
30	Construcción Obras Complementarias de Pavimento	Santa Cruz	11	11	14 01 008 000 001 47210	20	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00	71.00 %	14,200.00	28.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

EL NÍSPERO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: AHERNANDEZ



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Emisión: 09/01/2020

Hora : 02:31 p.m.

Pagina: 3 de 3

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 31/12/2019
Moneda:Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							6,080,296.36	4,441,286.56	0.00	1,113,000.00	2,248,500.00	9,386,082.92	111,850.00	0.00	4,611,099.53	0.00	360.85	5,083,808.53		4,302,274.39			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

PABLO ANTONIO LEIVA HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

BRENDA JANNETH FUNES PERDOMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SERGIO ANTONIO DUBON DUBON

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6BHgQExFKGeJnphfkxTTYpjI2M52JOqppKi5aoAy0ICWSufo+eWbtSajCarV2nBLpbkEQcLLF8dAdvWdglvZWROGCsqaimwgGVV+/zGi25FjyWoSZauFnTrdheG3BHAHksYJUldCrwHB0oSsu72oLtSSTxA4Xx1+kSBkaXozQ0Oe3fXWN/Nujvqmhtmlt3/e/IPbbx9+A==