



ALCALDIA MUNICIPAL
CHOLUTEC. CHOLUTEC
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MES DE JULIO 2019

N.	Encargado	Sector - Subsector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamientos	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobacion del Proyecto	Estado de Proyecto Actual	Costo de finalizacion	Fecha de finalizacion del Proyecto	Relacion de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variacion en el costo total del proyecto	Variaciones en el alcance y duracion del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
1	Darwin Omar Martinez Garcia	Sector Edificios Publicos	Aplicación de pintura en Plaza la Mujer	Barrio el Centro	Mejoramiento del Ornato de la Ciudad	Aplicación de Pintura	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 24,999.83	22 de Julio	Finalizado	L 24,999.83	22 de Agosto	Acertado	N/A	N/A	N/A
2	Oscar Antonio Martinez	Sector Vial	Reparacion de calles no pavimentadas	Guanacastillo de Pavana	Mejoramiento del Ornato de la Ciudad	Consiste en el acarreo de material selecto para reparacion de cales en mal estado	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 30,728.00	04 de Julio	Finalizado	L 30,728.00	05 de Julio	Acertado	N/A	N/A	N/A
3	Jose Napoleon Lainez	Sector Vial	Reparacion de calles no pavimentadas	Ciudad Nueva, El Eden , Brisas del Rio , Col Gracias a Cristo	Mejoramiento del Ornato de la Ciudad	Consiste en el acarreo de material selecto para reparacion de cales en mal estado	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 143,520.00	01 de Julio	Finalizado	L 143,520.00	31 de Julio	Acertado	N/A	N/A	N/A
4	Oscar Emilio Martinez	Sector Vial	Reparacion de calles no pavimentadas	Ciudad Nueva, El Eden , Brisas del Rio , Col Gracias a Cristo	Mejoramiento del Ornato de la Ciudad	Consiste en el acarreo de material selecto para reparacion de cales en mal estado	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 142,830.00	01 de Julio	Finalizado	L 142,830.00	32 de Julio	Acertado	N/A	N/A	N/A



Ing. Jose Ernesto Nuñez
Jefe de Ingenieria Municipal