



**ALCALDIA MUNICIPAL**

**CHOLUTECA, CHOLUTECA**

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MES DE AGOSTO 2019

N.	Encargado	Sector -Subsector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamientos	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Proyecto	Estado de Proyecto Actual	Costo de finalizacion	Fecha de finalizacion del Proyecto	Relacion de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variacion en el costo total del proyecto	Variaciones en el alcance y duracion del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
1	Darwin Omar Martínez García	Sector Edificios Públicos	Aplicación de Pintura , en Plaza la Merced ( solo mano de Obra)	Barrio el Centro	Mejoramiento del Ornato de la Ciudad	Aplicación de Pintura	Dar mantenimiento a los Parques y Plazas de la Ciudad	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 14,738.50	12 de Agosto	Finalizado	L 14,738.50	22 de Agosto	Acertado	N/A	N/A	N/A
2	Faustino Cruz	Sector Edificios Públicos	Construcción de 35 letrinas de fosa sépticas	Mejorar la salubridad y condiciones de vida de la Comunidad	Mano de obra y suministro de materiales para construcción letrinas con Fosa Simple	Cumplir con la solicitud enviada por la Comunidad beneficiada	Reducir la contaminación de aguas subterráneas y superficies por excretas	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 341,364.95	20 de Agosto	Finalizado	L 341,364.95	20 de Octubre	Acertado	N/A	N/A	N/A
3	Oscar Orlando Baquedano	Sector Vial	Reparación de calles no pavimentadas	Guanacastillo de Pavana,Providencia,Lot.Carranza ,Barrio el Estadio , Crematorio Municipal	Mejoramiento del Ornato de la Ciudad	Consiste en el acarreo de material selecto para reparación de cales en mal estado	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 104,190.00	01 de Agosto	Finalizado	L 121,095.00	30 de Agosto	Acertado	N/A	N/A	N/A
4	Jose Napoleon Lainez	Sector Vial	Reparación de calles no pavimentadas	Guanacastillo de Pavana,Providencia,Lot.Carranza ,Barrio el Estadio , Crematorio Municipal	Mejoramiento del Ornato de la Ciudad	Consiste en el acarreo de material selecto para reparación de cales en mal estado	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 12,420.00	06 de Agosto	Finalizado	L 44,160.00	23 de Agosto	Acertado	N/A	N/A	N/A
5	Carlos Alberto Reyes	Sector Vial	Reparación de calles no pavimentadas	Guanacastillo de Pavana,Providencia,Lot.Carranza ,Barrio el Estadio , Crematorio Municipal	Mejoramiento del Ornato de la Ciudad	Consiste en el acarreo de material selecto para reparación de cales en mal estado	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 31,740.00	01 de Agosto	Finalizado	L 31,740.00	23 de Agosto	Acertado	N/A	N/A	N/A
6	Rolando Valladares Galo	Sector Vial	Reparación de calles no pavimentadas	Guanacastillo de Pavana,Providencia,Lot.Carranza ,Barrio el Estadio , Crematorio Municipal	Mejoramiento del Ornato de la Ciudad	Consiste en el acarreo de material selecto para reparación de cales en mal estado	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 70,275.00	01 de Agosto	Finalizado	L 70,275.00	23 de Agosto	Acertado	N/A	N/A	N/A
7	Leonardo Ernesto Salgado	Sector Vial	Reparación de calles no pavimentadas	Guanacastillo de Pavana,Providencia,Lot.Carranza ,Barrio el Estadio , Crematorio Municipal	Mejoramiento del Ornato de la Ciudad	Consiste en el acarreo de material selecto para reparación de cales en mal estado	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 105,570.00	01 de Agosto	Finalizado	L 105,570.00	30 de Agosto	Acertado	N/A	N/A	N/A
8	Melvin Abel Méndez	Sector Vial	Reparación de calles no pavimentadas	Guanacastillo de Pavana,Providencia,Lot.Carranza ,Barrio el Estadio , Crematorio Municipal	Mejoramiento del Ornato de la Ciudad	Consiste en el acarreo de material selecto para reparación de cales en mal estado	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 48,990.00	01 de Agosto	Finalizado	L 48,990.00	23 de Agosto	Acertado	N/A	N/A	N/A
9	Oscar Emilio Martínez	Sector Vial	Reparación de calles no pavimentadas	Guanacastillo de Pavana,Providencia,Lot.Carranza ,Barrio el Estadio , Crematorio Municipal	Mejoramiento del Ornato de la Ciudad	Consiste en el acarreo de material selecto para reparación de cales en mal estado	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 13,110.00	06 de Agosto	Finalizado	L 13,110.00	07 de Agosto	Acertado	N/A	N/A	N/A
10	Angela María Portillo Cruz	Sector Vial	Reparación de calles no pavimentadas	Guanacastillo de Pavana,Providencia,Lot.Carranza ,Barrio el Estadio , Crematorio Municipal	Mejoramiento del Ornato de la Ciudad	Consiste en el acarreo de material selecto para reparación de cales en mal estado	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 68,310.00	01 de Agosto	Finalizado	L 68,310.00	30 de Agosto	Acertado	N/A	N/A	N/A
11	COCESA	Sector Vial	Construcción de Concreto Hidráulico	Col.Iberia	Mejoramiento Vial Urbano	Compra de 1120 bolsas de Cemento para Pavimentación	Cumplir con lo proyectado	Al tener calles no pavimentadas perjudica a la salud el polvo provocando enfermedades respiratorias	Al tener calles no pavimentadas perjudica a la salud el polvo provocando enfermedades respiratorias	Fondos Municipales	L 185,534.36	23 de Agosto	Finalizado	L 185,534.36	23 de Septiembre	Acertado	N/A	N/A	N/A

  
 Ing. Jose Ernesto Nuñez  
 Jefe de Ingeniería Municipal