



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Proprios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	Construcción de Huellas con concreto hidráulico zonas cafetaleras	Caserío El Limbo, aldea El Lanillal	11	11	47210	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
2	Construcción de Huellas concreto hidráulico Zonas Cafetaleras	Aldea El Lanillal	11	11	47210	0.00	0.00	0.00	10,177.50	0.00	10,177.50	0.00	0.00	10,177.50	0.00	0.00	10,177.50	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
3	Construcción de Caja Puente I etapa	Caserío Las Crucitas	11	11	47210	22	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Construcción de aula tecnológica Escuela la Unidad II etapa	Aldea La Providencia	15	15	47110	22	80,000.00	5,383.80	0.00	0.00	85,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	85,383.80	100.00 %	EN PROCESO	
5	Construcción Perimetral escuela Rural Mixta Patrias I etapa	Aldea El Porvenir	15	15	47110	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Construcción Perimetral Escuela Alba Nora Guneta de Melgar I etapa	Aldea Las Casita	15	15	47110	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Mejoramiento de anexo en escuela República de Guatemala y reparación de baños en escuela	Aldea San Luis	15	15	47110	0.00	67,310.63	0.00	0.00	0.00	67,310.63	67,310.63	0.00	0.00	0.00	0.00	67,310.63	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
8	Construcción de aula tecnológica escuela Dionisio de Herrera ultima etapa	Aldea La Masica	15	15	47110	22	80,249.48	0.00	0.00	0.00	80,249.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,249.48	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Mejoramiento de Escuela Norberto Caballero	Aldea Buenos Aires	15	15	47110	22	50,000.00	41,553.51	0.00	0.00	91,553.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	91,553.51	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	Construcción de Aula nueva en Kinder Victor Garcia	Aldea El Encanto	11	11	47110	0.00	66,389.50	0.00	0.00	0.00	66,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos									Préstamos	Transferencias
11	Mejoramiento de anexo en escuela República de Guatemala y reparación de baños en escuela	Aldea San Luis	11	11	47110		0.00	25,689.37	0.00	0.00	0.00	25,689.37	0.00	0.00	25,689.37	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
12	Construcción de Red de Distribución de agua potable	Barrio Plan Verde	11	11	47110	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
13	Construcción de línea de conducción y red de Distribución de agua potable Proyecto Piedras Amarillas IV etapa	Aldea San Jose de Cordoncillos	11	11	47110	22	700,000.00	0.00	0.00	2,000.00	41,380.93	660,619.07	0.00	0.00	658,619.07	99.00 %	2,000.00	0.00 %	EN PROCESO		
14	Construcción de Sistema de Agua Potable	Colonia Harry	11	11	47110		0.00	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
15	Construcción de proyecto de energía eléctrica I etapa	Aldea Perdices	11	11	47210	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
16	Construcción de Centro Cívico	Aldea Nueva Unión	11	11	47110	22	120,000.00	0.00	0.00	13,915.00	120,000.00	13,915.00	0.00	0.00	13,915.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
17	Construcción de Centros de Reuniones y usos múltiples	Barrio Bella Vista	15	15	47110		0.00	41,587.20	0.00	20,000.00	0.00	61,587.20	52,199.40	0.00	0.00	52,199.40	84.00 %	9,387.80	15.00 %	EN PROCESO	
18	Mejoramiento de Centro Comunitario	Aldea Las Margaritas	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	39,077.25	97.00 %	922.75	2.00 %	EN PROCESO		
19	Mejoramiento de Centro Cívico Municipal	Barrio Sotero Centro Cívico Barahona	11	11	47110	22	67,896.74	1,200.00	0.00	0.00	0.00	69,096.74	0.00	0.00	0.00	0.00 %	69,096.74	100.00 %	NO SE EJECUTO		
20	Construcción Perimetral Escuela Juan Alberto Melgar Castro I etapa	Aldea Buena Vista Caleras	15	15	47110	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
21	Mejoramiento de aula Tecnológica escuela Dionisio de Herrera	Aldea la Masica	15	15	47110		0.00	46,940.00	0.00	0.00	0.00	46,940.00	46,940.00	0.00	0.00	46,940.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
22	Mejoramiento Barrio Las Flores Instituto Gubernamental al Soberanía		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	19,949.21	0.00	0.00	19,949.21	76.00 %	6,250.79	23.00 %	EN PROCESO	
23	Construcción Aldea el Caulote de cancha de fútbol I etapa		11	11	47210	22	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	Mejoramiento Aldea Nueva de Centro de Granada Educación Básica Juan Lindo		11	11	47110		0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	97.00 %	500.00	2.00 %	EN PROCESO	
25	Mejoramiento Aldea Nueva de Centro de Granada Salud		15	15	47110	22	76,847.79	0.00	0.00	0.00	0.00	76,847.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	76,847.79	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Construcción Aldea Loma de proyecto de energía eléctrica caserío Monte Alegre		11	11	47210	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	Mejoramiento B° Sotero Edificio Barahona Rastro Municipal		11	11	47110	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	Construcción Aldea Glenega de Huehues Nueva Unión con concreto hidráulico zonas cafetaleras		11	11	47210		0.00	23,165.00	0.00	10,000.00	0.00	33,165.00	0.00	0.00	26,965.00	0.00	0.00	26,965.00	81.00 %	6,200.00	18.00 %	EN PROCESO	
29	Construcción Aldea la de Caja Puente Chachona caserío las barreras		11	11	47210	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	Construcción Aldea Vallecito de Cerca Perimetral Escuela Francisco Morazan y Jardín de Niños Francisco Reyes		15	15	47110		0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	81.00 %	3,000.00	18.00 %	EN PROCESO	
31	Mejoramiento Aldea San Luis Escuela República de Guatemala		15	15	47110	22	100,000.00	0.00	0.00	50,639.00	0.00	150,639.00	141,877.80	0.00	0.00	0.00	0.00	141,877.80	94.00 %	8,761.20	5.00 %	EN PROCESO	
32	Construcción Aldea Nueva de línea de conducción y red de distribución de agua potable		11	11	47110	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	297,424.45	2,575.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,575.55	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
33	Construcción de muro de contención de acero triple forjón en escuela Juan Alberto Castro	Aldea Buena Vista Caleras	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	493,000.00	0.00	493,000.00	0.00	0.00	488,052.00	0.00	0.00	488,052.00	98.00 %	4,948.00	1.00 %	EN PROCESO	
34	Construcción de Red de Distribución de agua potable	Aldea Ceibita	11	11	47110	22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable	Aldea Las Margaritas	11	11	47110	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	Construcción de proyecto de energía eléctrica II etapa	Aldea Los Potrerillos	11	11	47210	22	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Construcción de proyecto de energía eléctrica I etapa	Aldea Colmenas	11	11	47210	22	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	Construcción de Centros de Reuniones y usos múltiples	Barrio Bella Vista	11	11	47110		0.00	7,415.00	0.00	60,400.01	0.00	67,815.01	0.00	0.00	65,004.51	0.00	0.00	65,004.51	95.00 %	2,810.50	4.00 %	EN PROCESO	
39	Mejoramiento de Edificio Alcaldía Municipal	Barahona	11	11	47110	22	100,000.00	10,750.00	0.00	0.00	27,500.00	83,250.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	14.00 %	71,450.00	85.00 %	EN PROCESO	
40	Construcción de Huellas con concreto hidráulico zonas cafetaleras	Aldea Agua Zarca	11	11	47210		0.00	20,355.00	0.00	0.00	10,177.50	10,177.50	0.00	0.00	10,177.50	0.00	0.00	10,177.50	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
41	Construcción de Caja de Agua	Aldea Los Ovitos	11	11	47210	22	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	Construcción de Red de Distribución de agua potable	Barrio Funez Barahona	11	11	47110	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
43	Construcción de Red de Distribución de agua potable	Aldea Higuero	11	11	47110	22	350,000.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	260,500.00	0.00	0.00	245,144.00	0.00	0.00	245,144.00	94.00 %	15,356.00	5.00 %	EN PROCESO	
44	Construcción de Cerco perimetral en tanque de agua potable	Aldea Santa Rita	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	164,490.10	0.00	164,490.10	0.00	0.00	129,901.64	0.00	0.00	129,901.64	78.00 %	34,588.46	21.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Proprios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
45	Construcción Aldea El Sitio de Centro Civico		11	11	47110	22	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
46	Mejoramiento Edificio La Escuelona		11	11	47110	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	Construcción de Caja Puente barrio las Américas calle que conduce a las comunidades de Agua Zarca el Lanllal e Higuierito (sector los mangos)		11	11	47210	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO		
48	Construcción Aldea El Encanto de Caja Encanto Puente		11	11	47210	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
49	Construcción de alcantarillado sanitario del Parque Central al Barrio Plan de la Cruz		11	11	47210	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
50	Construcción Aldea El Golfo de proyecto de energía eléctrica		11	11	47210	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
51	Mejoramiento Aldea El Sitio de Kinder Jack Arevalo Fuentes		11	11	47110		0.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
52	Construcción Aldea Las Cruces de techo Escuela Gabriel Aguilar Paz		15	15	47110	22	65,000.00	37,080.61	0.00	0.00	77,000.00	25,080.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,080.61	100.00 %	NO SE EJECUTO		
53	Construcción Barrio Sotero de Laboratorio Clínico en Centro de Salud Sotero Barahona II Etapa		15	15	47110	22	76,847.79	0.00	0.00	420,000.00	0.00	496,847.79	385,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,600.00	77.00 %	111,247.79	22.00 %	EN PROCESO	
54	Construcción Barrio Ocote del 11 de Red de Distribución de agua potable		11	11	47110	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
55	Construcción Aldea Higuierito de Huellas con concreto hidráulico zonas cafetaleras		11	11	47210		0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00	98.00 %	100.00	1.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más		Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP							Otros	
56	Construcción de Aldea el Encanto	Aldea el Encanto	11	11	47210	22	700,000.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
57	Construcción de Carretera con concreto hidráulico del Parque Central al puente en la calle 20		11	11	47210	22	500,000.00	190,028.98	0.00	455,000.00	555,000.00	590,028.98	0.00	0.00	518,000.00	0.00	0.00	518,000.00	87.00 %	72,028.98	12.00 %	TERMINADO		
58	Construcción de carretera con concreto hidráulico aldea casitas		11	11	47210		0.00	40,787.00	0.00	43,389.99	0.00	84,186.99	0.00	0.00	72,549.98	0.00	0.00	72,549.98	86.00 %	11,637.01	13.00 %	EN PROCESO		
59	Construcción de Cerca Perimetral Escuela Norberto Caballero I etapa	Aldea Buenos Aires	15	15	47110	22	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
60	Construcción de Cerca Perimetral Escuela Francisco Morazan y Jardín de Niños Francisco Reyes	Aldea Vallecito	11	11	47110		0.00	6,000.00	0.00	71,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	72,305.08	0.00	0.00	72,305.08	93.00 %	4,694.92	6.00 %	EN PROCESO		
61	Mejoramiento de escuela Soberania	Colonia San Juan	11	11	47110		0.00	14,830.00	0.00	0.00	4,000.00	10,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,830.00	100.00 %	EN PROCESO		
62	Mejoramiento de escuela María Luisa Barahona	Aldea El Golfo	15	15	47110	22	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	39,582.02	0.00	0.00	0.00	0.00	39,582.02	51.00 %	37,417.98	48.00 %	EN PROCESO		
63	Construcción de Barrio Plan Verde	Barrio Plan Verde	15	15	47110	2	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	55,194.58	0.00	0.00	0.00	0.00	55,194.58	96.00 %	1,805.42	3.00 %	EN PROCESO		
64	Remodelación de Kiosco Municipal	Parque central	11	11	47110	22	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	100,003.33	0.00	0.00	100,003.33	75.00 %	32,496.67	24.00 %	EN PROCESO		
65	Reparación de canal de concreto de aguas negras y lluvias en escuela 18 de Noviembre		11	11	47110	22	0.00	0.00	0.00	17,145.00	0.00	17,145.00	0.00	0.00	17,145.00	0.00	0.00	17,145.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
66	Mejoramiento de Kindergarten Miguel Rita Quiroz	Aldea Santa Rita	11	11	47110	22	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ublcación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
67	Mejoramiento Aldea Santa Kinder Jardín Rita de Niños Miguel Ángel Quiroz Pérez		11	11	47110	2	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	9,192.49	0.00	0.00	9,192.49	30.00 %	20,807.51	69.00 %	EN PROCESO	
68	Mejoramiento Barrio Sotero de Centro de Barahona Salud		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	111,380.93	33,013.00	78,367.93	0.00	0.00	70,585.00	0.00	0.00	70,585.00	90.00 %	7,782.93	9.00 %	EN PROCESO	
69	Construcción de Laboratorio Clínico en Centro de Salud Sotero Barahona II Etapa	Barahona	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	135,900.00	0.00	135,900.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	70.00 %	39,500.00	29.00 %	EN PROCESO	
70	Mejoramiento Escuela La Providencia Unidad	La Providencia	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	22,275.00	0.00	0.00	22,275.00	74.00 %	7,725.00	25.00 %	EN PROCESO	
71	Construcción de cerco perimetral en tanque de agua potable	Aldea El Sitio	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00	26.00 %	8,855.00	73.00 %	EN PROCESO	
72	Perforación de pozos de agua potable casco urbano	casco urbano	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	16,230.00	0.00	0.00	16,230.00	32.00 %	33,770.00	67.00 %	EN PROCESO	
73	Construcción de baños comunitarios	Aldea El Golfo	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
74	Construcción de Parque Central	San Antonio de Cortés	11	11	47110	2	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20.00 %	40,000.00	80.00 %	EN PROCESO	
75	Construcción de huellas con concreto hidráulico zonas cafetaleras	Tapiquilares de las Nieves	11	11	47210	22	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	70.00 %	3,000.00	30.00 %	EN PROCESO	
76	Mejoramiento y Mantenimiento de Casas de la Cultura y Biblioteca Semi Virtual	Barrio Sotero Barahona	11	11	47110	22	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	14,475.00	0.00	0.00	14,475.00	44.00 %	18,025.00	55.00 %	EN PROCESO	
77	Reparación de vado en carretera que conduce al campo de fútbol	Aldea Buenos Aires	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
78	Construcción de tapaderas y escaleras para tanque de almacenamiento de agua potable	Casco Urbano	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	162,965.00	0.00	162,965.00	0.00	0.00	162,965.00	0.00	0.00	162,965.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 01:44 p.m.

Página: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Proprios	Préstamos	Transferencias	ERP							Otros
79	Construcción tramo carretero concreto hidráulico	Aldea Santa Rosita	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	87.00 %	2,500.00	12.00 %	EN PROCESO	
80	Mejoramiento de posta policial	Barrio General Madrid	11	11	47110	22	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	3,590.68	0.00	0.00	3,590.68	47.00 %	3,909.32	52.00 %	EN PROCESO	
81	Construcción de aula de clases escuela Soberanía	Colonia San Juan	15	15	47110	2	0.00	107,939.00	0.00	564,064.78	77,000.00	595,003.78	556,656.22	0.00	0.00	0.00	0.00	556,656.22	93.00 %	38,347.56	6.00 %	EN PROCESO	
82	Construcción de Cerco Perimetral Jardín de Niños Elia Gloria Orellana	Barrio Plan Verde	11	11	47110	2	0.00	0.00	0.00	106,785.00	0.00	106,785.00	0.00	0.00	99,917.90	0.00	0.00	99,917.90	93.00 %	6,867.10	6.00 %	EN PROCESO	
Totales							6,241,841.80	824,784.60	0.00	3,644,217.31	4,849,260.38	6,861,593.33	1,358,360.65	0.00	3,127,911.51	0.00	0.00	4,486,272.16		1,375,311.17			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Antonio Murillo Rivera

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Rosa Ibeth Sosa Quiroz

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Juana Elizabeth Bonilla Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6iAirtU078VkiQQZQ+RlpXZ2kk0u1fWh8QF0QxHYqXidVdarC9T09YK6Fyzq+M801rOcwedjWwaTS5lwwd8Lk7NrryJmhASSzkPZFpi8AzwC0DaXtxLMq7duDj++7ugJLsfn0LR9mSmNBq0KMcaBNL315WBm8HqdhBKKkoZgK36qxUG6vEmhy+nkcbw3XQI9wzO/+uvEFFxxVaS3H3rRCC6CAImHJVfyzYmPlmEk3qfSQiHYoPI3xl6es2qu3B2n4ohdj6ftBQuqhUQ60DhTleaAuUyoCxFM4652Q==