



Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARIO.MATUTE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2020

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	REPARACION DE LOS CHARCOS N DE TRAMOS NUEVA ESPERANZA AL TIZATE	LOS CHARCOS	11	11	23400	123	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	PAVIMENTACION DE CALLES CENTRO DEL CASCO HURBANO	CEN	11	11	47210	123	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	982,365.45	17,634.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	17,634.55	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	MEJORAMIENTO DE TODAS LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO Y LA ALDEA EL ZAPOTAL	CASCO HURBANO Y EL ZAPOTAL	11	11	23400	123	100,000.00	200,000.00	40,880.30	100,000.00	0.00	359,119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	359,119.70	100.00 %	EN PROCESO	
4	MEJORAMIENTO DE TRAMO TIERRA BLANCA Y AL CARRETERO HATILLO O ZAPOTAL, A TIERRA BLANCA Y AL HATILLO	ZAPOTAL, A TIERRA BLANCA Y AL HATILLO	11	11	23400	123	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS	SAN ISIDRO Y EL OCOTILLO	11	11	23400	123	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLO LADO SANITARIO	ALDEA EL TIZATE	11	11	47210	123	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	casco hurbano	11	11	23400	123	38,971.65	0.00	0.00	0.00	0.00	38,971.65	0.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00	41.00 %	22,921.65	58.00 %	EN PROCESO	
8	CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL	BARRIO EL CALICHE	11	11	47210	123	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4.00 %	240,000.00	96.00 %	EN PROCESO	
9	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	todo el municipio	11	11	23400	123	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	10.00 %	269,000.00	89.00 %	EN PROCESO	
10	CONSTRUCCION DE KINDER	COMUNIDAD DE CABECERAS	11	11	47110	123	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	CONSTRUCCION DE CESARR	EN LA COMUNIDAD DEL RODEO	11	11	47210	123	300,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLO LADO SANITARIO	BARIO EL CALICHE	11	11	47210	123	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARIO.MATUTE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2020

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
13	CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO DE CUNETA	BARRIO EL BARRO	11	11	47210	123	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	TERMINADO		
14	CONSTRUCCIÓN DE PASO RIO EL MARAÑON CAJA PUENTE	PASO RIO EL MARAÑON	11	11	472510	123	325,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	163,514.91	0.00	0.00	163,514.91	48.00 %	171,485.09	51.00 %	EN PROCESO	
15	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL DE SAN CRISTOBAL	EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	11	11	47110	123	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
16	MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS POPULARES DEL MUNICIPIO	EN BARRIOS, ALDEAS Y CASERIOS	15	15	23400	123	53,032.80	4,064.65	0.00	47,750.00	0.00	104,847.45	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	60.00 %	41,847.45	39.00 %	EN PROCESO	
17	REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL	BARRIO LA PLAZA	11	11	23400	123	11,000.00	0.00	81,760.61	495,037.10	400,000.00	24,276.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	24,276.49	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	CONSTRUCCIÓN DE CASITAS DE ESPERA	BARRIO LA PLAZA	11	11	47210	123	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
19	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POPULARES DEL MUNICIPIO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	EN BARRIOS, ALDEAS Y CASERIOS	11	11	23400	123	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	2.00 %	293,000.00	97.00 %	EN PROCESO		
20	CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DEL SALON SOCIAL MULTI USOS	BARRIO LA PLAZA	11	11	47110	123	300,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	240,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
21	REPARACIÓN DE CALLES Y TRAMOS DEL CARRETEROS	AVENIDAS DEL MUNICIPIO	15	15	23400	123	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
22	REPARACIÓN Y MEJORA DEL EDIFICIO MUNICIPAL	BARRIO LA PLAZA	15	15	23400	123	59,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	9,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
23	CONSTRUCCIÓN DE ALDEA SABANA LARGA ESCOLAR	ALDEA SABANA LARGA	11	11	47110	123	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
24	REPARACIÓN DE TRAMOS DEL CARRETEROS	ZACATERAS, TAYACO	11	11	23400	123	50,000.00	256,885.04	0.00	500,000.00	0.00	806,885.04	0.00	0.00	383,000.00	0.00	0.00	383,000.00	47.00 %	423,885.04	52.00 %	TERMINADO	
25	REPARACIÓN DE TRAMOS DEL CARRETEROS	RODEO, ZACATERAS	15	15	23400	123	150,000.00	0.00	0.00	350,000.00	60,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	440,000.00	100.00 %	TERMINADO		



Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARIO.MATUTE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2020

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
26	MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS CASERÍOS POPULARES DEL MUNICIPIO	EN BARRIOS, ALDEAS Y	11	11	23400	123	730,000.00	212,214.73	0.00	300,000.00	0.00	1,242,214.73	0.00	0.00	198,750.00	0.00	0.00	198,750.00	15.00 %	1,043,464.73	84.00 %	EN PROCESO	
27	pago de materiales por la construccion de proyecto de electrificacion	jicarito y guallavias	11	11	42900-002	135	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	51,564.06	0.00	0.00	51,564.06	16.00 %	258,435.94	83.00 %	TERMINADO	
28	REPARACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS	CAMPANARIO, SABANA LARGA, JICARITO, GUAYABIAS	11	11	23400	123	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	REPARACION TRAMOS CARRETEROS	TAMARINDO, MARAÑON AG UACALIENTE,	11	11	23400	123	50,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	86.00 %	35,000.00	14.00 %	TERMINADO	
30	REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS	TIERRA CHELA AL RODEO	11	11	23400	123	150,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
31	MEJORAMIENTO DE CANCHAS Y CAMPOS DE FUTBOL	todo el municipio	11	11	23400	123	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
32	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	ALDEA EL ZAPOTAL	11	11	47210	123	94,538.20	0.00	0.00	0.00	94,538.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	94,538.20	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	EMPEDRAMIENTO DE CALLES	BARIOS CALICHE LA PLAZA, MICO,	11	11	47210	123	100,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	TERMINADO	
34	REPARACION TRAMOS CARRETEROS	CAMPANARIO Y PIE DE LA CUESTA	11	11	23400	123	50,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	15.00 %	380,000.00	84.00 %	TERMINADO	
35	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	CAJON Y JUTE	11	11	47210	123	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUE	COMUNIDAD DEL TIZATE	11	11	47210	123	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	187,189.05	0.00	0.00	187,189.05	74.00 %	62,810.95	25.00 %	TERMINADO	
37	MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOLITO	BARRIO LA PLAZA	11	11	23400	123	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARIO.MATUTE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2020

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORA DEL PARQUE MUNICIPAL	BARRIO LA PLAZA	15	15	47210	123	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
39	CONSTRUCCION DE ALICANTARILLO LADO SANITARIO	CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO	11	11	47210	123	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	482,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	18,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS	RINCON, LA BOLSA, LAS TUNAS, CARRETERA GUISTACOS	11	11	23400	123	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	REPARACION DE CARRETERAS	LA CALERA Y LAS CAÑAS	11	11	23400	123	300,000.00	0.00	0.00	160,000.00	80,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	380,000.00	100.00 %	TERMINADO	
42	ELABORACION DE ESTUDIOS PARA ALICANTARILLO SANITARIO Y AGUAS NEGRAS	EL TIZATE	11	11	24200	123	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	TERMINADO	
43	REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS	HORCONES, SAN CRISTOBAL EL LIMON	11	11	23400	123	158,458.40	0.00	0.00	0.00	0.00	158,458.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	158,458.40	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS	PORTILLITO, NOMBRE DE DIOS, RINCON, TIZATE	11	11	23400	123	50,810.70	0.00	0.00	150,000.00	0.00	200,810.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,810.70	100.00 %	EN PROCESO	
45	REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS	AGUA CALIENTE A PIE DE LA CUESTA	11	11	23400	123	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
46	CONSTRUCCION DE EMPEDRAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL TIZATE	TIZATE GUARIZAMA	11	11	47210	123	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARIO.MATUTE



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2020
Hora : 11:17 a.m.
Pagina: 5 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				
Totales							7,620,811.75	2,073,164.42	122,640.91	3,432,787.10	3,144,365.45	9,859,756.91	0.00	0.00	1,396,068.02	0.00	0.00	1,396,068.02	8,463,688.89	

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ROMAN RUIZ DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIO ROLANDO PADILLA MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7XmtV+boHE3hs2x1zMqZR73AAzxy5U5GJRa8b7oji7EKydCV9LHEhA7qGs0ITAjpuiNQ4OaMqETIYLDHkFvi501vWHMB25k0NSea5T6BDEDKClY1AgZXgLJdUZc3NcS8LeA8lv5b3xaPIbOdVuNdxaijl5aSS1yC71D9D7Slmiah6U1tkjZ3mTjsBrjLvU/yOJnDCQU0kUkVLgFOeWBvlufWH/GWbjegw8hCcJSSYrio/v3PC3GXrhXObyeFxt7TtfzuyEh16ldY2Q33ptcpHusxKgAFAO4=