



Mercedes, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: K.RIVERA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
1	CONSTRUCCIÓN E CERCA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCATIVO ALDEA BANDERILLAS	BANDERILLAS	11	11	11 01 002 000 193-001 47110 11- 2018 001-01 20 0710	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO ALDEA SAN JOSE JOCOTAN	SAN JOSE JOCOTAN	11	11	11 01 005 000 200-001 23400 11- 2019 001-01	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLO SANITARIO COL.24 DE DICIEMBRE BO. EL CENTRO, BO. MORAN Y COL. SAN PEDRO	CASCO URBANO	11	11	11 03 004 000 193-001 47210 11- 2018 001-01 20 0530	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	960,000.00	0.00	0.00	917,378.81	0.00	0.00	917,378.81	95.00 %	42,621.19	4.00 %	EN PROCESO		
4	MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO ALDEA SAN JOSE CHAGUITES	SAN JOSE CHAGUITES	11	11	11 01 001 000 193-001 23400 11- 2018 001-01 20 0710	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	MEJORAMIENTO A CENTROS DE SALUD DEL ÁREA RURAL (PLAN DEL ROSARIO, LAS VEGAS Y JOCOTAN)	PLAN DEL ROSARIO, LAS VEGAS, JOCOTAN	11	11	11 02 001 000 193-001 23400 11- 2018 001-01 20 0710	110,000.00	30,814.95	0.00	0.00	0.00	140,814.95	0.00	0.00	140,616.29	0.00	0.00	140,616.29	99.00 %	198.66	0.00 %	TERMINADO		
6	MEJORAMIENTO A CENTROS DE SALUD DEL ÁREA RURAL (PLAN DEL ROSARIO, LAS VEGAS Y JOCOTAN)	(PLAN DEL ROSARIO, LAS VEGAS Y JOCOTAN)	15	15	11 02 001 000 202-001 23400 15- 2019 013-01	0.00	3,885.14	0.00	0.00	0.00	3,885.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,885.14	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA EL TULAR	11	11	11 03 002 000 193-001 47110 11- 2018 001-01 20 0530	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	244,004.03	0.00	0.00	244,004.03	40.00 %	355,995.97	59.00 %	TERMINADO		



Mercedes, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: K.RIVERA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
8	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE YUSCARAN/CAPULIN	YUSCARAN/CA11	11	11	11 03 008 000 001 47110 11- 2019 001-01	198- 0.00	188,459.69	0.00	0.00	0.00	188,459.69	0.00	0.00	170,220.22	0.00	0.00	170,220.22	90.00 %	18,239.47	9.00 %	TERMINADO	
9	MEJORAMIENTO A CASETAS DE ESPERA EL LIMONCITO/PLAN DEL ROSARIO	EL LIMONCITO 11	11	11	12 01 005 001 000 23400 11- 2019 001-01	198- 0.00	215,861.27	0.00	0.00	0.00	215,861.27	0.00	0.00	205,130.00	0.00	0.00	205,130.00	95.00 %	10,731.27	4.00 %	TERMINADO	
10	MEJORAMIENTO DE ENTRADA PRINCIPAL A CANCHA MULTIUSOS EL CORAL	EL CORAL 11	11	11	12 01 006 001 000 23400 11- 2019 001-01	200- 0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE YUSCARAN/CAPULIN	YUSCARAN/CA14	14	14	11 03 008 000 001 47110 14- 2019 227-01	198- 0.00	1,540.31	0.00	0.00	0.00	1,540.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,540.31	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	PREPARACIÓN, COMPACTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL	CASCO URBANO	11	11	11 04 001 000 001 23400 11- 2018 001-01-20 0413	193- 50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	196,815.00	0.00	0.00	196,815.00	98.00 %	3,185.00	1.00 %	TERMINADO	
13	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES (CASCO URBANO, PLAN ROSARIO, LAS VEGAS Y JOCOTAN)	CASCO URBANO, PLAN DEL ROSARIO, LAS VEGAS Y JOCOTAN	11	11	11 04 003 000 001 23400 11- 2018 001-01 20 0413	193- 15,932.40	200,000.00	0.00	0.00	0.00	215,932.40	0.00	0.00	177,598.49	0.00	0.00	177,598.49	82.00 %	38,333.91	17.00 %	TERMINADO	
14	CONSTRUCCIONES DE GAVIONES EN CALLE PRINCIPAL, NUEVA ESPERANZA EL TULAR	EL TULAR 11	11	11	12 01 003 000 001 47210 11- 2018 001-01 20 0220	193- 177,932.80	0.00	0.00	0.00	0.00	177,932.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	177,932.80	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Mercedes, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: K.RIVERA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari o	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto	Fondos Utilizados					Presupuesto	(%) Ejecutado	Monto	(%) Pendiente	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Ejecutado		Pendiente de Ejecución	de Ejecución		
15	MANTENIMI ENTO DE CALLES PUBLICAS EN ZONA 2 (CHAGUITES , LAS VEGAS, SAN JUAN, YARUCONT E Y BANDERILLA S)	CHAGUITES, LAS VEGAS, SAN JUAN Y BANDERILLAS	11	11	13 02 003 001 193- 000 23400 11- 2018 001-01 20 0590		347,466.40	0.00	0.00	0.00	0.00	347,466.40	0.00	0.00	347,466.40	0.00	0.00	347,466.40	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
16	MANTENIMI ENTO DE CALLES PUBLICAS EN ZONA 3 (EL TULAR SAN ANTONIO Y RIO HONDO)	EL TULAR, SAN ANTONIO Y RIO HONDO	11	11	13 02 004 001 193- 000 23400 11- 2018 001-01 20 0590		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	148,114.75	0.00	0.00	148,114.75	98.00 %	1,885.25	1.00 %	TERMINADO	
17	CONSTRUC CIÓN DE MURO EN CALLE PRINCIPAL ALDEA BANDERILLA S	BANDERILLAS	11	11	12 01 007 001 200- 000 23400 11- 2019 001-01	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	97.00 %	2,000.00	2.00 %	TERMINADO	
18	AGRAMADO Y SISTEMA DE ASPERSIÓN DE CAMPO DEPORTIVO	CASCO URBANO	11	11	12 02 002 000 193- 001 47210 11- 2018 001-01 20 0750		600,000.00	74,751.40	0.00	0.00	0.00	674,751.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	674,751.40	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	MEJORAMIE NTO DE CENTROS COMUNES ÁREA RURAL (CRUZ ALTA EL LIMONCITO, MIRAFLORE S, JOCOTAN, LAGUNA SECA, PLAN DEL ROSARIO Y CHAGUITES	CRUZ ALTA, CHAGUITES Y MIRAFLORES	11	11	12 02 003 000 193- 001 47210 11- 2018 001-01 20 0750		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	387,537.34	0.00	0.00	387,537.34	77.00 %	112,462.66	22.00 %	TERMINADO	
20	AMPLIACIÓN DE PEDRIMENT ADO EN COMUNIDAD DE MIRAFLORE S	MIRAFLORES	15	15	13 02 006 000 193- 001 23400 15- 2018 013-01 20 0590		93,171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	93,171.10	91,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,291.00	97.00 %	1,880.10	2.00 %	TERMINADO	



Mercedes, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: K.RIVERA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
21	CONSTRUCCIÓN DE MURO Y CABEZALES EN CAJA PUENTE BARRIO BUENA VISTA PLAN DEL ROSARIO	PLAN DEL ROSARIO	15	15	13 02 010 000 001 47210 15- 013-01 20 0590		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	99,999.84	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.84	99.00 %	0.16	0.00 %	TERMINADO	
22	ADQUISICIÓN DE ALICANTARILLOS PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO EN ZONAS PRODUCTIVAS	TODO EL MUNICIPIO	11	11	13 02 010 000 001 47210 15- 013-01 20 0590	198-	0.00	117,930.63	0.00	0.00	0.00	117,930.63	0.00	0.00	116,508.45	0.00	0.00	116,508.45	98.00 %	1,422.18	1.00 %	TERMINADO	
23	MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS EN ZONA 2 (CHAGUITES, LAS VEGAS, SAN JUAN, YARUCONT E Y BANDERILLA S)	CHAGUITES, LAS VEGAS, SAN JUAN, YARUCONT E Y BANDERILLA S	15	15	13 02 003 001 000 23400 15- 013-01 20 0590	193-	176,110.85	15,978.11	0.00	0.00	0.00	192,088.96	176,110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	176,110.85	91.00 %	15,978.11	8.00 %	TERMINADO	
24	AMPLIACIÓN DE EMPEDRAMIENTO ALDEA SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	15	15	13 02 008 000 001 23400 15- 013-01 20 0590	193-	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	194,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,560.00	97.00 %	5,440.00	2.00 %	TERMINADO	
25	MEJORAMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL (PAREDES, ILUMINACIÓN, PISOS Y OTRAS OBRAS ADICIONALES)	CASCO URBANO	11	11	14 02 001 000 001 47210 11- 001-01 20 0590	193-	400,000.00	32,787.70	0.00	202,000.00	0.00	634,787.70	0.00	0.00	632,120.21	0.00	0.00	632,120.21	99.00 %	2,667.49	0.00 %	EN PROCESO	
26	CONSTRUCCIÓN DE CUBICULOS PARA LA PLAZA COMERCIAL MUNICIPAL	CASCO URBANO	11	11	14 02 002 000 001 47210 11- 001-01 20 0590	193-	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL CENTRO PLAN DEL ROSARIO	PLAN DEL ROSARIO	15	15	11 03 009 000 001 47210 15- 013-01	198-	0.00	26,567.44	0.00	0.00	0.00	26,567.44	10,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,406.00	39.00 %	16,161.44	60.00 %	TERMINADO	



Mercedes, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: K.RIVERA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
28	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COLONIA LINDA VISTA CASCO URBANO	COLONIA LINDA VISTA CASCO URBANO	15	15	13 02 009 000 001 47210 15- 2018 013-01 20 0590	193-	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARIL LADO SANITARIO COLONIA SAN PEDRO	CASCO URBANO	11	11	11 03 007 000 001 47210 11- 2019 001-01	198-	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	849,999.74	0.00	0.00	849,999.74	99.00 %	0.26	0.00 %	TERMINADO	
30	MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS EN ZONA UNO (LAGUNA, SECA JOCOTAN Y YUSCARAN)	LAGUNA SECA, JOCOTAN Y YUSCARAN	11	11	13 02 002 001 000 23400 11- 2018 001-01 20 0590	193-	100,000.00	37,375.70	0.00	100,000.00	0.00	237,375.70	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00	82.00 %	41,375.70	17.00 %	EN PROCESO	
31	MANTENIMIENTO DE CALLE TRAMO SAN MARCOS/PLAN DEL ROSARIO	SAN MARCOS PLAN DEL ROSARIO	11	11	13 02 005 001 000 23400 11- 2018 001-01 20 0590	193-	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
32	CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTO ENTRADA A LA ZETA , BARRIO MORAZAN	BARRIO MORAZAN	15	15	13 02 007 000 001 47210 15- 2018 013-01 20 0590	193-	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	11 01 003 000 001 23400 11- 2018 001-01 20 0710	193-	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	121,920.30	0.00	0.00	121,920.30	97.00 %	3,079.70	2.00 %	TERMINADO	
34	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD ÁREA URBANA	CASCO URBANO	11	11	11 02 002 000 001 23400 11- 2018 001-01 20 0610	193-	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	126,423.12	0.00	0.00	126,423.12	57.00 %	93,576.88	42.00 %	EN PROCESO	
35	CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTO TRAMO LIZANDRO SANCHEZ/GILBERTO SORIANO	COLONIA SAN PEDRO	11	11	11 03 005 000 001 23400 11- 2018 001-01 20 0530	193-	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	194,705.60	0.00	0.00	194,705.60	97.00 %	5,294.40	2.00 %	EN PROCESO	



Mercedes, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: K.RIVERA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
36	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL CENTRO PLAN DEL ROSARIO	PLAN DEL ROSARIO	11	11	11 03 009 000 001 47210 11- 001-01	198- 2019	0.00	966,261.75	0.00	0.00	0.00	966,261.75	0.00	0.00	966,261.33	0.00	0.00	966,261.33	99.00 %	0.42	0.00 %	TERMINADO	
37	MEJORAMIENTO A PARQUES Y LUGARES DE RECREACIÓN PÚBLICA (CASCO URBANO PLAN DEL ROSARIO)	CASCO URBANO PLAN DEL ROSARIO	11	11	12 02 001 000 001 23400 11- 001-01	193- 200750	400,000.00	0.00	0.00	0.00	298,119.20	101,880.80	0.00	0.00	101,880.80	0.00	0.00	101,880.80	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
38	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE NTA AGUA POTABLE SAN JUAN/YARUCO CONTE	SAN JUAN/YARUCO CONTE	11	11	11 03 003 000 001 47110 11- 001-01	193- 2018	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	144,953.07	0.00	0.00	144,953.07	48.00 %	155,046.93	51.00 %	EN PROCESO	
39	CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO TRAMO CARMELINDA SORIANO/BALTAZAR LEMUS	CASCO URBANO	11	11	11 03 006 000 001 23400 11- 001-01	193- 2018	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
40	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL LIMONCITO	EL LIMONCITO	11	11	11 03 010 000 001 23400 11- 001-01	200- 2019	0.00	22,757.23	0.00	0.00	0.00	22,757.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	22,757.23	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	CONSTRUCCIÓN DE ALcantarillo LADO SANITARIO COL. SAN PEDRO, CASCO URBANO	COL. SAN PEDRO, CASCO URBANO	15	15	11-03 007 000 001 47210 15 013 01-20	209- 2019	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	32,859.85	0.00	0.00	0.00	0.00	32,859.85	48.00 %	35,140.15	51.00 %	TERMINADO	
42	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI B° EL CENTRO HACIA B° MORAZAN CASCO URBANO	B° EL CENTRO HACIA B° MORAZAN CASCO URBANO	1101103	11	11 03 011 000 001 47210 11 011 03	223- 2019	0.00	599,959.38	299,979.69	0.00	0.00	299,979.69	0.00	0.00	0.00	299,979.69	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO			



Mercedes, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: K.RIVERA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
43	CONSTRUCCION DE GAVIONES EN ZONA DE RIESGO B° SANTA CRUZ	B° SANTA CRUZ	11	11	12 01 008 000 001 47210 11 01 20	218- 2019	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	106,634.20	0.00	0.00	106,634.20	71.00 %	43,365.80	28.00 %	TERMINADO	
Totales							6,610,613.55	4,307,930.70	299,979.69	452,000.00	888,119.20	10,182,445.3605,227.546	0.00	6,615,288.15	0.00	299,979.69	7,520,495.38		2,661,949.98			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Roberto Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Keily Lorena Rivera

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Mercedes Yamileth Ventura

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7Rwln6c3WUtlcl9ZMG+Gm0ctsT6fHalQWiCk+9GWWdXQKqqlEm6Zoabhk/rzcdsjnlpxmB9ptC4GJlcCme3dQvGB/Muh0er52u5a7AullaHL9g2P7ilixro73yg6
gl1nLAZe8+rQubR8DLQZIny7LIaWEZESjCw3LrxwuQfTwj3XYE8ZfGObAzEJfXTXngEovd3i1vDkYL98CNJ96GWE6xFLHJLwE1Nygu0XqXhevT0BerYM92NjvFEt3jJRGmsO6
I7qeMgU5PM3kKzWrt+rNruzig9/4=