



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



Villanueva, Cortés

Honduras, C.A.

MEMORANDO

No. : GIPD-035-2020

PARA : LIC. GREGORIO COELLO
Oficial de Acceso a la Información Pública

DE : ING. LUIS BELTRAN LÓPEZ BONILLA
Gte. Infraestructura y Proyectos de Desarrollo

ASUNTO : AVANCE DE CONTRATOS MES DE ENERO

FECHA : FEBRERO 13, 2020



Por este medio le remito el informe en detalle de avances de proyectos derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, correspondientes al mes de enero del 2020.

Respetuosamente,

Cc.: Archivo
MYAV



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE ENERO DEL 2020

Enero 12, 2020

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
4	INVERSIONES MERCANTILES S. DE R.L. (ALVAPI S. DE R.L.) (Otomán Alva Castellanos)	Construcción Adiciones y Mejoras de Edificios	Construcción de Cerco Perimetral en el Plantel de Convida	Plantel de Convida, Villanueva, Cortés	Trazado y marcado, Excavación de materiales, Dados de concreto, Zapata, solera y columnas para columnas de portón, Rejillas y estructura para salida de aguas lluvias, Portón de estructura metálica y lámina lisa con portón peatonal y suministro e instalación de Cerca pre-fabricada.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de suelo para partículas de polvo y fundición de desperdicios de otros Zapatas e materiales de instalación de construcción. Cerca pre- fabricada	Excavación del suelo para fundición de Zapatas e instalación de Cerca pre- fabricada	Fondos Municipales	L. 445,825.07	07/10/2019	90%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

T O T A L

L. 445,825.07

ING. LUIS BELTRAN LOPEZ BORILL
Gerencia de Infraestructura