



Brus Laguna, GRACIAS A DIOS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ADELA.ESCOTO



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2019

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 1 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	AMPLIACION BARRA CENTRO DE PATUCA SALUD BARRA PATUCA		12	12	461	1	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4.00 %	420,000.00	95.00 %	EN PROCESO	
2	CERCADO BELEN CENTRO DE SALUD BELEN		12	12	461	01	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	290,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
3	MEJORAMIE TWITANTA / NTO DEL BRUS LAGUNA TECHADO CENTRO DE SALUD TWITANTA		12	12	461	01	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	330,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
4	AMPLIACION ARASLAYA / EN EL BRUS LAGUNA MATERNO INFANTIL / SALA DE OBSERVACION		12	12	461	01	435,000.00	196,379.00	0.00	0.00	0.00	631,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	631,379.00	100.00 %	EN PROCESO	
5	CONSTRUCCIONES, ZONA COSTERA / ADICIONES UTLA ALMUCK, Y MEJORAS COCOBILA DE SISTEMAS DE AGUA, INSTALACION DE BOMBAS DE AGUA		12	12	12	01	310,264.52	0.00	0.00	0.00	0.00	310,264.52	0.00	0.00	23,725.00	0.00	0.00	23,725.00	7.00 %	286,539.52	92.00 %	EN PROCESO	
6	Reparacion y Mantenimiento de ARASLAYA / BRUS LAGUNA o de Aeropuerto		12	12	478	01	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00 %	208,900.00	99.00 %	EN PROCESO	
7	CONSTRUCCION DE ZONA COCOBILA / DOS AULAS COSTERA INSTITUTO COCOBILA		12	12	461	01	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
8	CONSTRUCCION DE BARRA PATUCA TRES AULAS INSTITUTO BARRA PATUCA		12	12	461	01	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	11,000.00	0.00	213,040.93	0.00	0.00	224,040.93	57.00 %	165,959.07	42.00 %	EN PROCESO	
9	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE BRUS LAGUNA, BARRA PATUCA Y ZONA COSTERA		12	12	463	01	696,392.45	0.00	0.00	0.00	0.00	696,392.45	20,960.00	0.00	88,445.00	0.00	0.00	109,405.00	15.00 %	586,987.45	84.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

Brus Laguna, GRACIAS A DIOS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ADELA.ESCOTO



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2019

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 2 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
10	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO, CONSTRUCCION DE UNA CANCHA POLIDEPORTIVA, BARRA PATUCA	BARRA PATUCA	12	12	467	01	260,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	13.00 %	440,000.00	86.00 %	EN PROCESO	
11	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO, CONTRUCCION DE UNA CANCHA POLIDEPORTIVA, NUEVA JERUSALEN	NUEVA JERUSALEN	12	12	467	01	230,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	2,000.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00	36,250.00	7.00 %	443,750.00	92.00 %	NO SE EJECUTO	
12	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE CALLES Y PUENTES, CALLE MUNICIPAL	BARRIO UHRY, BRUS LAGUNA	12	12	466	01	953,420.90	47,827.40	0.00	0.00	0.00	1,001,248.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,001,248.30	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DE BRUS LAGUNA (USUPUM, KUSUAPAIA, UHRY Y ARASLAYA)	BRUS LAGUNA	12	12	466	01	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	27,140.00	0.00	73,420.00	0.00	0.00	100,560.00	22.00 %	355,440.00	77.00 %	NO SE EJECUTO	
14	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS VARIAS "MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION FLUVIAL"	BRUS LAGUNA Y ZONA COSTERA	12	12	461	01	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	20,226.00	0.00	134,900.00	0.00	0.00	155,126.00	36.00 %	274,874.00	63.00 %	EN PROCESO	
15	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS VARIAS "CONSTRUCCION DE LETRINAS"	LAS MARIAS PALMERAS	12	12	469	01	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	1,295.00	1.00 %	98,705.00	98.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

Brus Laguna, GRACIAS A DIOS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ADELA.ESCOTO



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2019

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 3 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							6,032,077.87	744,206.40	0.00	0.00	0.00	6,776,284.27	83,426.00	0.00	659,075.93	0.00	0.00	742,501.93		6,033,782.34			

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

TEONELA PAISANO WOOD

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

KATYA IVETH KIRRINTON

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ADELA NELSON ESCOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE

O981J3Xhtk4lq8E1bTp1U3YHQlwXqdZk1Qm7TBaWfzrBj4QT8Ri33nDwINtw4610OLFRQ+R7zUxxUHmzVKRIO4IMACgBiSTmrbeRQUedi7ltoAYMOjlgQIS9TvTwpDImWwavS
u9nAt4ySG/4DApNwpo2QUkKCSu4+biW5yHsjgpAxpAEDAu+dqAJF+D4svTHCDCjrtjAJeyQ9StCexLBjVm0Tnhc+8otXkMIBQwXQotxnJlqSqs82XbsOPHI4GSG6PhWmBcXbhi rWanPA9A==