



República de Honduras

## Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 2



02/07/2013 08:55:07  
Gestión: 2013

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 1 de 1

| Institución: 0602 Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.  |  |      |             |          |                              |      |       |                 |      |       |                |      |       |                 |      |                |                                 |      |                         |       |      |      |
|---|--|------|-------------|----------|------------------------------|------|-------|-----------------|------|-------|----------------|------|-------|-----------------|------|----------------|---------------------------------|------|-------------------------|-------|------|------|
| Misión:<br>SOMOS UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA CON PATRIMONIO PROPIO, CREADA PARA ADMINISTRAR EL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS PUBLICOS AFILIADOS AL MISMO, PARA BRINDARLES A SU RETIRO POR VEJEZ O INCAPACIDAD LABORAL UNA PENSIÓN EQUITATIVA QUE LES AYUDE A TENER UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. |  |      |             |          |                              |      |       |                 |      |       |                |      |       |                 |      |                |                                 |      |                         |       |      |      |
| Objetivos: 01 GARANTIZAR A TODOS LOS PARTICIPANTES DEL SISTEMA EL PAGO OPORTUNO DE UNA PENSIÓN POR RETIRO O INVALIDEZ ACTUARIALMENTE EQUITATIVA.  |  |      |             |          |                              |      |       |                 |      |       |                |      |       |                 |      |                |                                 |      |                         |       |      |      |
| Actividad Obra: 001-OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS DIRECTOS DEL SISTEMA   |  |      |             |          |                              |      |       |                 |      |       |                |      |       |                 |      |                |                                 |      |                         |       |      |      |
| Programa: 11-ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES Y PREVISIONALES   |  |      |             |          |                              |      |       |                 |      |       |                |      |       |                 |      |                |                                 |      |                         |       |      |      |
| Sub Programa: 00--  |  |      |             |          |                              |      |       |                 |      |       |                |      |       |                 |      |                |                                 |      |                         |       |      |      |
| Proyecto: 000--   |  |      |             |          |                              |      |       |                 |      |       |                |      |       |                 |      |                |                                 |      |                         |       |      |      |
| Resultado   | Descripción  | U.M. | Descripción | Acumular | Programación del Trimestre 2 |      |       | Ejecutado Abril |      |       | Ejecutado Mayo |      |       | Ejecutado Junio |      |                | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |      | % de Avance Trimestre 2 |       |      |      |
|   |  |      |             |          | Cantidad                     | %    | Costo | Cantidad        | %    | Costo | Cantidad       | %    | Costo | Cantidad        | %    | Costo          | Cantidad                        | %    | Costo                   | %     | %    |      |
| 01  | ELABORADO EL DICTAMEN DE APROBACION A LA SOLICITUD HECHA POR EL PARTICIPANTE.  | 32   | DOCUMENTO   | N        | 4.00                         | 0.00 | 0.00  | 0.00            | 0.00 | 0.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 4.00            | 0.00 | 0.00           | 4.00                            | 0.00 | 0.00                    | 4.00  | 0.00 | 0.00 |
| 02  | PLAN DE ACCION DE LAS ACTIVIDADES PARA LA POBLACION DE LA JORNADA DE LA III EDAD ASI COMO LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS PARA DICHA POBLACION. | 32   | DOCUMENTO   | N        | 4.00                         | 0.00 | 0.00  | 0.00            | 0.00 | 0.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 4.00            | 0.00 | 0.00           | 4.00                            | 0.00 | 0.00                    | 4.00  | 0.00 | 0.00 |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>  |  |      |             |          | 8.00                         |      | 0.00  | 0.00            |      | 0.00  | 0.00           |      | 0.00  | 8.00            |      | 0.00           | 8.00                            |      | 0.00                    | 8.00  |      | 0.00 |
| Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION  |  |      |             |          |                              |      |       |                 |      |       |                |      |       |                 |      |                |                                 |      |                         |       |      |      |
| Programa: 11-ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES Y PREVISIONALES   |  |      |             |          |                              |      |       |                 |      |       |                |      |       |                 |      |                |                                 |      |                         |       |      |      |
| Sub Programa: 00--  |  |      |             |          |                              |      |       |                 |      |       |                |      |       |                 |      |                |                                 |      |                         |       |      |      |
| Proyecto: 004-CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECREACION Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS  |  |      |             |          |                              |      |       |                 |      |       |                |      |       |                 |      |                |                                 |      |                         |       |      |      |
| Resultado   | Descripción  | U.M. | Descripción | Acumular | Programación del Trimestre 2 |      |       | Ejecutado Abril |      |       | Ejecutado Mayo |      |       | Ejecutado Junio |      |                | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |      | % de Avance Trimestre 2 |       |      |      |
|   |  |      |             |          | Cantidad                     | %    | Costo | Cantidad        | %    | Costo | Cantidad       | %    | Costo | Cantidad        | %    | Costo          | Cantidad                        | %    | Costo                   | %     | %    |      |
| 01  | SUPERVISION E INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DEL AREA DE RECREACION Y ATENCION AL PARTICIPANTE DE JUTICALPA REALIZADA                               | 129  | SUPERVISION | S        | 5.00                         | 0.00 | 0.00  | 0.00            | 0.00 | 0.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00            | 0.00 | 0.00           | 0.00                            | 0.00 | 0.00                    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>  |  |      |             |          | 5.00                         |      | 0.00  | 0.00            |      | 0.00  | 0.00           |      | 0.00  | 0.00            |      | 0.00           | 0.00                            |      | 0.00                    | 0.00  |      | 0.00 |
| Actividad Obra: 010-SUPERVISION, ADMINISTRACION Y AVALUOS   |  |      |             |          |                              |      |       |                 |      |       |                |      |       |                 |      |                |                                 |      |                         |       |      |      |
| Programa: 12-FINANCIAMIENTO DE PRESTAMOS E INVERSION EN PROYECTOS   |  |      |             |          |                              |      |       |                 |      |       |                |      |       |                 |      |                |                                 |      |                         |       |      |      |
| Sub Programa: 00--  |  |      |             |          |                              |      |       |                 |      |       |                |      |       |                 |      |                |                                 |      |                         |       |      |      |
| Proyecto: 000--   |  |      |             |          |                              |      |       |                 |      |       |                |      |       |                 |      |                |                                 |      |                         |       |      |      |
| Resultado   | Descripción  | U.M. | Descripción | Acumular | Programación del Trimestre 2 |      |       | Ejecutado Abril |      |       | Ejecutado Mayo |      |       | Ejecutado Junio |      |                | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |      | % de Avance Trimestre 2 |       |      |      |
|   |  |      |             |          | Cantidad                     | %    | Costo | Cantidad        | %    | Costo | Cantidad       | %    | Costo | Cantidad        | %    | Costo          | Cantidad                        | %    | Costo                   | %     | %    |      |
| 01  | AVALUOS Y SUPERVISION DE VIVIENDAS.  | 32   | DOCUMENTO   | S        | 4.00                         | 0.00 | 0.00  | 0.00            | 0.00 | 0.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 4.00            | 0.00 | 1,540,790.00   | 4.00                            | 0.00 | 1,540,790.00            | 4.00  | 0.00 | 0.00 |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>  |  |      |             |          | 4.00                         |      | 0.00  | 0.00            |      | 0.00  | 0.00           |      | 0.00  | 4.00            |      | 1,540,790.00   | 4.00                            |      | 1,540,790.00            | 4.00  |      | 0.00 |
| Actividad Obra: 011-DESEMBOLSOS DE PRESTAMOS  |  |      |             |          |                              |      |       |                 |      |       |                |      |       |                 |      |                |                                 |      |                         |       |      |      |
| Programa: 12-FINANCIAMIENTO DE PRESTAMOS E INVERSION EN PROYECTOS   |  |      |             |          |                              |      |       |                 |      |       |                |      |       |                 |      |                |                                 |      |                         |       |      |      |
| Sub Programa: 00--  |  |      |             |          |                              |      |       |                 |      |       |                |      |       |                 |      |                |                                 |      |                         |       |      |      |
| Proyecto: 000--   |  |      |             |          |                              |      |       |                 |      |       |                |      |       |                 |      |                |                                 |      |                         |       |      |      |
| Resultado   | Descripción  | U.M. | Descripción | Acumular | Programación del Trimestre 2 |      |       | Ejecutado Abril |      |       | Ejecutado Mayo |      |       | Ejecutado Junio |      |                | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |      | % de Avance Trimestre 2 |       |      |      |
|   |  |      |             |          | Cantidad                     | %    | Costo | Cantidad        | %    | Costo | Cantidad       | %    | Costo | Cantidad        | %    | Costo          | Cantidad                        | %    | Costo                   | %     | %    |      |
| 01  | SOLICITUDES DE PRESTAMOS PERSONALES Y DE VIVIENDA ANALIZADAS.  | 500  | SOLICITUD   | S        | 3,292.00                     | 0.00 | 0.00  | 0.00            | 0.00 | 0.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 2,749.00        | 0.00 | 528,582,595.00 | 2,749.00                        | 0.00 | 528,582,595.00          | 83.51 | 0.00 | 0.00 |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>  |  |      |             |          | 3,292.00                     |      | 0.00  | 0.00            |      | 0.00  | 0.00           |      | 0.00  | 2,749.00        |      | 528,582,595.00 | 2,749.00                        |      | 528,582,595.00          | 83.51 |      | 0.00 |
| Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION  |  |      |             |          |                              |      |       |                 |      |       |                |      |       |                 |      |                |                                 |      |                         |       |      |      |
| Programa: 12-FINANCIAMIENTO DE PRESTAMOS E INVERSION EN PROYECTOS   |  |      |             |          |                              |      |       |                 |      |       |                |      |       |                 |      |                |                                 |      |                         |       |      |      |
| Sub Programa: 00--  |  |      |             |          |                              |      |       |                 |      |       |                |      |       |                 |      |                |                                 |      |                         |       |      |      |
| Proyecto: 020-CONSTRUCCION DE EDIFICIO CON TORRE DE ESTACIONAMIENTO Y AREA  |  |      |             |          |                              |      |       |                 |      |       |                |      |       |                 |      |                |                                 |      |                         |       |      |      |
| Resultado   | Descripción  | U.M. | Descripción | Acumular | Programación del Trimestre 2 |      |       | Ejecutado Abril |      |       | Ejecutado Mayo |      |       | Ejecutado Junio |      |                | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |      | % de Avance Trimestre 2 |       |      |      |
|   |  |      |             |          | Cantidad                     | %    | Costo | Cantidad        | %    | Costo | Cantidad       | %    | Costo | Cantidad        | %    | Costo          | Cantidad                        | %    | Costo                   | %     | %    |      |
| 01  | SUPERVISION E INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CON AREA DE ATENCION AL AFILIADO Y TORRE DE ESTACIONAMIENTO REALIZADA.                    | 129  | SUPERVISION | S        | 7.00                         | 0.00 | 0.00  | 0.00            | 0.00 | 0.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00            | 0.00 | 0.00           | 0.00                            | 0.00 | 0.00                    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>  |  |      |             |          | 7.00                         |      | 0.00  | 0.00            |      | 0.00  | 0.00           |      | 0.00  | 0.00            |      | 0.00           | 0.00                            |      | 0.00                    | 0.00  |      | 0.00 |
| Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION  |  |      |             |          |                              |      |       |                 |      |       |                |      |       |                 |      |                |                                 |      |                         |       |      |      |
| Programa: 12-FINANCIAMIENTO DE PRESTAMOS E INVERSION EN PROYECTOS   |  |      |             |          |                              |      |       |                 |      |       |                |      |       |                 |      |                |                                 |      |                         |       |      |      |
| Sub Programa: 00--  |  |      |             |          |                              |      |       |                 |      |       |                |      |       |                 |      |                |                                 |      |                         |       |      |      |
| Proyecto: 021-CONSTRUCCION COMPLEJO GUBERNAMENTAL   |  |      |             |          |                              |      |       |                 |      |       |                |      |       |                 |      |                |                                 |      |                         |       |      |      |
| Resultado   | Descripción  | U.M. | Descripción | Acumular | Programación del Trimestre 2 |      |       | Ejecutado Abril |      |       | Ejecutado Mayo |      |       | Ejecutado Junio |      |                | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |      | % de Avance Trimestre 2 |       |      |      |
|   |  |      |             |          | Cantidad                     | %    | Costo | Cantidad        | %    | Costo | Cantidad       | %    | Costo | Cantidad        | %    | Costo          | Cantidad                        | %    | Costo                   | %     | %    |      |
| 01  | REALIZADA LA SUPERVISION E INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO GUBERNAMENTAL.   | 129  | SUPERVISION | S        | 4.00                         | 0.00 | 0.00  | 0.00            | 0.00 | 0.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00            | 0.00 | 0.00           | 0.00                            | 0.00 | 0.00                    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>  |  |      |             |          | 4.00                         |      | 0.00  | 0.00            |      | 0.00  | 0.00           |      | 0.00  | 0.00            |      | 0.00           | 0.00                            |      | 0.00                    | 0.00  |      | 0.00 |
| <b>Total Institución:</b>   |  |      |             |          | 3,320.00                     |      | 0.00  | 0.00            |      | 0.00  | 0.00           |      | 0.00  | 2,761.00        |      | 530,123,385.00 | 2,761.00                        |      | 530,123,385.00          | 83.16 |      | 0.00 |
| <b>Totales del Reporte:</b>   |  |      |             |          | 3,320.00                     |      | 0.00  | 0.00            |      | 0.00  | 0.00           |      | 0.00  | 2,761.00        |      | 530,123,385.00 | 2,761.00                        |      | 530,123,385.00          |       |      | 0.00 |