

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/04/20 AL 30/04/20

Fecha de Elaboración del Informe: 30/04/20



Cod. Proj	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	
01	Gastos Grales Administración-Gerencia								
01	Compra De Terrenos(manejo De Cuencas)	Siguatepeque	03-01-471	2,530,821.97	0.00	2,530,821.97	48,303.19	2,482,518.78	
02	Diagnostico (proyecto De Factibilidad)	Siguatepeque	03-01-251	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	
Total del Código :				03-01-251	3,230,821.97	0.00	3,230,821.97	48,303.19	3,182,518.78
02	Gastos Grales AdministraciónComercialización								
03	Mejoras Alm Area De Atencion Al Cliente	Siguatepeque	03-04-421	100,000.00	0.00	100,000.00	62,448.03	37,551.97	
Total del Código :				03-04-421	100,000.00	0.00	100,000.00	62,448.03	37,551.97
03	Gastos Grales Administración-dministracion								
04	Compra De Camaras De Seguridad li Nivel Oficinas A	Siguatepeque	03-03-421	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	
05	Adquisicion De Mobiliario Equipo li Nivel Oficinas	Siguatepeque	03-03-421	150,000.00	0.00	150,000.00	137,321.11	12,678.89	
Total del Código :				03-03-421	187,000.00	0.00	187,000.00	137,321.11	49,678.89
04	Operación y M;antenimiento de Agua								
06	Adquisicion De Equipos Para Estciones De Bombeo Y	Siguatepeque	03-02-449	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	173,619.11	1,026,380.89	
07	Reduccion De Perdidad/ Mejoras A Red De Distribuci	Siguatepeque	03-02-464	1,454,440.95	0.00	1,454,440.95	0.00	1,454,440.95	
08	Sectorizacion Redes De A.p Y Mejoras Red De Distri	Siguatepeque	03-02-466	1,759,551.60	0.00	1,759,551.60	165,465.55	1,594,086.05	
09	Mejoras Tanques De Almacenamiento/ Est. De Bombeo/	Siguatepeque	03-02-466	652,151.00	0.00	652,151.00	0.00	652,151.00	
Total del Código :				03-02-466	5,066,143.55	0.00	5,066,143.55	339,084.66	4,727,058.89
05	Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.								
10	Mejoras Al Sistema Alcantarillado Sanitario/ Mejor	Siguatepeque	03-02-465	2,150,295.50	0.00	2,150,295.50	19,352.54	2,130,942.96	

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/04/20 AL 30/04/20

Fecha de Elaboración del Informe: 30/04/20



Cod. Proj	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
Total del Código :		03-02-465		2,150,295.50	0.00	2,150,295.50	19,352.54	2,130,942.96
01	Gastos Grales Administración-Gerencia							
11	Proyecto Plan Director Fase II	Siguatepeque	03-01-251	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
Total del Código :		03-01-251		2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
02	Gastos Grales Administración Comercialización							
12	Adquisicion De Impresora Termica Portatil	Siguatepeque	03-04-421	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
13	Adquisicion De Equipo Audiovisual	Siguatepeque	03-04-421	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
Total del Código :		03-04-421		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
03	Gastos Grales Administración-dministracion							
14	Acondicionamiento De Red De Datos Interna Para II	Siguatepeque	03-03-461	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
15	Compra De Carpa	Siguatepeque	03-03-421	15,500.52	0.00	15,500.52	0.00	15,500.52
16	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Oficinas Admini	Siguatepeque	03-03-421	200,000.00	0.00	200,000.00	198,435.15	1,564.85
17	Compra De Gps	Siguatepeque	03-03-421	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
18	Compra De Radiocomunicadores	Siguatepeque	03-03-421	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
Total del Código :		03-03-421		334,500.52	0.00	334,500.52	198,435.15	136,065.37
04	Operación y M;antenimiento de Agua							
19	Const. De Aceras E Iluminacion De Estaciones De Bo	Siguatepeque	03-02-464	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
20	Const. De Vertederos Para Medir Caudales En Fuente	Siguatepeque	03-02-464	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
21	Construccion De Tren De Descarga En Barrio Las Col	Siguatepeque	03-02-464	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
Total del Código :		03-02-464		620,000.00	0.00	620,000.00	100,000.00	520,000.00
05	Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.							
22	Ampliacion De Alcantarillado Barrio San Francisco	Barrio San Francisco	03-02-465	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/04/20 AL 30/04/20

Fecha de Elaboración del Informe: 30/04/20

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
23	Ampliacion De Alcantarillado Barrio Saragoza	Barrio Saragoza	03-02-465	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
24	Ampliacion De Alcantarillado Barrio San Ramon	Barrio San Ramon	03-02-465	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
Total del Código : 03-02-465				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
TOTAL PROYECTOS				14,553,761.54	0.00	14,553,761.54	904,944.68	13,648,816.86


Francisco Alonso
contador

