



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



13/10/2015 11:32:02
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 19

<



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



13/10/2015 11:32:02
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 19

Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENT.CARRETERA LAS CRUCITAS - TEUPASENTI																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 045-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	531,308.00	0.44	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	1.47	0.00	531,308.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.41		531,308.00	0.44		0.00	0.62		0.00	1.47		531,308.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-REHAB.CARRET.TEG.- CATACAMAS SECC.III RIO DULCE - LIMONES																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.REHAB.CARRET.TEG.CATACAMAS-SECC.III,RIO DULCE LIMONES																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003-REHAB.CARRET.TEGUCIGALP-CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 004-SUPERV.REHAB.CARRET.TEG- CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-PAV.CARRET.SAN FRANCISCO DE LA PAZ-BONITO ORIENTAL-PTO.CASTI																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAV.CARRET.SAN FRANCISCO DE LA PAZ - PUERTO CASTILLA																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CARRETERA ZAMORANO - GUINOPE																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 063-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.37		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.37		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENT.CONST.CARRETERA ZAMORANO - GUINOPE																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 063-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.37		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.37		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EL PORVENIR-LA PEÑA																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 064-ESTUDIO, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO, OLANCHO																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.34	0.00	2,216,022.00	0.27	0.00	0.00	1.33	0.00	2,216,022.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.72		0.00	0.34		2,216,022.00	0.27		0.00	1.33		2,216,022.00	0.00		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



13/10/2015 11:32:02
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 19

Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-SAN JOSE RIO TINTO																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	2,311,641.00	0.34	0.00	188,358.00	0.27	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.72		2,311,641.00	0.34		188,358.00	0.27		0.00
Actividad Obra: 001-PAV. CARRET. SAN VICENTE CENTENARIO-LA ARADA, SANTA BARBARA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA CONTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA - EL NISPERO																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA CA-13 EL TRIUNFO,CHOLUTECA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 075-PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUN						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,502.00	0.00	0.00	0.00	710,502.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		710,502.00	0.00		710,502.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA CA-13,EL TRIUNFO CHOLUTECA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 075-PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUN						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,021.00	0.00	0.00	0.00	197,021.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		197,021.00	0.00		197,021.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-ADMINISTRACION Y GERENCIA CREDITO IDA-4466-HO																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA DEBIDAMENTE ADMINISTRADOS Y GERENCIADOS	305	PROYECTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-ASISTENCIA TECNICA Y ENTRENAMIENTO																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA RECIBIENDO LA DEBIDA ASISTENCIA TÉCNICA	305	PROYECTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 004-DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA ADMON. REC.HUM.																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES EJECUTORAS	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,955.00	0.00	0.00	863,955.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		863,955.00	0.00		863,955.00	0.00
Actividad Obra: 011-CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	FORTALECIDO EL PERSONAL TÉCNICO PARA APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,928.00	0.00	0.00	0.00	75,944.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	48,016.00		27,928.00	0.00		75,944.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 012-COMPRA DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	FORTALECIDO EL APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,620.00	0.00	0.00	696,975.00	0.00	0.00	1,274,895.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	159,620.00		418,300.00	0.00		696,975.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 016-AUDITORIA FINANCIERA DE LOS CREDITOS DEL BANCO MUNDIAL																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA CUMPLIENDO LAS BUENAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,937.00	0.00	0.00	0.00	240,937.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	240,937.00		0.00	0.00		240,937.00		0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



13/10/2015 11:32:02
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 19

Actividad Obra: 001-SUPERV.PAVIMENTACION DE LA CARRET.LA ESPERANZA- CAMASCA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	CARRETERA LA ESPERANZA-CAMASCA, SUPERVISADA	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 584,516.00	0.00	0.00 1,378,792.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 1,963,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00 584,516.00	0.00	0.00 1,378,792.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 1,963,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRET.LA ESPERANZA - CASMASCA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	CARRETERA LA ESPERANZA-CAMASCA, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 10,335,243.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 10,335,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00 10,335,243.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 10,335,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS LAJAS																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 101-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION RECONSTRUCCION CARRETERA LA LIBERTAD- LAS LAJAS.																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 101-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONST.AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION 1-A																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GUASCORAN SECCIÓN 1A, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	2.75 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 2.75 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	2.75 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 2.75 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECC.I, SUB-SECCION I-B,LAMANI-QUEBRACHAL (4 CARRILES)																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GUASCORAN SECCIÓN 1B, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53 KILÓMETRO	S	3.00 0.00 0.00	2.83	0.00 70,718,475.00	2.75	0.00 79,768,070.00	2.78	0.00 0.00	8.36 0.00 150,486,545.00	278.67	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				3.00	2.83	0.00 70,718,475.00	2.75	0.00 79,768,070.00	2.78	0.00 0.00	8.36 0.00 150,486,545.00	278.67	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-SUPERV.CORREDOR LOGIST.VILLA SAN ANTONIO- PUENTE SAN JUAN I																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-PUENTE SAN JUAN, SUPERVISADA	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 017-OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PREVENCIÓN DE EROSION DE TALUDES EN LA CARRETERA EL PORVENIR-MARALE																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 105-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS (PRMCII) AIF 4583-HN (COMPONENTE DE EMERGENCIA)								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	OBRA COMPLEMENTARIA FINALIZADA	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-SUPERV.TRAMO IB ANILLO PERIFERICO DEL MDC Y OBRAS COMPLEMENT																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	TRAMO FIANL I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA SUPERVISADO	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-CONST.TRAMO IB ANILLO PERIFERICO DEL MDC Y OBRAS COMPLEMENT																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	TRAMO FINAL I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA, CONSTRUIDO Y PAVIMENTADO	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-SANEAMIENTO DERECHO DE VIA DEL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	TRAMO FINAL I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA HABILITADO POR EL SANEAMIENTO DEL DERECHO DE VIA	53 KILÓMETRO	S	1.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1,672,000.00	0.00 0.00 1,672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1,672,000.00	0.00 0.00 1,672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



13/10/2015 11:32:02
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 19

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA VALLE DE ANGELES-ALDEA CERRO GRANDE																	Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 113-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELE				
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3						
										Cantidad			Cantidad			Cantidad			Cantidad			Cantidad			%						
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL				53	KILÓMETRO		S		0.00 0.00			0.00 0.00			0.00 0.00			0.00 0.00			0.00 0.00			0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:										0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA VALLE DE ANGELES-ALDEA CERRO GRANDE																	Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 113-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELE				
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3						
										Cantidad			Cantidad			Cantidad			Cantidad			Cantidad			%						
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA				53	KILÓMETRO		S		0.00 0.00			0.00 0.00			0.00 0.00			0.00 0.00			0.00 0.00			0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:										0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						
Actividad Obra: 001- CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA																	Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 116-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA				
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3						
										Cantidad			Cantidad			Cantidad			Cantidad			Cantidad			%						
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL				53	KILÓMETRO		S		0.00 0.00			0.89 0.00			0.78 0.00			0.67 0.00			2.34 0.00			2,353,466.00						
Total Actividad - Obra:										0.00			0.89			0.78			0.67			2.34			2,353,466.00						
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA																	Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 116-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA				
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3						
										Cantidad			Cantidad			Cantidad			Cantidad			Cantidad			%						
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA				53	KILÓMETRO		S		0.00 0.00			0.89 0.00			0.78 0.00			0.67 0.00			2.34 0.00			1,110,718.00						
Total Actividad - Obra:										0.00			0.89			0.78			0.67			2.34			1,110,718.00						
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION II Y III																	Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III				
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3						
										Cantidad			Cantidad			Cantidad			Cantidad			Cantidad			%						
01	CARRETERA VIALLA DE SAN ANTONIO-GUASCORAN, SECCIONES II Y III, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA				53	KILÓMETRO		S		3.90 0.00			14.92 0.00			2.87 0.00			3.14 0.00			20.93 0.00			217,358,830.00						
Total Actividad - Obra:										3.90			14.92			2.87			3.14			20.93			217,358,830.00						
Actividad Obra: 002-REVISION DEL DISEÑO Y SUPERVISION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION II Y III																	Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III				
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3						
										Cantidad			Cantidad			Cantidad			Cantidad			Cantidad			%						
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GUASCORAN, SECCIONES II Y III SUPERVISADAS				53	KILÓMETRO		S		3.90 0.00			0.00 0.00			0.00 0.00			0.00 0.00			0.00 0.00			0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:										3.90			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						
Actividad Obra: 003-SERVICIOS DE ADMINISTRACION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																	Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III				
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3						
										Cantidad			Cantidad			Cantidad			Cantidad			Cantidad			%						
01	SUPERVISIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN				53	KILÓMETRO		S		7.63 0.00			0.00 0.00			0.00 0.00			0.00 0.00			0.00 0.00			0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:										7.63			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						
Actividad Obra: 004-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL UE-BCIE (GASTOS OPERATIVOS)																	Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III				
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3						
										Cantidad			Cantidad			Cantidad			Cantidad			Cantidad			%						
01	FORTEALECIMIENTO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE PARA APOYO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA				149	INFORME		S		2.00 0.00			0.00 0.00			0.00 0.00			0.00 0.00			0.00 0.00			0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:										2.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						
Actividad Obra: 001-ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES DEL PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL HONDURAS "LONGITUDINAL HONDURAS-EL SALVADOR"																	Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL				
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3						
										Cantidad			Cantidad			Cantidad			Cantidad			Cantidad			%						
01	SERVICIOS DE CONSULTORIA PRA REVISAR				149	INFORME		S		0.00 0.00			0.00 0.00			0.00 0.00			0.00 0.00			0.00 0.00			6,859,507.00						
Total Actividad - Obra:										0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,859,507.00						
Actividad Obra: 002-SERVICIOS DE CONSULTORIA PROGRAMA PREINVERSION VIAL HONDURAS "CA-4","CA-5" Y CAMINOS DE ACCESO (CORREDOR DE OCCIDENTE)																	Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL				
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3						
										Cantidad			Cantidad			Cantidad			Cantidad			Cantidad			%						
01	REVISAR, ESTUDIAR, COMPLETAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES DEL PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS CORREDOR DE OCCIDENTE CA-4 CA-11 Y CAMINOS DE ACCESO ESTUDIO EQUIVALENTE A 444KMS				149	INFORME		S		0.00 0.00			0.00 0.00			0.00 0.00			0.00 0.00			0.00 0.00			7,348,734.00						
Total Actividad - Obra:										0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7,348,734.00						
Actividad Obra: 001-PUNTES PROVISIONALES																	Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 013-CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.				
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3						
										Cantidad			Cantidad			Cantidad			Cantidad			Cantidad			%						
01	PUENTES REHABILITADOS A NIVEL NACIONAL				63	METRO		S		40.00 0.00			0.00 0.00			0.00 0.00			0.00 0.00			0.00 0.00			121,968.00						
Total Actividad - Obra:										40.00			0.00			0.00			0.00			0.00			121,968.00						



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



13/10/2015 11:32:02
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 6 de 19

Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE PUENTES DE CONCRETO				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	PUENTES CONSTRUIDOS A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					30.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE PUENTES DE CONCRETO																			
				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	PUENTES SUPERVISADOS A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					30.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE PUENTES DE MADERA																			
				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 014-REHAB. DE PUENTES DE MADERA Y OBRAS DE DRENAJE EN CAMINOS V							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	METROS LINEALES DE PUENTES DE MADERA REHABILITADOS	63	METRO	S	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					10.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-06, TEGUCIGALPA-DANLI																			
				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	FALLA REPARADA CARRETERA CA-06 TEGUCIGALPA DANLI	63	METRO	S	0.00	0.00	4,831,168.00	0.00	0.00	4,831,168.00	0.00	0.00	4,831,168.00	0.00	0.00	4,831,168.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		4,831,168.00	0.00		0.00	0.00		4,831,168.00			
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-06, TEGUCIGALPA-DANLI																			
				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	FALLA SUPERVISADA A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 008-CONSTRUCCION DE OBRAS DE LAS FALLAS EN CHANCAYA,CARRETERA SANTA RITA-YORO																			
				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CONSTRUIDAS FALLA CHANCAYA EN LA CARRETERA SANTA RITA- YORO	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 009-SUPERVISION DE OBRAS DE LAS FALLAS EN CHANCAYA,CARRETERA SANTA RITA- YORO																			
				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	SURPERVISADA FALLA CHANCAYA EN LA CARRETERA SANTA RITA- YORO	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA																			
				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 016-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CONSTRUIDOS METROS LINEALES DE PUENTES	63	METRO	S	0.00	0.00	465,987.00	0.00	0.00	465,987.00	0.00	0.00	465,987.00	0.00	0.00	465,987.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		465,987.00	0.00		0.00	0.00		465,987.00			
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA																			
				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 016-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	SUPERVISADOS METROS LINEALES DE PUENTES	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,057.00	0.00	0.00	1,194,057.00	0.00	0.00	1,194,057.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		1,194,057.00	0.00		0.00	0.00		1,194,057.00			
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA JAGUA EN LEPAERA, LEMPIRA, GUARAJAMBALA EN CAMASCA, INTIBUCA Y LA REGINA EN EL NEGRITO, YORO																			
				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 017-CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA JAGUA EN LEPAERA LEMPIRA, GUARAJAMBALA EN CAMASCA INTIBUCA Y LA REGINA EN EL NEGRITO YORO.							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS	63	METRO	S	110.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					110.00		0.00	100.00		0.00	0.00		0.00	115.00		0.00			
Actividad Obra: 002-INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS																			
				Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	DICTAMENES EMITIDOS PARA CAMBIO DE UNIDAD, CAMBIO DE RUTA	30	DICTAMEN	S	175.00	0.00	0.00	185.00	0.00	181,749.00	179.00	0.00	229,514.00	165.00	0.00	174,858.00			
Total Actividad - Obra:					175.00		0.00	185.00		181,749.00	179.00		229,514.00	165.00		174,858.00			



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3




13/10/2015 11:32:02
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 7 de 19


Actividad Obra: 003-CONTROL OPERACIONAL DE VEHICULOS				Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	CERTIFICADOS OTORGADOS PARA LEGALIZAR LA CIRCULACIÓN DE LAS UNIDADES DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGAS	19	CERTIFICADO	S	8,840.00	0.00 0.00	4,590.00	0.00 198,958.00	4,578.00	0.00 160,098.00	3,136.00	0.00 173,664.00	12,304.00	0.00 532,720.00	139.19	0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:					8,840.00		0.00	4,590.00		198,958.00	4,578.00		160,098.00	3,136.00		173,664.00	12,304.00		532,720.00	139.19		0.00
Actividad Obra: 004-FISCALIZACION DEL TRANSPORTE																						
				Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	INSPECCIONES REALIZADAS PARA CONTROLAR LA CIRCULACIÓN DE LAS UNIDADES DEL TRANSPORTE DE PASAJERO Y DE CARGA	50	INSPECCION	S	600.00	0.00 0.00	132.00	0.00 76,218.00	109.00	0.00 75,974.00	97.00	0.00 54,598.00	338.00	0.00 206,790.00	56.33	0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:					600.00		0.00	132.00		76,218.00	109.00		75,974.00	97.00		54,598.00	338.00		206,790.00	56.33		0.00
Actividad Obra: 005-CONTROL DE SUBSIDIOS AL TRANSPORTE																						
				Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	VEHICULOS SUBSIDIADOS	277	SUBSIDIO	S	850.00	0.00 0.00	785.00	0.00 293,366.00	779.00	0.00 261,780.00	773.00	0.00 239,382.00	2,337.00	0.00 794,528.00	274.94	0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:					850.00		0.00	785.00		293,366.00	779.00		261,780.00	773.00		239,382.00	2,337.00		794,528.00	274.94		0.00
Actividad Obra: 002-OPERACIONES DE LA NAVEGACION AEREA																						
				Programa: 14-SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	VUELOS REALIZADAS	590	VUELO	S	23,900.00	0.00 0.00	0.00	0.00 412,999.00	0.00	0.00 680,905.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1,093,904.00	0.00	0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:					23,900.00		0.00	0.00		412,999.00	0.00		680,905.00	0.00		0.00	0.00		1,093,904.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003-SERVICIOS METEOROLOGICOS																						
				Programa: 14-SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	PRONOSTICOS DIARIOS REALIZADOS	586	PRONOSTICO	S	8,190.00	0.00 0.00	0.00	0.00 348,435.00	0.00	0.00 510,198.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 858,633.00	0.00	0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:					8,190.00		0.00	0.00		348,435.00	0.00		510,198.00	0.00		0.00	0.00		858,633.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003-APOYO TECNICO A ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES																						
				Programa: 15-APOYO PARA LA VIVIENDA SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A ALCALDIAS, ORGANIZACIONES QUE INTEGRAN EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA Y LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO	247	ATENCION	S	40.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:					40.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION																						
				Programa: 16-CONTROL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	INSTITUCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DICTAMINADAS EN SU DESEMPEÑO OPERATIVO	300	ORGANIZACION	S	3.00	0.00 0.00	3.00	0.00 301,963.00	3.00	0.00 312,380.00	3.00	0.00 320,135.00	9.00	0.00 934,478.00	300.00	0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:					3.00		0.00	3.00		301,963.00	3.00		312,380.00	3.00		320,135.00	9.00		934,478.00	300.00		0.00
Actividad Obra: 001-SUBSIDIOS AL TRANSPORTE URBANO																						
				Programa: 17-APOYO FINANCIERO AL TRANSPORTE URBANO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	SUBSIDIOS OTORGADOS PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE LAS TARIFAS, FAVORECIENDO A LOS USUARIOS	517	VEHICULO	S	206.00	0.00 0.00	0.00	0.00 976,500.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 10,716,275.00	0.00	0.00 11,692,775.00	0.00	0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:					206.00		0.00	0.00		976,500.00	0.00		0.00	0.00		10,716,275.00	0.00		11,692,775.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y REPARACION DE CENTROS DE EDUCACION																						
				Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	CENTROS DE EDUCACIÓN CONSTRUIDOS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CENTROS DE EDUCACION																						
				Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	CENTROS DE EDUCACIÓN SUPERVISADOS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION Y REPARACION DE CENTROS DE SALUD																						
				Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	CENTROS DE SALUD CONSTRUIDOS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00



Gestión: 2015

Página 8 de 19

Actividad Obra: 004-SUPERVISION DE CENTROS DE SALUD			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %	
01	CENTROS DE SALUD SUPERVISADOS	64	CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 009-REPARACION DE OBRAS VARIAS EN EDIFICACIONES PUBLICAS			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS REPARADAS	64	CUADRADO	S	45.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 010-SUPERVISION DE OBRAS VARIAS EN EDIFICACIONES PUBLICAS			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %	
01	REPARACION DE EDIFICACIONES PUBLICAS SUPERVISADAS	64	CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 013-CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TECNICO POMPILIO AGUILUZ MENA, OLANCHO			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %	
01	INSTITUTO TECNICO POMPILIO AGUILUZ MENA CONSTRUIDO	64	CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 020-CONSTRUCCION DE LA EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, MARCALA , LA PAZ			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %	
01	EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA DE MARCALA LA PAZ CONSTRUIDO	64	CUADRADO	S	241.00 0.00 0.00	434.00	0.00 1,762,228.00	80.00	0.00 0.00	83.00	0.00 3,122,918.00	597.00 0.00 4,885,146.00	247.72 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					241.00	0.00	1,762,228.00	80.00	0.00	83.00	3,122,918.00	597.00 4,885,146.00	247.72 0.00	
Actividad Obra: 021-SUPERVISION DE LA EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, MARCALA , LA PAZ			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %	
01	EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA MARCALA LA PAZ	64	CUADRADO	S	241.00 0.00 0.00	434.00	0.00 0.00	80.00	0.00 0.00	83.00	0.00 0.00	597.00 0.00 0.00	247.72 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					241.00	0.00	0.00	434.00	0.00	80.00	0.00	83.00 597.00	247.72 0.00	
Actividad Obra: 022-CONSTRUCCION DE LA EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, TOMALA, LEMPIRA			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %	
01	EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA DE TOMALA LEMPIRA CONSTRUIDO	64	CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	130.00	0.00 0.00	55.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1,570,780.00	185.00 0.00 1,570,780.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	55.00	0.00	0.00 1,570,780.00	185.00 1,570,780.00	
Actividad Obra: 023-SUPERVISION DE LA EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, TOMALA, LEMPIRA			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %	
01	EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA DE TOMALA LEMPIRA SUPERVISADO	64	CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	130.00	0.00 0.00	55.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	185.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	55.00	0.00	0.00 185.00	0.00 0.00	
Actividad Obra: 024-REPARACION DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DEL INSTITUTO 18 DE NOVIEMBRE DE CATACAMAS, OLANCHO			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS REPARADAS	64	CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	40.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00 40.00	0.00 0.00 0.00	
Actividad Obra: 025-REPARACION DEL TECHO DEL INSTITUTO 18 DE NOVIEMBRE DE CATACAMAS, OLANCHO			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS REPARADAS	64	CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	26.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00 0.00	0.00 0.00	
Actividad Obra: 026-CONTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS REPARADAS	64	CUADRADO	S	158.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	



r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 027-RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO, VALLE				Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONSTRUIDAS			64	CUADRADO		S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 028-CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA ALDEA DEL CHORRO GOASCORAN, VALLE				Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONSTRUIDAS			64	CUADRADO		S	130.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	18.00	0.00	697,906.00
Total Actividad - Obra:								130.00		0.00	92.00		0.00	20.00		0.00	18.00		697,906.00
Actividad Obra: 030-CONSTRUCCION DE TECHO DE LA ESCUELA URBANA MIXTA FRANCISCO MORAZAN EN SABANA GRANDE				Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONSTRUIDAS			64	CUADRADO		S	79.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								79.00		0.00	36.00		0.00	36.00		0.00	7.00		0.00
Actividad Obra: 031-CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL INSTITUTO DE LA FRATERNIDAD				Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONSTRUIDAS			64	CUADRADO		S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								0.01		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 032-CONSTRUCCION DE ETAPA # 1 DEL MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPTO. DE SANTA BARBARA				Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONSTRUIDAS			64	CUADRADO		S	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								105.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 033-CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA COMUNIDA DEL PALMO, MUNICIPIO DE LA ARADA				Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONSTRUIDAS			64	CUADRADO		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	38.00		0.00
Actividad Obra: 034-CONSTRUCCION DE EDIFICIO ABOGADO JUAN ORLANDO HERNANDEZ				Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONSTRUIDAS			64	CUADRADO		S	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								88.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	88.00		0.00
Actividad Obra: 035-CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD COMUNIDAD LAS CRUCITAS, MUNICIPIO DE EL NARANJITO				Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONSTRUIDAS			64	CUADRADO		S	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								74.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	44.00		0.00
Actividad Obra: 036-CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE CLINICA INFANTIL DEL CASCO URBANO MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO				Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	EDIFICIOS PUBLICOS CONSTRUIDOS			64	CUADRADO		S	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								105.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	63.00		0.00
Actividad Obra: 037-CONSTRUCCION DEL CESAMO DE LA ALDEA TEOXINTALES, MUNICIPALIDAD DE AZACUALPA				Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONSTRUIDAS			64	CUADRADO		S	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								53.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 038-CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YUENA UBICADO EN LEPAERA, LEMPIRA				Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	EDIFICIOS PUBLICOS CONSTRUIDOS			64	CUADRADO		S	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								53.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3




13/10/2015 11:32:02
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 10 de 19


Actividad Obra: 039-REPARACION DE CATEDRAL MUNICIPIO DE ILAMA			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	EDIFICACIONES PUBLICAS REPARADAS	64 CUADRADO	S	105.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Obra: 040-SUPERVISION DE LAS REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS Y TECHO DEL INSTITUTO 18 DE NOVIEMBRE DE CATACAMAS, OLANCHO																	
			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO SUPERVISADAS	64 CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Obra: 041-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES PUBLICAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE VALLE																	
			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE SUPERVISADAS	64 CUADRADO	S	295.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	85.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	71.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	156.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	52.88 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				295.00	0.00	0.00	85.00	0.00	71.00	0.00	156.00	0.00	52.88	0.00	0.00		
Actividad Obra: 042-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES PUBLICAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE STA. BARBARA																	
			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	OBRAS DE INFARESTRUTURA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SUPERVISADOS	64 CUADRADO	S	688.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	233.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	233.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	33.87 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00	233.00	0.00	33.87	0.00	0.00		
Actividad Obra: 043-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YUENA EN LEPAERA, LEMPIRA																	
			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SUPERVISADAS	64 CUADRADO	S	53.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Obra: 044-RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD , COSTA DE LOS AMATES, MUNICIPIO DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE																	
			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONSTRUIDAS	64 CUADRADO	S	118.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	65.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	53.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	333.199.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				118.00	0.00	0.00	65.00	0.00	53.00	0.00	333.199.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
Actividad Obra: 002-ESTUDIO Y DISEÑO DE AEROPUERTOS SECUNDARIOS DEL PAIS																	
			Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE AEROPUERTOS SECUNDARIOS DEL PAIS	38 EVALUACION	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Obra: 016-REHABILITACION DE PISTAS EN AEROPUERTOS																	
			Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 001-LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS S								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	AEROPUERTOS REHABILITADOS	63 METRO	S	0.01 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Obra: 021-SUPERVISION EN AEROPUERTOS																	
			Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 001-LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS S								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	AEROPUERTOS REHABILITADOS SUPERVISADOS	63 METRO	S	0.01 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Obra: 001-AMPLIACION DEL AEROPUERTO DE TONCONTIN																	
			Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 004-AMPLIACION DEL AEROPUERTO TONCONTIN								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	PAGO DE INDEMNIZACIÓN	550 PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE COLOCACION DE GAVIONES																	
			Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	GAVIONES COLOCADOS	65 METRO CUBICO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



r_epr_ins_res_aob


Página 11 de 19

Actividad Obra: 004-CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y DRAGADO			Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	MATERIAL EXTRAIDO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAUSE	65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 005-CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES Y VADOS			Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	CAJA PUENTE Y VADOS CONSTRUIDOS	63	METRO	S	399.81	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	174.81	0.00	0.00	574.62	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					399.81		0.00	225.00		0.00	174.81		0.00	574.62		0.00
Actividad Obra: 006-SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA			Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	GAVIONES, CANALIZACION Y DRAGADO SUPERVISADOS	65	METRO CUBICO	S	399.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					399.81		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 007-CONSTRUCCION DE VADO EN EL OBRAJE DE LINACA, CHOLUTECA			Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	VADO CONSTRUIDO	65	METRO CUBICO	S	68.33	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	13.41	0.00	0.00	143.82	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					68.33		0.00	117.00		0.00	13.41		0.00	143.82		0.00
Actividad Obra: 008-SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE VADO EN EL OBRAJE DE LINACA, CHOLUTECA			Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	VADO SUPERVISADO	65	METRO CUBICO	S	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					27.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 009-CONSTRUCCION DE VADO QUEBRADA EL BASILAR,CASERIO EL BRASILAR, ALDEA LA TRINIDAD MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPTO. DE CHOLUTECA			Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	VADO CONSTRUIDO	65	METRO CUBICO	S	68.33	0.00	0.00	97.81	0.00	0.00	32.60	0.00	0.00	163.01	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					68.33		0.00	97.81		0.00	32.60		0.00	163.01		0.00
Actividad Obra: 010-SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE VADO QUEBRADA EL BASILAR, CASERIO EL BRASILAR,ALDEA LA TRINIDAD,MUNICIPIO DE OROCUINA,DEPTO DE CHOLUTECA			Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	VADO SUPERVISADO	65	METRO CUBICO	S	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					27.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-OBRAS DE DRAGADO,CANALIZACION DE CAUSES,REPRESA NACAOME			Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 003-SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS EN EL PAIS (POR ADMON.)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	MATERIAL EXTRAIDO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAUSE	65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PAVIMENT. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.64		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA PAVIMENT.CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SUPERVISADAS	53	KILÓMETRO	S	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.64		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR CONSTRUIDAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00



r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 004-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRAR)				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR SUPERVISADAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILOMETRO	S	6.01	0.00	0.00	3.39	0.00	14,743,926.00	0.77	0.00	16,992,191.00	0.18	0.00	11,543,788.00
Total Actividad - Obra:					6.01		0.00	3.39		14,743,926.00	0.77		16,992,191.00	0.18		11,543,788.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SUPERVISADAS	53	KILOMETRO	S	6.01	0.00	0.00	3.39	0.00	0.00	0.77	0.00	1,423,988.00	0.18	0.00	2,862,969.00
Total Actividad - Obra:					6.01		0.00	3.39		0.00	0.77		1,423,988.00	0.18		2,862,969.00
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS																
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR CONSTRUIDAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 004-SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS																
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR SUPERVISADAS	64	CUADRADO	S	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.21		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 009-PROYECTO DE AGUAS NEGRAS, VILLANUEVA-SUYAPA, DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN																
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR CONSTRUIDAS	64	CUADRADO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 010-SUPERVISION DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS, VILLANUEVA-SUYAPA, DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN																
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR SUPERVISADAS.	64	CUADRADO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 016-PAVIMENTACION CASCO URBANO DE CATACAMAS, OLANCHO																
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADO	53	KILOMETRO	S	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670,633.00	0.00	0.00	95,293.00	0.00	0.00	1,451,986.00
Total Actividad - Obra:					0.25		0.00	0.00		4,670,633.00	0.00		95,293.00	0.00		1,451,986.00
Actividad Obra: 023-SUPERVISIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CASCO URBANO DE CATACAMAS, OLANCHO																
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SUPERVISADAS.	53	KILOMETRO	S	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	589,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,494.00
Total Actividad - Obra:					0.96		0.00	0.00		589,833.00	0.00		0.00	0.00		1,199,494.00
Actividad Obra: 024-APOYO AGUAS POTABLES DEL MUNICIPIO DE MANGULILE, OLANCHO																
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADOS	53	KILOMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 025-CARRETERAS SANTA BARBARA																
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILOMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00



r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 026-PROYECTOS DE CONFORMACION DE CALLES DE TIERRA Y PAVIMENTACION EN MUNICIPIO DE SANTA BARBARA				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 027-REMODELACION DE KIOSKO UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADO	53	KILÓMETRO	S	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 028-PAVIMENTACION DE 2 KILOMETROS EN EL MUNICIPIO DE PROTECCION, SANTA BARBARA				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 029-CONSTRUCCION DE BOULEVARD, MUNICIPIO DE ATIMA, SANTA BARBARA				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	81.82
Total Actividad - Obra:					0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	81.82
Actividad Obra: 030-COMPRA DE FUENTE DE AGUA, JUNTA DE AGUA NUEVA CELILAC, SANTA BARBARA				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADO	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 031-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS DE TRATAMIENTO EN LA COL. EL ROSARIO, MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADO	53	KILÓMETRO	S	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 032-CONSTRUCCION DE PUENTE BALNEARIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE SANTA RITA				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	CALEES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADOS	53	KILÓMETRO	S	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 033-REPARACION PUENTE DE HAMACA SOBRE EL RIO ULUA MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PAVIMENTADAS.	53	KILÓMETRO	S	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 034-CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, YORO				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADOS	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 035-OBRAS VARIAS				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PAVIMENTADAS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 036-PROYECTO DE CONFORMACION DE CALLES DE TIERRA Y PAVIMENTACION EN MUNICIPIO DE LA PAZ				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



13/10/2015 11:32:02
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 14 de 19

Actividad Obra: 037-PROYECTO DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CORAY, VALLE															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS.	53 KILÓMETRO	S	0.24	0.00 0.00	0.18	0.00 1,872,309.00	0.05	0.00 0.00	0.05	0.00 126,363.00	0.28	0.00 1,998,672.00	116.67	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.24	0.00 0.00	0.18	0.00 1,872,309.00	0.05	0.00 0.00	0.05	0.00 126,363.00	0.28	0.00 1,998,672.00	116.67	0.00 0.00
Actividad Obra: 038-PROYECTO DE PAVIMENTACION EN BARRIOS Y COLONIAS DE NACAOME, VALLE															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53 KILÓMETRO	S	0.51	0.00 0.00	0.51	0.00 3,751,058.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.51	0.00 3,751,058.00	100.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.51	0.00 0.00	0.51	0.00 3,751,058.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.51	0.00 3,751,058.00	100.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 039-MANTENIMIENTO DE CARRETERA TERCIARIA 13 KILOMETROS DE GRACIAS, GUANTEQUE,QUELACASQUE Y OJO DE AGUA															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53 KILÓMETRO	S	0.01	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.01	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 040-MANTENIMIENTO DE CARRETERA SAN SEBASTIAN A RANCHO PERICON 10 KILOMETROS															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53 KILÓMETRO	S	0.01	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.01	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 041-MANTENIMIENTO DE SAN MANUEL A SAN ANTONIO 6 KILOMETROS															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53 KILÓMETRO	S	0.01	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.01	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 042-REPARACION CARRETERA LEPAERA HASTA LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53 KILÓMETRO	S	0.01	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.01	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 043-REPARACION CARRETERA LEPAERA HASTA EL RIO JAGUA															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53 KILÓMETRO	S	0.01	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.01	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 044-REPARACION CARRETERA LEPAERA CEMENTERA															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53 KILÓMETRO	S	0.01	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.01	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 045-REPARACION CARRETERA LAS FLORES, LEMPIRA A MONTE DE LA VIRGEN															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53 KILÓMETRO	S	0.01	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.01	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 046-PROYECTO DE CONFORMACION DE CALLES DE TIERRA BARRIO EL REPARTO, BUENOS AIRES, LOS PINOS Y VILLA NUEVA , MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53 KILÓMETRO	S	0.01	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.01	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 047-CONSTRUCCION VADO DE LA GUARUMA, CONCEPCION DE MARIA															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53 KILÓMETRO	S	0.01	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.01	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



13/10/2015 11:32:02
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 15 de 19

Actividad Obra: 048-PAVIMENTACION DE 240 METROS EN EL TRIUNFO, CHOLUTECA																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3							
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%					
01	CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PAVIMENTADAS.	53	KILÓMETRO	S	0.23	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	1,420,123.00	0.40	0.00	1,420,123.00	173.91	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.23		0.00	0.10		0.00	0.15		0.00	0.15		1,420,123.00	0.40		1,420,123.00	173.91		0.00
Actividad Obra: 049-PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE NAMACIGUE, CHOLUTECA																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3							
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%					
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 050-CONSTRUCCION ROTONDA EN LA SALIDA A SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3							
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%					
01	CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PAVIMENTADAS.	53	KILÓMETRO	S	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.30		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 051-PAVIMENTACION DE MONJARAS, MARCOVIA																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3							
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%					
01	CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PAVIMENTADAS.	53	KILÓMETRO	S	0.23	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,882.00	0.23	0.00	1,267,882.00	100.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.23		0.00	0.23		0.00	0.00		0.00	0.00		1,267,882.00	0.23		1,267,882.00	100.00		0.00
Actividad Obra: 052-CONSTRUCCION DE VADO EN EL OBRAJE DE LINACA, CHOLUTECA																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3							
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%					
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 053-CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LOS HATILLOS DE LINACA, CHOLUTECA																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3							
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%					
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 054-REPARACION DE CARRETERA SECUNDARIA ENTRE TAPATOCA Y CAPULIN, CHOLUTECA																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3							
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%					
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 055-REPARACION DE CARRETERA SECUNDARIA DE SAN BENITO NUEVO A LOS TERRENOS 3.5 KM, CONCEPCION DE MARIA, CHOLUTECA, CHOLUTECA																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3							
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%					
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 056-REPARACION DE CARRETERA DE COFRADIA A LA GUARUMA 3 KM, CONCEPCION DE MARIA, CHOLUTECA																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3							
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%					
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 057-REPARACION DE CARRETERA DE ARADITOS A LAS MARIAS 6 KM, OROCUINA, CHOLUTECA																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3							
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%					
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 058-REPARACION DE CARRETERA DE LAS PAPAYAS AL BAJIO, GUAYABAL, LAS MARIAS HASTA MORAMULCA, SAN ISIDRO, CHOLUTECA																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3							
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%					
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



13/10/2015 11:32:02
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 16 de 19

Actividad Obra: 059-REPARACION DE CARRETERA DE LAS MARIAS A SAN JUDAS, EL CORPUS, CHOLUTECA																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53 KILÓMETRO	S	0.01	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 060-REPARACION DE CARRETERA DE CHICHIGUAS A LAS MONTAÑAS, EL CORPUS, CHOLUTECA																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53 KILÓMETRO	S	0.01	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 061-SUPERVISION DEL APOYO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MANGULILE, DEPTO. DE OLANCHO																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SUPERVISADAS	53 KILÓMETRO	S	0.01	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 062-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SANTA BARBARA																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SUPERVISADAS	53 KILÓMETRO	S	0.01	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 063-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE VALLE																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SUPERVISADAS	53 KILÓMETRO	S	0.72	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 719,999.00	0.00	0.00 719,999.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,999.00	0.00	719,999.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 064-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE CHOLUTECA																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PAVIMENTADAS.	53 KILÓMETRO	S	0.76	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 065-CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL INSTITUTO LA FRATERNIDAD																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PAVIMENTADAS	53 KILÓMETRO	S	0.09	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 066-SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL INSTITUTO LA FRATERNIDAD																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SUPERVISADAS	53 KILÓMETRO	S	0.09	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 067-PROYECTO DE ELECTRIFICACION PARALELA A LA CA-5 SUR A LA ALTURA DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE VALLE																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PAIS.	53 KILÓMETRO	S	0.24	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 068-SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL INSTITUTO FELIPE AGUSTINUS, MUNICIPIO DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE VALLE																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	CALLES CON CONCREWTO HIDRAULICO SUPERVISADAS	53 KILÓMETRO	S	0.01	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION,REMODELACION Y REPARACION DE PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS, REMODELADAS Y REPARADAS	64 CUADRADO	S	718.00	0.00 0.00	0.00	499.00 0.00	0.00	167.00 0.00	0.00	2,465,554.00	833.00 0.00	3,411,966.00	116.02 0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				718.00	0.00	0.00	499.00	0.00	167.00	0.00	2,465,554.00	833.00	3,411,966.00	116.02	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



13/10/2015 11:32:02
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 17 de 19

Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION,REMODELACION Y REPARACION DE PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS SUPERVISADAS	64 CUADRADO	S	718.00 0.00 0.00	499.00 0.00 0.00	167.00 0.00 0.00	167.00 0.00 0.00	167.00 0.00 0.00	833.00 0.00 0.00	116.02 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:				718.00 0.00 0.00	499.00 0.00 0.00	167.00 0.00 0.00	167.00 0.00 0.00	167.00 0.00 0.00	833.00 0.00 0.00	116.02 0.00 0.00						
Actividad Obra: 016-PROYECTO DE ILUMINACION DEL ESTADIO ANGEL AUGUSTO MARTINEZ,DE SAN LORENZO, VALLE																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS REMODELADAS Y REPARADAS	64 CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	320.32 0.00 0.00	320.32 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	320.32 0.00 0.00	320.32 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
Actividad Obra: 017-ENGRAMILLADO DEL CAMPO MUNICIPAL DE GOASCORAN, VALLE																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS, REMODELADAS Y REPARADAS	53 KILÓMETRO	S	916.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:				916.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
Actividad Obra: 018-ENGRAMILLADO DEL CAMPO VALLE DE NACAOME, VALLE																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS REMODELADAS Y REPARADAS	64 CUADRADO	S	0.01 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:				0.01 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
Actividad Obra: 019-REMODELACION DE PARQUE CASCO URBANO MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS, REMODELADAS Y REPARADAS	64 CUADRADO	S	178.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:				178.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
Actividad Obra: 020-CONSTRUCCION DE CRECO PERIMETRAL Y GRADAS DE ACCESO CENTRO SOCIAL EN VICTORIA Y NIVELACION DE CAMPO DE FUTBOL LAGUNA INEA, MUNICIPIO DE COLINAS																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS REMODELADAS Y REPARADAS	64 CUADRADO	S	183.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	183.00 0.00 0.00	183.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:				183.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	183.00 0.00 0.00	183.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00						
Actividad Obra: 021-CONSTRUCCION PARQUE BERLIN, MUNICIPIO DE ATIMA																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS, REMODELADAS Y REPARADAS	64 CUADRADO	S	250.00 0.00 0.00	50.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	20.00 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:				250.00 0.00 0.00	50.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	20.00 0.00 0.00						
Actividad Obra: 022-CONSTRUCCION PARQUE EN LA ALDEA LA VEGA, MUNICIPIO DE OJUEA																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS, REMODELADAS Y REPARADAS	64 CUADRADO	S	150.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:				150.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
Actividad Obra: 023-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SANTA BARBARA																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS SUPERVISADAS	64 CUADRADO	S	0.01 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:				0.01 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
Actividad Obra: 024-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS, REMODELADAS Y REPARADAS	64 CUADRADO	S	333.00 0.00 0.00	167.00 0.00 898,182.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	167.00 0.00 898,182.00	50.15 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:				333.00 0.00 0.00	167.00 0.00 898,182.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	167.00 0.00 898,182.00	50.15 0.00 0.00						
Actividad Obra: 025-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS SUPERVISADAS	64 CUADRADO	S	333.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 119,188.00	0.00 0.00 119,188.00	0.00 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:				333.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 119,188.00	0.00 0.00 119,188.00	0.00 0.00 0.00						



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



13/10/2015 11:32:02
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 18 de 19

Actividad Obra: 001-OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS												
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	CALLES PAVIMENTADAS EN ZONAS URBANAS			53	KILÓMETRO	S	2.98	0.00	0.00	1.68	0.00	13,205,456.00	0.84	0.00	13,944,740.00	0.51	0.00	11,668,738.00	3.03	0.00	38,818,934.00	101.68	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:						2.98		0.00	1.68		13,205,456.00	0.84		13,944,740.00	0.51		11,668,738.00	3.03		38,818,934.00	101.68		0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS												
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	SUPERVISADAS LAS PAVIMENTACIONES DE CALLES EN ZONAS URBANAS			53	KILÓMETRO	S	2.98	0.00	0.00	1.68	0.00	1,283,384.00	0.84	0.00	351,895.00	0.51	0.00	943,731.00	3.03	0.00	2,579,010.00	101.68	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:						2.98		0.00	1.68		1,283,384.00	0.84		351,895.00	0.51		943,731.00	3.03		2,579,010.00	101.68		0.00	
Actividad Obra: 001-DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--												
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA			550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	N	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,435.00	0.00	0.00	2,962,130.00	0.00	0.00	1,048,473.00	0.00	0.00	4,870,038.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:						1.00		0.00	0.00		859,435.00	0.00		2,962,130.00	0.00		1,048,473.00	0.00		4,870,038.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-CANALIZACIONES (SEPLAN)												
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CANALIZACIONES PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA			65	METRO CUBICO	S	172,292.00	0.00	0.00	6,003.00	0.00	823,832.00	20,505.00	0.00	509,032.00	0.00	0.00	26,508.00	0.00	1,332,864.00	15.39	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:						172,292.00		0.00	6,003.00		823,832.00	20,505.00		509,032.00	0.00		26,508.00		1,332,864.00	15.39		0.00		
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE CANALIZACIONES				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-CANALIZACIONES (SEPLAN)												
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CANALIZACIONES PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA			65	METRO CUBICO	S	249,000.00	0.00	0.00	6,003.00	0.00	0.00	20,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,508.00	0.00	0.00	10.65	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:						249,000.00		0.00	6,003.00		0.00	20,505.00		0.00	0.00		26,508.00		0.00	10.65		0.00		
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE ESPIGONES DE GAVIÓN				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESPIGONES DE GAVION (SEPLAN)												
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ESTRUCTURAS DE GABIÓN PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA			65	METRO CUBICO	S	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,427,527.00	6,788.00	0.00	7,041,760.00	3,225.00	0.00	0.00	10,013.00	0.00	12,266,087.00	166.88	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:						6,000.00		0.00	0.00		4,427,527.00	6,788.00		7,041,760.00	3,225.00		0.00		10,013.00		12,266,087.00	166.88		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE ESPIGONES DE GAVIÓN				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESPIGONES DE GAVION (SEPLAN)												
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ESTRUCTURAS DE GABIÓN PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA			65	METRO CUBICO	S	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,463.00	6,788.00	0.00	156,463.00	3,225.00	0.00	0.00	10,013.00	0.00	369,926.00	166.88	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:						6,000.00		0.00	0.00		213,463.00	6,788.00		156,463.00	3,225.00		0.00		10,013.00		369,926.00	166.88		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ALCANTARILLAS (SEPLAN)												
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLAS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA			63	METRO	S	45.00	0.00	0.00	34.00	0.00	210,412.00	26.00	0.00	827,915.00	3.00	0.00	0.00	63.00	0.00	1,038,327.00	140.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:						45.00		0.00	34.00		210,412.00	26.00		827,915.00	3.00		0.00		63.00		1,038,327.00	140.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE ALCANTARILLAS				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ALCANTARILLAS (SEPLAN)												
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLAS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA			63	METRO	S	45.00	0.00	0.00	34.00	0.00	94,000.00	26.00	0.00	39,094.00	3.00	0.00	0.00	63.00	0.00	133,094.00	140.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:						45.00		0.00	34.00		94,000.00	26.00		39,094.00	3.00		0.00		63.00		133,094.00	140.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE CONTENCIÓN				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-BORDOS DE CONTENCION RIO BLANCO MARGEN DERECHA POTRERILLOS (SEPLAN)												
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BORDOS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA			65	METRO CUBICO	S	96,000.00	0.00	0.00	116,456.00	0.00	6,255,143.00	47,732.00	0.00	2,964,917.00	27,564.00	0.00	0.00	191,752.00	0.00	9,220,060.00	199.74	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:						96,000.00		0.00	116,456.00		6,255,143.00	47,732.00		2,964,917.00	27,564.00		0.00		191,752.00		9,220,060.00	199.74		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE BORDOS DE CONTENCIÓN				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-BORDOS DE CONTENCION RIO BLANCO MARGEN DERECHA POTRERILLOS (SEPLAN)												
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BORDOS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA			65	METRO CUBICO	S	96,000.00	0.00	0.00	116,456.00	0.00	69,333.00	47,732.00	0.00	110,302.00	27,564.00	0.00	0.00	191,752.00	0.00	179,635.00	199.74	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:						96,000.00		0.00	116,456.00		69,333.00	47,732.00		110,302.00	27,564.00		0.00		191,752.00		179,635.00	199.74		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



13/10/2015 11:32:02
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 001-REGULARIZACIÓN EXTEMPORANEA DE ANTICIPOS Y PAGOS DE AÑOS ANTERIORES					Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES					Sub Programa: 00--					Proyecto: 006-OBRAS PRIORITARIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO CHAMELECON PUEBLO A CHOLOMA (CEVS)(OPEC 823-P)									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo					
01	REGULARIZACIÓN DE PROYECTOS DE AÑOS ANTERIORES	149	INFORME	S		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		

Actividad Obra: 001-OBRAS Y MEJORAMIENTO DE PROTECCION VIAL					Programa: 23-PROTECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo					
01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S		5.87	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:						5.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Total Institución:						676,223.02		0.00		253,747.30		181,829,319.00		156,872.17		374,128,070.00		67,811.71		77,542,658.00		478,431.18	70.75	
Totales del Reporte:						676,223.02		0.00		253,747.30		181,829,319.00		156,872.17		374,128,070.00		67,811.71		77,542,658.00		478,431.18		