



ALCALDIA MUNICIPAL
CHOLULTECA, CHOLULTECA
 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MES DE ABRIL AÑO 2020

| N. | Encargado | Sector -Subsector | Nombre del Proyecto | Ubicación del Proyecto | Propósito | Descripción del Proyecto | Alcance del Proyecto | Impacto Ambiental | Impacto en el terreno y asentamientos | Fuentes de Financiamiento | Presupuesto del Proyecto | Fecha de Aprobación del Proyecto | Estado de Proyecto Actual | Costo de finalización | Fecha de finalización del Proyecto | Relacion de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral | Variación en el costo total del proyecto | Variaciones en el alcance y duración del proyecto | Razones de los cambios antes mencionados |
|----|----------------------------|-------------------|---|---|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|--|---|--|
| 1 | Oscar Antonio Martínez | Sector Vial | Alquiler de equipo pesado para Reconstrucción de calles no pavimentadas | Barrio el Estruendo, Nueva Esperanza , Lotificación Carranza | Mejoramiento del Distrito de la Ciudad | Consiste en la reconstrucción de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 147,200.00 | 20 de Abril | Finalizado | L 147,200.00 | 30 de Abril | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 2 | Nestor Marcelo Lainez | Sector Vial | Alquiler de equipo pesado para Reconstrucción de calles no pavimentadas | Barrio el Estruendo, Nueva Esperanza , Lotificación Carranza y C2, Inmiciada Conexión | Mejoramiento del Distrito de la Ciudad | Consiste en la reconstrucción de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 68,240.00 | 18 de Abril | Finalizado | L 68,240.00 | 30 de Abril | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 3 | Adolfo Jose Rodriguez | Sector Vial | Alquiler de equipo pesado para Construcción de Alcantarillado Sanitario | Barrio Nueva Esperanza | Mejorar las condiciones de salubridad de los diferentes barrios de la Ciudad de Cholultecá | Mejorar la calidad de vida y autoestima de la población | Consiste en Ampliar el sistema de Alcantarillado de la Ciudad de Cholultecá a barrios que lo requieran | Al carecer de un sistema de alcantarillado, la mayoría de heces fecales y aguas residuales van dirigidos a suelos abiertos o subterráneos, a través de las llamadas fosas sépticas o rios , ocasionando contaminación a la Flora y Fauna | N/A | Fondos Municipales | L 44,800.00 | 21 de Abril | Finalizado | L 44,800.00 | 30 de Abril | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 4 | Julio Cesar Aguilera | Sector Vial | Alquiler de equipo pesado para Construcción de Alcantarillado Sanitario | Barrio el Estruendo | Mejorar las condiciones de salubridad de los diferentes barrios de la Ciudad de Cholultecá | Mejorar la calidad de vida y autoestima de la población | Consiste en Ampliar el sistema de Alcantarillado de la Ciudad de Cholultecá a barrios que lo requieran | Al carecer de un sistema de alcantarillado, la mayoría de heces fecales y aguas residuales van dirigidos a suelos abiertos o subterráneos, a través de las llamadas fosas sépticas o rios , ocasionando contaminación a la Flora y Fauna | N/A | Fondos Municipales | L 9,840.00 | 18 de Abril | Finalizado | L 9,840.00 | 19 de Abril | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 5 | Angela Maria Portillo Cruz | Sector Vial | Servicio y suministro de material para reconstrucción de calles no pavimentadas | Lotificación Carranza, Nueva Esperanza y el Estruendo | Mejoramiento del Distrito de la Ciudad | Consiste en la reconstrucción de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 152,800.00 | 20 de Abril | Finalizado | L 152,800.00 | 30 de Abril | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 6 | Melvin Abel Mendez | Sector Vial | Servicio y suministro de material para reconstrucción de calles no pavimentadas | Lotificación Carranza, Nueva Esperanza y el Estruendo | Mejoramiento del Distrito de la Ciudad | Consiste en la reconstrucción de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 61,200.00 | 18 de Abril | Finalizado | L 61,200.00 | 30 de Abril | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 7 | Jose Napobon Lainez | Sector Vial | Servicio y suministro de material para reconstrucción de calles no pavimentadas | Lotificación Carranza, Nueva Esperanza y el Estruendo | Mejoramiento del Distrito de la Ciudad | Consiste en la reconstrucción de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 34,200.00 | 21 de Abril | Finalizado | L 34,200.00 | 30 de Abril | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 8 | Oscar Orlando Baquedano | Sector Vial | Servicio y suministro de material para reconstrucción de calles no pavimentadas | Lotificación Carranza, Nueva Esperanza y el Estruendo | Mejoramiento del Distrito de la Ciudad | Consiste en la reconstrucción de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 51,600.00 | 20 de Abril | Finalizado | L 51,600.00 | 30 de Abril | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 9 | Oscar Emilio Martínez | Sector Vial | Servicio y suministro de material para reconstrucción de calles no pavimentadas | Lotificación Carranza, Nueva Esperanza y el Estruendo | Mejoramiento del Distrito de la Ciudad | Consiste en la reconstrucción de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 52,200.00 | 20 de Abril | Finalizado | L 52,200.00 | 30 de Abril | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 10 | Carlos Alberto Reyes | Sector Vial | Servicio y suministro de material para reconstrucción de calles no pavimentadas | Lotificación Carranza, Nueva Esperanza y el Estruendo | Mejoramiento del Distrito de la Ciudad | Consiste en la reconstrucción de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 61,800.00 | 18 de Abril | Finalizado | L 61,800.00 | 30 de Abril | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 11 | Oscar Emilio Martínez | Sector Vial | Servicio y suministro de material para reconstrucción de calles no pavimentadas | Lotificación Carranza, Nueva Esperanza y el Estruendo | Mejoramiento del Distrito de la Ciudad | Consiste en la reconstrucción de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 25,200.00 | 20 de Abril | Finalizado | L 25,200.00 | 30 de Abril | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 12 | Jose Napobon Lainez | Sector Vial | Servicio y suministro de material para reconstrucción de calles no pavimentadas | Lotificación Carranza, Nueva Esperanza y el Estruendo | Mejoramiento del Distrito de la Ciudad | Consiste en la reconstrucción de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 7,800.00 | 23 de Abril | Finalizado | L 7,800.00 | 29 de Abril | Acertado | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------|---|---|--------------------------------------|--|---------------------------|---|-----|--------------------|---|------------|-------------|------------|---|------------|-------------|----------|-----|-----|-----|
| 13 | Rolando Valladares Galo | Sector Vial | Servicio y suministro de material para reconstrucción de calles no pavimentadas | Lotificación Carranza, Nueva Esperanza y el ESTRUENDO | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en la reconstrucción de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L | 13,800.00 | 20 de Abril | Finalizado | L | 13,800.00 | 30 de Abril | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 14 | Jose Napoleon Lainez | Sector Vial | Servicio y suministro de material para reconstrucción de calles no pavimentadas | Lotificación Carranza, Nueva Esperanza y el ESTRUENDO | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en la reconstrucción de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L | 58,800.00 | 13 de Abril | Finalizado | L | 58,800.00 | 30 de Abril | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 15 | Leonardo Ernesto Salgado | Sector Vial | Servicio y suministro de material para reconstrucción de calles no pavimentadas | Lotificación Carranza, Nueva Esperanza y el ESTRUENDO | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en la reconstrucción de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L | 109,200.00 | 13 de Abril | Finalizado | L | 109,200.00 | 30 de Abril | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 16 | Constructora Osorio Brihuela S. de R.L | Sector Vial | Alquiler de equipo pesado para Reconstrucción de calles no pavimentadas | Lotificación Carranza, y el ESTRUENDO | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en la reconstrucción de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L | 60,480.00 | 23 de Abril | Finalizado | L | 60,480.00 | 30 de Abril | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 17 | Constructora Osorio Brihuela S. de R.L | Sector Vial | Alquiler de equipo pesado para Reconstrucción de calles no pavimentadas | Lotificación Carranza, y el ESTRUENDO | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en la reconstrucción de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L | 24,500.00 | 23 de Abril | Finalizado | L | 24,500.00 | 30 de Abril | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 18 | Constructora Osorio Brihuela S. de R.L | Sector Vial | Alquiler de equipo pesado para Reconstrucción de calles no pavimentadas | Lotificación Carranza, y el ESTRUENDO | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en la reconstrucción de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L | 24,968.00 | 23 de Abril | Finalizado | L | 24,968.00 | 30 de Abril | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 19 | Constructora Osorio Brihuela S. de R.L | Sector Vial | Servicio y suministro de material para reconstrucción de calles no pavimentadas | Lotificación Carranza, Nueva Esperanza y el ESTRUENDO | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en la reconstrucción de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L | 7,800.00 | 29 de Abril | Finalizado | L | 7,800.00 | 30 de Abril | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 20 | Constructora Osorio Brihuela S. de R.L | Sector Vial | Servicio y suministro de material para reconstrucción de calles no pavimentadas | Lotificación Carranza, Nueva Esperanza y el ESTRUENDO | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en la reconstrucción de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L | 6,000.00 | 29 de Abril | Finalizado | L | 6,000.00 | 30 de Abril | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 21 | Wilson Alberto Pereira | Sector Vial | Construcción de Concreto Hidráulico | Barrio Aterriaje | Mejoramiento Vial Urbano | Compra de 800 bolsas de Cemento para Pavimentación | Cumplir con lo proyectado | Al tener calles no pavimentadas perjudica a la salud el polvo provocando enfermedades respiratorias | N/A | Fondos Municipales | L | 110,400.00 | 16 de Abril | Finalizado | L | 110,400.00 | 16 de Abril | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 22 | Wilson Alberto Pereira | Sector Vial | Construcción de Concreto Hidráulico | Col. Inmaculada Concepción | Mejoramiento Vial Urbano | Compra de 800 bolsas de Cemento para Pavimentación | Cumplir con lo proyectado | Al tener calles no pavimentadas perjudica a la salud el polvo provocando enfermedades respiratorias | N/A | Fondos Municipales | L | 110,400.00 | 16 de Abril | Finalizado | L | 110,400.00 | 16 de Abril | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 23 | Wilson Alberto Pereira | Sector Vial | Construcción de Concreto Hidráulico | Col. Inmaculada Concepción | Mejoramiento Vial Urbano | Compra de 800 bolsas de Cemento para Pavimentación | Cumplir con lo proyectado | Al tener calles no pavimentadas perjudica a la salud el polvo provocando enfermedades respiratorias | N/A | Fondos Municipales | L | 110,401.00 | 16 de Abril | Finalizado | L | 110,401.00 | 16 de Abril | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 24 | Wilson Alberto Pereira | Sector Vial | Construcción de Concreto Hidráulico | Col. Inmaculada Concepción | Mejoramiento Vial Urbano | Compra de 800 bolsas de Cemento para Pavimentación | Cumplir con lo proyectado | Al tener calles no pavimentadas perjudica a la salud el polvo provocando enfermedades respiratorias | N/A | Fondos Municipales | L | 110,402.00 | 20 de Abril | Finalizado | L | 110,402.00 | 20 de Abril | Acertado | N/A | N/A | N/A |

Jose Ernesto Nuñez
Ingeniero Municipal