

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
Departamento de Obras Públicas
EJECUCIÓN DE PROYECTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (JUNIO)



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	ACONDICIONAMIENTO ANTIGUO TALLER DE CARPINTERIA ESCUELA TALLER, DONDE FUNCIONARA LA UNIDAD DE LA JUVENTUD, SERVICIOS PUBLICOS Y LABORATORIO DE INFORMATICA.	02/09/2019		Ejecutado con personal de la Alcaldía	94.0%	100%	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
2	REPARACION Y BACHEO DE LA CIUDAD PRIMERA PARTE AÑO 2020	01/02/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	2.0%	-	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
3	CERCO PERIMETRAL PARQUEO MUNICIPAL	17/02/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	27.0%	100%	L. -	L. -	EN EJECUCION
4	REPARACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO QUE CONDUCE DESDE BAZAR MALDONADO A HOTEL AMERICA INC	29/02/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	95.0%	100%	L. -	L. -	EN EJECUCION
5	REMODELACION EDIFICIO ANEXO ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA			Ejecutado con personal de la Alcaldía	65.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION


 Ing. Lasterenia Isabel Fonseca
 Jefe Interino de Obras Públicas
 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA