



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax. (+504) 2655-5090



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE JULIO 2020

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara	Infraestructura Vial	Construcción de puente Quebrada Los Cholos.	Aldea El Carmen Lepaera	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la transeúntes denominada del municipio Los Cholos de Lepaera, ubicado entre Lempira, El Cimiento y mejorando la infraestructura municipal de vial de la zona Lepaera las Rural para un acceso para desplazamiento de la gente o y seguridad pueda personal de los ciudadanos.	El proyecto consiste en la construcción del Puente en la quebrada denominada Los Cholos de Lepaera, ubicado entre Lempira, El Cimiento y mejorando la infraestructura municipal de vial de la zona Lepaera las Rural para un acceso para desplazamiento de la gente o y seguridad pueda personal de los ciudadanos.	Por el momento apenas se está iniciando el proyecto, lleva un avance significativo ya que se tienen construidas las bases de la obra general, faltando la cimentación.	Ya iniciado la estructura física se verá el impacto ambiental que causa el proyecto, por el momento solo el ruido y la limpieza del área se ha hecho.	en esta zona por el momento y de acuerdo a la naturaleza del proyecto no se ha detectado ningún impacto que se considere relevante, pero si ha afectado la presencia del COVID-19 en el municipio.	Municipalidad, Gob. Central	L.308,180.09	Diciembre de 2019	En Proceso 53.60% + 20.93% del mes de Julio	L.308,180.09	Mayo de 2020	el proyecto lleva un buen avance pero por motivos de la Pandemia COVID-19 el proyecto se ha atrasado su construcción, pero en estos momentos se le está dando continuidad, solo esperando que el encofrado lleve su tiempo para desencofrar	la Unica Variación es en cuanto a la fecha de culminación de la obra física	es mucho el avance a pesar de los inconvenientes pero en este mes son pocos los cambios, pero se enviarán las respectivas evidencias en este caso presentando las mismas del mes de Junio
2	Ing. Mauricio Avalos	Infraestructura	Construcción Adiciones y mejoras En Estadio Juan Orlando Hernandez	Lepaera, Lempira	El Proyecto consiste en la construcción de Adición y mejorar al Estadio Municipal Juan Orlando Hernandez, se hacen diferentes trabajos relacionados con la estructura física del Lugar.	Por la mejora de las condiciones en la infraestructura del Estadio Juan Orlando Hernandez	Generación de polvo por las actividades y transporte de materiales de construcción.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	Municipalidad	Lps. 50,000.00	Diciembre de 2019	En proceso 3.68%+23.36%	Lps. 50,000.00	Diciembre de 2020.	Lo que afecta grandemente es la lentitud con la que viene las Transferencia y en estos momentos por la Pandemia COVID-19, es por eso que existe variación en los proyectos	No existen cambios reportados hasta el momento, en este primer mes de ejecución.	No hay cambios reportados por el momento, las mejoras serán mas lentas en estos momentos solo se están realizando pagos de la obra en mención

3	Ing. Mauricio Avalos	Infraestructura	Mejoras y Adciones al edificio Municipal	Barrio Centro Lepaera	Mejorar las condiciones y la presentacion fisica de la municipalidad de Lepaera para brindar una buena atencion a todo tipo de personas que visitan el edificio municipal diariamente.	El Proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura fisica de la municipalidad, a travez de la reparacion de baños, oficinas, area externa e interna a travez del pintado, reparacion de instalaciones electricas e hidraulicas etc.	El Proyecto lleva un avance significativo, se ha avanzado en la pintura del edificio, la canchita municipal, mejorando las instalaciones electricas, mejorando oficinas, el Sistema de agua Interno.	Remocion de estructura vieja, ocasionando polvo y un poco de contaminacion al medio ambiente	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	Lps.100,000.00	Diciembre de 2019	En ejecucion 4.30% +3.40%	Lps.100,000.00	Diciembre de 2020	En relacion de lo planificado podemos mencionar que el proyecto lleva un avance lento ya que se han logrado realizar varias adiciones y mejoras al edificio municipal	No hay variacion por el momento en el costo total de la obra	el avance ha sido poco por lo que este mes no se presentara Perfil Por bajo Reporte Financiero Y fisico de la obra
4	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara.	Educacion	Ampliacion de Aulas Escolares en centro de Educacion Basica Lorenzo Mateo Cruz de la Aldea de Matasanito	Matasanito	Mejorar las condiciones fisico Pedagogicas del centro de educacion Basica Lorenzo Mateo Cruz de Matasanito, asi mejorar el proceso enseñanza aprendizaje	El Proyecto Consiste en la Ampliacion de Centro de Educacion Basica en la comunidad de Matasanito, mejorando asi la asistencia de los niños a clase	En estos momentos ya el proyecto esta en etapa de Construcción. se hizo ya el trazado y marcado, seguido la excavación, Maquinería, Construcción de Soleras, Pegado de bloque a la altura de 2.10 se realizo en 20 días, tallado de pared, y colocación de Techos, Piso Firme y pegado de cerámica.	Ya con la verificación respectiva por parte de la UMA Mpal, verificando si no afecta el medio ambiente.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	Lps.469,713.00	Diciembre de 2019	En Proceso 64.06% +2.46% en este mes de Julio	Lps.469,713.00	Diciembre de 2019 estructura fisica Marzo de 2020 avance financiero de la obra	La obra fisica de este proyecto lleva un excelente avance lo cual es necesario para que los niños y maestros le den el uso adecuado	por el momento la obra fisica esta concluida, pero la parte financiera todavia esta en ejecución	No se presentara Perfil por el avance financiero que es el aporte municipal es muy poco comparado con el fisico, este ultimo ya se presento reporte
5	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara.	Sector Vial	Pavimentacion de Calle.	Iniciando en gradas antiguas frente a propiedad de Italo Castañeda hasta salida a Tejeras	Mejoramiento Vial del Casco Urbano.	El proyecto consiste en la pavimentacion de calles desde Gradas Antiguas a Carretera que conduce a Tejeras	Este es un proyecto priorizado por la corporacion Municipal, y en estos momentos ya esta finalizado	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.500,000.00	Diciembre de 2019	En Proceso 15.30%+7.20	L.500,000.00	Marzo de 2020	En relacion a lo planificado el proyecto esta ya culminado la obra fisica, a la vez en lo financiero, esta segunda etapa lleva muy buen avance	No hay variacion en el costo del proyecto porque no esta finalizada la parte financiera, en la parte fisica si ya esta concluida la obra	No se presentara Perfil ya que el presente proyecto tiene avance en la parte fisica no así en la parte financiera tardara mas de lo planificado por la Pandemia COVID-19 pero ya se presento reporte de obra.

6

Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara.	Educacion	Construccion de Jardin de Niños Lic. Isaias Reyes de Barrio Quebrada Honda	La Estancia Lepaera	Mejorar las condiciones físico Pedagógicadel Jardin de Niños Lic. Isaias Reyes de Barrio Quebrada Honda Aldea La Estancia	El Proyecto Consiste en la Construcción de Jardin de Niños en Quebrada Honda La Estancia para que los niños recivan clase en un lugar adecuado.	En estos momentos ya el proyecto esta en etapa de Construcccion.	Ya con la verificación respetiva por parte de la UMA Mpal,verificand o si no afecta el medio ambiente.	En esta area no ha sufrido ningun impacto porque el proyecto esta apenas en su etapa inicial.	Fondos Municipales	Lps.250,000.00	Diciembre de 2019.	En proceso 18.22%+6.78%	Lps.250,000.00	Diciembre de 2020	La obra física tiene muy buen avance en lo que corresponde a la parte financiera estan muy lentos los pagos	Una de las variaciones mas importantes es que el proyecto va muy lenta su ejecucion por mla Pandemia COVID-19 ya que se sus pendieron por tres meses los proyectos	No se Presentara Perfil ya que el presente Proyecto tiene poco avance en su obra física lo cual se presentara para evidencia ,en la parte financiera a la vez lleva muy bien avance
--------------------------------------	-----------	--	---------------------	---	---	--	--	---	--------------------	----------------	--------------------	-------------------------	----------------	-------------------	---	--	---

7

Ing. Mauricio Avalos	Ing. Mauricio Avalos	Salud	Centro de Cuidados de Adulto Mayor en este municipio	Lepaera,Lempira	Mejorar el apoyo hacia las personas de la tercera edad en diferentes aspectos.	El proyecto consiste en ejecutar proyecto de Centro de Cuidados de Adulto Mayor en el municipio de Lepaera con el proposito de brindar asistencia a las personas de la tercera edad ,ya sea con biberes y con apoyo psicologico y moral	El pryecto fue solicitado por la municipalidad y fue una prioridad de los habitantes de Lepaera por la falta de apoyo al adulto mayor	El presente proyecto no genera ningun impacto ambiental	En esta área no ha sufrido ningún impacto,ya que las actividades propias del proyecto se realizan en un centro de cuidados especial	Lps.500,000.00	Diciembre de 2019	En Proceso 2.80%+ 3.60% +1.20% de este mes de Julio	Lps.500,000.00	Abril de 2020	En relacion de lo planificado el proyecto esta en su etapa de inicio	No hay variacion en el costo del proyecto porque esta en proceso	No se presentara perfil por ser muy poco el avance financiero.en este mes con un avance de 1.20% en su fase financiera.
----------------------	----------------------	-------	--	-----------------	--	---	---	---	---	----------------	-------------------	---	----------------	---------------	--	--	---

8

Ing. Mauricio Avalos,Rosandra Lara	Infraestructura Vial	Reconstruccion de Puente Hamaca que comunica al municipio de Lepaera con San Juan de Opoa.	San Jose de Poajapas	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y transeúntes comunica al municipio de Lepaera, Lempira, mejorando la infraestructura vial de la zona Rural para un mejor desplazamiento y seguridad personal de los ciudadanos.	El proyecto consiste en la reconstrucción del Puente Hamaca que comunica al Municipio de Lepaera con San Juan de Opa las cuales servirán de acceso para que la gente pueda circular sin complicaciones ya que el puente estaba dañada toda su estructura física y era un riesgo.	Por el momento ya el proyecto lleva un buen avance aunque se paro por tres meses el proyecto,en estos momento estan construidas las bases que son las mas importantes	Este es un proyecto de mucho impacto ambiental,en vista que al reconstruir el puente se previene que la crecida del rio estropee el paso de las personas que viajan de Rinconda,San Jose de Pajapas,Misiara, Plan del socorro hacia San Juan de Opoa,Santa	En esta zona por el momento y de acuerdo a la naturaleza del proyecto no se ha detectado ningun impacto que se considere relevante	Municipalidad ,Gov. Central	L.100,000.00	Diciembre de 2019	En Proceso 48% +5.00%	L.100,000.00	Julio de 2020	En estos momento el proyecto ya lleva un buen avance de la obra física ,pero la parte financiera es muy lenta ,ya se presento perfil de dicha obra	No existe ninguna variacion por el momento.	No se presentara Perfil por poco avance financiero 5.00% y los cambios que se visualizan en su estructura física ya se presentaron . Por esta razon se cambiara la fecha de culminacion de la obra.
------------------------------------	----------------------	--	----------------------	---	--	---	--	--	-----------------------------	--------------	-------------------	-----------------------	--------------	---------------	--	---	---

Rosandra Lara Castro
Jefe Unidad Tecnica de Gestion Municipal

