

Resultados de la Consulta Realizada

Número de Préstamo: 51900-HN

Nombre del Proyecto: Disaster Risk Management Project

Estado del proyecto: Activo

Organismo: COPECO

Monto del Préstamo del Proyecto (en u\$s): 30,000,000

Monto del Proyecto (en u\$s): 30,000,000

[Ver Gráfico Gantt de Fechas Estimadas vs. Reales de Finalización de Contratos del Plan de Adquisiciones de este Proyecto.](#)

[Ver Gráfico de Barras de Montos Estimados vs. Reales de Contratos del Plan de Adquisiciones de este Proyecto.](#)

Datos actualizados al: 28/07/2014

Este Plan de Adquisiciones se encuentra **Aprobado**

[Consultar Plan de Adquisiciones Original del Proyecto \(ARCHIVADO\)](#)

Categoría	Estado	Provincia	Objeto	Método	Monto Estimado (en u\$s)	Monto Contratos (en u\$s)	Oferentes y Adjudicados	Fecha Estimada Firma Contrato	Fecha Firma Contrato	Fecha Estimada Fin Contrato	Fecha Real Fin Contrato	Monto Pagado (en u\$s)
Consultoría - Individuos	Contrato en Ejecución	_Nacional	4. Equipo base de la UCP-PGRD	Recontratacion	451,400	<u>164,925</u>	<u>2 Consultores</u>	12/09/12	02/01/13	30/04/19		<u>130,740</u>
Consultoría - Individuos	Contrato en Ejecución	_Nacional	4. Equipo base de la UCP-PGRD	Contratación Directa	319,700	<u>108,199</u>	<u>1 Consultores</u>	02/01/13	02/01/13	31/12/13		<u>82,999</u>
Capacitación	Previsto	_Nacional	Capacitación para el componente 1.		168,000			25/01/13		<u>31/12/14</u>		
Capacitación	Previsto	_Nacional	Capacitación para el componente 2		106,000			25/01/13		<u>31/12/14</u>		
Capacitación	Previsto	_Nacional	Capacitación para el componente 3		20,000			25/01/13		<u>31/12/14</u>		
Consultoría - Individuos	Contrato en Ejecución	_Nacional	2. Equipo base de la UCP-PGRD	3CV	1,066,000	<u>262,678</u>	<u>7 Consultores</u>	01/02/13	01/02/13	31/12/13		<u>168,758</u>
Consultoría - Individuos	Contrato en Ejecución	_Nacional	3. Equipo base de la UCP-PGRD	3CV	332,000	<u>112,237</u>	<u>3 Consultores</u>	01/02/13	01/02/13	30/04/19		<u>80,437</u>
Consultoría - Individuos	Contrato Terminado	_Nacional	1.2.4. Diseño de Oficinas del Proyecto.	3CV	3,000	<u>3,000</u>	<u>1 Consultores</u>	04/03/13	04/03/13	18/05/13	18/05/13	<u>3,000</u>
Consultoría - Individuos	Contrato en Ejecución	_Nacional	1. Equipo Base de la UCP-PGRD	3CV	524,000	<u>147,242</u>	<u>3 Consultores</u>	01/04/13	01/04/13	31/12/13		<u>100,742</u>
Consultoría - Individuos	Contrato en Ejecución	_Nacional	4. Equipo base de la UCP-PGRD	3CV	435,900	<u>151,030</u>	<u>3 Consultores</u>	01/07/13	01/07/13	30/04/19		<u>73,030</u>
Consultoría - Individuos	Contrato Terminado	_Nacional	1.1.3 Actualización y Promoción de metodología Gestión de Riesgos.	3CV	10,000	<u>10,000</u>	<u>1 Consultores</u>	16/09/13	06/09/13	16/12/13	26/11/13	<u>10,000</u>
Obras	Contrato Terminado	_Nacional	1.2.4 Construcción de Oficinas del Proyecto PGRD.	Licitación Pública Nacional	225,000	<u>197,228</u>	<u>1 Oferentes - 1 Adjudicados</u>	23/09/13	15/10/13	23/12/13	24/01/14	<u>197,228</u>
Obras	Contrato Terminado	_Nacional	3.2.1. Construcción de una Obra de reducción de riesgos en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara.	Comparación de precios	100,000	<u>93,096</u>	<u>1 Oferentes - 1 Adjudicados</u>	23/09/13	22/10/13	23/12/13	26/01/14	<u>93,096</u>
Bienes	Contrato Terminado	_Nacional	1.2.4. Adquisición de vehículos Automotores.	Licitación Pública Nacional	210,000	<u>220,500</u>	<u>1 Oferentes - 1 Adjudicados</u>	23/09/13	25/10/13	23/12/13	27/12/13	<u>220,500</u>
Obras	Contrato Terminado	_Nacional	3.2.1. Construcción de Obra Estructural de reducción de riesgos en el municipio de Pimienta, Cortés.	Comparación de precios	100,000	<u>85,199</u>	<u>1 Oferentes - 1 Adjudicados</u>	23/09/13	22/10/13	23/12/13	21/01/14	<u>85,199</u>
Obras	Contrato Terminado	_Nacional	3.2.1. Construcción de Obra Estructural de reducción de riesgos en el municipio de Potrerillos, Cortés	Comparación de precios	100,000	<u>103,478</u>	<u>1 Oferentes - 1 Adjudicados</u>	23/09/13	22/10/13	23/12/13	21/01/14	<u>103,378</u>
Obras	Contrato	_Nacional	3.2.1. Construcción	Comparación	100,000	<u>119,129</u>	<u>1 Oferentes -</u>	23/09/13	22/10/13	23/12/13	21/01/14	<u>63,482</u>

	Terminado		de Obra Estructural de precios de reducción de riesgos en el municipio de San Antonio, Cortés			1 Adjudicados						
Obras	Contrato Terminado	_Nacional	3.2.1. Construcción de Obra Estructural de reducción de riesgos en el municipio de San Manuel, Cortés.	Comparación de precios	100,000	103,971	1 Oferentes - 1 Adjudicados	23/09/13	22/10/13	23/12/13	21/01/14	103,971
Bienes	Contrato Terminado	_Nacional	3.2.1. Adquisición de equipo para supervisión de obras (Cintas métricas, metros, GPS etc.)	Comparación de precios	3,000	2,205	2 Oferentes - 2 Adjudicados	30/09/13	18/11/13	15/10/13	16/01/14	1,983
Bienes	Contrato Terminado	_Nacional	1.2.4. Adquisición de equipo de Informática.	Comparación de precios	50,000	50,806	5 Oferentes - 5 Adjudicados	07/10/13	20/09/13	08/11/13	18/02/14	47,101
Bienes	Contrato en Ejecución	_Nacional	1.1.1. Adquisición Equipos de Informática.	Licitación Pública Nacional	111,000	122,743	2 Oferentes - 2 Adjudicados	11/10/13	31/03/14	13/01/14		37,575
Consultoría - Individuos	Contrato Terminado	_Nacional	1.1.1a. Elaboración de modelo de base de datos LADM y las interfaces del SINAP.	3CV	15,000	15,000	1 Consultores	22/10/13	25/10/13	22/01/14	24/12/13	15,000
Consultoría - Individuos	Contrato Terminado	_Nacional	1.1.1b Definición de necesidades y responsabilidades de actores principales del SINAP	3CV	15,000	15,000	1 Consultores	22/10/13	25/10/13	22/01/14	24/12/13	15,000
Consultoría - Individuos	Contrato Terminado	_Nacional	1.1.1c Definición de especificaciones técnicas del modelo LADM para el desarrollo del SINAP.	3CV	15,000	15,000	1 Consultores	22/10/13	23/10/13	22/01/14	23/12/13	15,000
Bienes	Contrato Terminado	_Nacional	1.2.4 Adquisición de Mobiliario de Oficina	Comparación de precios	50,000	44,459	5 Oferentes - 5 Adjudicados	25/10/13	23/12/13	30/12/13	23/04/14	44,459
Bienes	Contrato Terminado	_Nacional	1.2.4. Adquisición de Aires Acondicionados .	Comparación de precios	10,000	8,913	1 Oferentes - 1 Adjudicados	25/10/13	10/12/13	25/11/13	27/12/13	8,913
Bienes	Contrato Terminado	_Nacional	1.2.4. Adquisición de Electrodomésticos.	Comparación de precios	15,000	6,284	4 Oferentes - 4 Adjudicados	25/10/13	23/12/13	11/11/13	20/05/14	6,284
Bienes	Previsto	_Nacional	1.2.4. Equipo de Oficina.	Comparación de precios	5,000			28/10/13		15/11/13		
Consultoría - Firmas	Contrato en Ejecución	_Nacional	4.1.2. Auditoría Financiera del Proyecto.	Selección basada en el menor costo	45,000			17/02/14	15/07/14	17/02/17		
Servicios de No Consultoría	Evaluación en curso	_Nacional	2.2.1. Adquisición de Modelos de Elevación Digital de Terreno.	Licitación Pública Internacional	500,000			17/02/14		18/08/14		
Consultoría - Individuos	Contrato Terminado	_Nacional	1.2 Servicios de Producción de capsulas informativas para TV, audio para radio, radio-novela.	3CV	25,000	25,423	1 Consultores	01/04/14	01/04/14	30/06/14	10/07/14	25,423
Consultoría - Individuos	Previsto	_Nacional	4. Consultoría para desarrollar la metodología en la evaluación de impacto social, económico y ambiental del proyecto.	3CV	6,000			15/05/14		16/07/14		
Servicios de No Consultoría	Previsto	_Nacional	1.2 Suministro e Instalación de vallas publicitarias con información del Proyecto, en la zona de influencia del PGRD.	Comparación de precios	10,000			02/06/14		31/08/14		
Servicios de No	Previsto	_Nacional	1.2 Pautas en medios de	Comparación de precios	11,500			02/06/14		31/08/14		

Consultoría			comunicación.				
Bienes	Previsto	_Nacional	1.1. Adquisición equipo de informática.	Comparación de precios	13,000	06/06/14	23/06/14
Bienes	Previsto	_Nacional	1.4.3. Adquisición de equipos Sísmicos.	Licitación Pública Internacional	170,000	06/06/14	07/10/14
Obras	Evaluación en curso	_Nacional	3.2.1. Construcción de Varias Obras estructurales de reducción de riesgos.	Licitación Pública Nacional	1,850,000	10/06/14	10/10/14
Consultoría - Individuos	Previsto	_Nacional	1.3.2. Contratación de un Consultor Individual para la elaboración del Manual Operacional para la construcción Informal.	3CV	5,000	01/08/14	31/10/14
Consultoría - Individuos	Previsto	_Nacional	1.3.1. Consultoría para elaboración Código de Buenas Practicas Ambientales.	3CV	5,000	15/08/14	14/11/14
Bienes	Evaluación en curso	_Nacional	2.2.1. Adquisición de Herramientas para Emergencia (CODEMs).	Licitación Pública Internacional	300,000	18/08/14	16/12/14
Consultoría - Firmas	Previsto	_Nacional	2.2.1. Actualización de Estudios de Caracterización y Planificación Territorial	Selección Basada en la Calidad y Costo	180,000	<u>01/09/14</u>	<u>01/04/15</u>
Consultoría - Firmas	Previsto	_Nacional	2.2.1. Actualización de Estudios de Caracterización y Planificación Territorial completos para municipios con NIVELES BAJOS de planificación territorial en el grupo No.3 en 7 municipios.	Selección Basada en la Calidad y Costo	245,000	01/09/14	01/09/15
Consultoría - Individuos	Proceso en Curso	_Nacional	2.2.1 Contratación de un Consultor Individual Nacional para el cargo de Geologo del PGRD.	3CV	72,500	01/09/14	31/08/16
Consultoría - Individuos	Previsto	_Nacional	2.2.1 Contratación de un Consultor Individual Nacional para el cargo de HIDROLOGO del PGRD.	3CV	72,500	01/09/14	01/09/16
Consultoría - Firmas	Previsto	_Nacional	2.2.1. Elaboración de Estudios de Caracterización y Planificación Territorial	Selección Basada en la Calidad y Costo	175,000	<u>01/09/14</u>	<u>30/06/15</u>
Servicios de No Consultoría	Previsto	_Nacional	3.3 Implementación de medidas no estructurales priorizadas incluyendo su supervisión.	Comparación de precios	5,000	06/10/14	05/12/14
Gastos Operativos	Previsto	_Nacional	1. Gastos Operativos		58,855	30/04/19	<u>31/12/14</u>
Gastos Operativos	Previsto	_Nacional	2. Gastos Operativos		90,210	30/04/19	<u>31/12/14</u>
Gastos Operativos	Previsto	_Nacional	3. Gastos Operativos		178,090	30/04/19	<u>31/12/14</u>
Gastos Operativos	Previsto	_Nacional	4. Gastos Operativos		141,410	30/04/19	<u>31/12/14</u>

Resumen	Monto Estimado (en u\$s)	Monto Contratos (en u\$s)	Monto Pagado (en u\$s)
Sub-Total Categoría 'Bienes'	937,000	455,910	366,814
Sub-Total Categoría 'Capacitación'	294,000		
Sub-Total Categoría 'Consultoría - Firmas'	645,000		
Sub-Total Categoría 'Consultoría - Individuos'	3,373,000	1,029,733	720,128
Sub-Total Categoría 'Gastos Operativos'	468,565		
Sub-Total Categoría 'Obras'	2,575,000	702,102	646,354
Sub-Total Categoría 'Servicios de No Consultoría'	526,500		
Total	8,819,065	2,187,744	1,733,297
Total Montos Reales		2,187,744	
Total Montos Aún Previstos		4,433,065	
Total Represupuestado		6,620,809	

 [Imprimir](#)  [Recomendación para una impresión óptima](#)

Realizar otra búsqueda