

# MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Honduras, C.A.  
Tel. 2670-4445 / 2670-4788 / Fax: 2670-4404  
www.municipalidadvillanueva.com



Villanueva, Cortés  
Séptiembre 09, 2020

**LICENCIADO**  
**GREGORIO MANUEL COELLO**  
**OFICIAL DE ACCESO A INFORMACION PÚBLICA**  
**SU OFICINA**

Estimado Lic. Coello,

Por medio de la presente le saludo deseándole muchos éxitos en sus actividades laborales y personales.

Adjunto le remito el informe en detalle de **Avances de Proyectos** derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, **CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.**

Atentamente,

  
  
LIC. MARVIN JOHEL PINEDA  
Gerente de Infraestructura y Desarrollo





**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS**  
**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**PROYECTOS DE DESARROLLO**



**DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE MAYO DEL 2020**

Septiembre 09, 2020

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
1	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES (SUMICON) (Ramón Reyes López)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Construcción de Sistema para Aguas Lluvias	Colonia Kilometro 86 de Villanueva, Cortés	<p>Replanteo y nivelación, Excavación y conformación de material común, botado de desperdicios, Colocación y compactación de material selecto en piso, Construcción de piso y paredes de cuneta, repello y pulido tipo pila en paredes internas de cuneta, fundición de solera de cierre.</p> <p>CAJA DE PASO:            Trazado y marcado, Construcción de piso y paredes, repello y pulido tipo pila en paredes internas, Construcción de Losa.            Instalación de Tubería Novafort de 18", Construcción de cabezales de mampostería y Limpieza final.</p>	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte.	Levantamiento de partículas de polvo, sedimento y desperdicios de otros materiales propios de la excavación del suelo.	Excavación de terreno para compactar, Cuneta y loza de concreto.	Fondos Municipales	L. 946,503.05	13/01/2020	Ejecutado	L. 946,503.05	04/07/2020	Acertado	No hubo	No hubo
2	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES (SUMICON) (Ramón Reyes López)	Construcción Adiciones y Mejoras de Sistemas de Alcantarillado Sanitario	Construcción de Sistema para Aguas Lluvias	Colonia La Unión, Sector Dos Caminos, Villanueva, Cortés	<p>Replanteo y nivelación, Construcción de accesos provisionales, Quitar adoquín existente, Excavación de material común, Demolición de canal existente en mal estado, Colocación y compactación de material selecto, Colocación de Tubería Novafort de 24", Construcción de Piso y Paredes de Cuneta tipo U, Aterrado y compactado con material selecto la tubería instalada y costado de paredes de cuneta, Construcción de pasos vehiculares y peatonales, Construcción de Cajas Receptoras y Cabezal de descarga de aguas lluvias, Demolición y construcción de pozo de aguas negras, Construcción de Caja de Registro para aguas negras, Construcción de Quiebra Patas y Limpieza final.</p>	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte.	Levantamiento de partículas de polvo, sedimento y desperdicios de otros materiales propios de la excavación del suelo.	Excavación de terreno para compactar, Cuneta y loza de concreto para pasos vehiculares y construcción de cajas receptoras.	Fondos Municipales	L. 992,955.90	03/01/2020	Ejecutado	L. 992,955.90	30/05/2020	Acertado	No hubo	No hubo



# MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS

## GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

### PROYECTOS DE DESARROLLO



#### DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE MAYO DEL 2020

Séptiembre 09, 2020

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
3	WILL VALLA POZOS (Wilfredo Valladares Cruz)	Construcción Adiciones y Mejoras de Sistemas de Agua Potable	Construcción de Pozo de agua potable de 400 pies a 12 con tubería PVC-SDR-21	Colonia Nueva Esperanza, Villanueva, Cortés	Excavación y aterrado de pilas, Perforación de investigación de 8-1/5", Ampliación de perforación a 22", Suministro e instalación de centralizadores, suministro de rejilla PVC SDR-26 de 12", tubería PVC SDR-26 de 10", tubería PVC SDR-26 de 12", rejilla PVC SDR-26 de 10", suministro e instalación de empaque de grava, limpieza y desarrollo de pozo, Aforo, sacos de aditivo y ventolinas, registros de resistividad eléctricos, sellado sanitario, cabezal de concreto, tapón de fondo, análisis de agua	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte necesarios para la ejecución del proyecto		Remoción del suelo, extracción de sedimento a 400 pies de profundidad	Fondos Municipales	L. 964,551.00	03/01/2020	Ejecutado	L. 964,551.00	24/07/2020	Acertado	No hubo	No hubo
4	MOVIMIENTO DE TIERRA DAVINA (Daniel Vidal Nájera)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de calles de terracería tipo I	Colonia Walter Perdomo en Villanueva, Cortés	Conformación y Balastado de 0.55 Km. De calles con motoniveladora, limpieza y definición de cunetas en una sección de 5.50 Mts. Conformación y Balastado de 0.91 Km. De calles con motoniveladora, limpieza y definición de cunetas en una sección de 5.00 Mts. Conformación y Balastado de 0.30 Km. De calles con motoniveladora, limpieza y definición de cunetas en una sección de 4.50 Mts. Trabajo a realizar con Vibro-compactador, Motoniveladora, Cisterna de agua, Volquetas de 5 Mts <sup>2</sup> y Retroexcavadora	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte.	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos de las actividades de conformación de calles	Remoción del suelo, eliminación de excedentes y agregado de compactado de material selecto	Fondos Municipales	L. 334,732.75	15/08/2019	Ejecutado	L. 334,732.75	26/06/2020	Acertado	No hubo	No hubo
5	MOVIMIENTO DE TIERRA DAVINA (Daniel Vidal Nájera)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de 3.86 Kms. De calles de terracería	Barrio San Ramón, barrio Martín Fajardo y Brisas de Concepción, salida al Sauce, Villanueva, Cortés	Conformación y Balastado de calles tipo I, compactado, limpieza y definición de cunetas en sección e 6 Mts. barrio San Ramón; Conformación y Balastado de calles tipo I, compactado, limpieza y definición de cunetas en sección e 5 Mts. En barrio San Ramón; Conformación y Compactado de calles tipo II, sin material selecto en barrio San Ramón; Conformación y Balastado de calles tipo I, compactado, limpieza y definición de cunetas en sección e 5 Mts. En barrio Martín Fajardo, Brisas de Concepción, salida al Sauce; Trabajo a realizar en TERRACERIA TIPO I con Vibro-compactador, Motoniveladora, Cisterna de agua, Volquetas de 5 Mts <sup>2</sup> y Retroexcavadora Trabajo a realizar en TERRACERIA TIPO II con Motoniveladora y Compactadora	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte.	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos de las actividades de conformación de calles	Remoción del suelo, eliminación de excedentes y agregado de compactado de material selecto	Fondos Municipales	L. 643,980.00	15/08/2019	Ejecutado	L. 643,980.00	26/06/2020	Acertado	No hubo	No hubo



# MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

## GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

### PROYECTOS DE DESARROLLO



#### DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE MAYO DEL 2020

Séptiembre 09, 2020

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
6	MOVIMIENTO DE TIERRA DAVINA (Daniel Vidal Nájera)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de 4.81 Kms. De calles de terracería tipo I y 7.82 Kms. De terracería tipo II	Colonia Sinaí, Col. Los Angeles, Col. El Milagro, Col. Melgar Castro y Brisas del Milagro-Guarumas en Villanueva, Cortés	<p>Conformación y Balastado de calles <b>TIPO I</b>, compactado, limpieza y definición de cunetas en Col. Sinaí, en sección de 4 M. 0.50 Kms., sección de 4.5 M. 0.82 Kms. Y sección de 5 M. 0.28 Kms.</p> <p>Col. Los Ángeles en sección de 4 M. 0.41 Kms. Y sección de 5 M. 0.52 Kms. Col. El Milagro en sección de 5 M. 0.88 Kms.</p> <p>Col. Melgar Castro en sección de 4 M. 0.68 Kms. y 5 M. 0.72 Kms.</p> <p>Conformación y Compactación de calles TIPO II en sección de 4 Metros, sin material selecto en Col. Sinaí 0.91 Kms.</p> <p>Col. Los Angeles 1.30 Kms. Col. El Milagro 0.98 Kms. Col. Melgar Castro 1.98 Kms. Col. Brisas del Milagro - Guarumas 2.65 Kms.</p> <p>Trabajo a realizar en TERRACERIA TIPO I con Vibro-compactor, Motoniveladora, Sistema de agua, Volquetas de 5 Mts<sup>3</sup> y Retroexcavadora</p> <p>Trabajo a realizar en TERRACERIA TIPO II con Motoniveladora y Compactadora</p>	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte.	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos de las actividades de conformación de calles	Remoción del suelo, eliminación de excedentes y agregado de material selecto	Fondos Municipales	L 1,077,156.00	20/01/2020	Ejecutado	L 1,077,156.00	03/07/2020	Acertado	No hubo	No hubo
7	COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES (Bernabé Antenor Suazo Flores)	Construcción Adiciones y Mejoras de Sistemas de Alcantarillado Sanitario	Terracería y cobertura en Relleno Sanitario	El Cutuquito, Villanueva, Cortés	<p>12,000 Mts.<sup>2</sup> de Corte de material para acarreo y cobertura de bermas con tractor D-6 área (80X10X15) Mts.</p> <p>24,000 Mts.<sup>2</sup> de Cobertura con material selecto de basura expuesta en construcción de bermas y taludes con tractor D-6, limpieza y conformación en relleno sanitario mecanizado, área 100X200X1.20 Mts.</p>	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte.	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos de las actividades excavación y remoción del suelo	Excavación de terreno para extracción de material selecto y compactado del mismo en relleno sanitario	Fondos Municipales	L 1,134,000.00	25/02/2020	Ejecutado	L 1,134,000.00	11/07/2020	Acertado	No hubo	No hubo



**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES**  
**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**PROYECTOS DE DESARROLLO**



**DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE MAYO DEL 2020**

Septiembre 09, 2020

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
8	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES (SUMICON) (Ramón Reyes López)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Construcción de Gradass, Sistema de Cunetas y Galeras de Reuniones	Nuevo Sector Cerro Sur en Villanueva, Cortés	<p>Construcción de 114 ML. De Sistema de Gradass de 1 ML., con una huella de 0.30 ML., contra huella de 0.15 ML.; Talladas y afinadas, con Pasamanos con tubo cuadrado de 2", chapa 14 y pintado con anticorrosivo; Construcción de Muro de Protección para gradass de 0.40 ML. X 0.30 ML.; Construcción de 124 ML. de Cunetas con enchape de piedras y fundición de mampostería en paredes y piso de 0.15 Ms.; Repello de paredes.</p> <p>Construcción de Galera para reuniones, Replanteo y nivelación de galera, Piso, Zapata aislada de galera, 6 Columnas de concreto de 0.25 X 0.25 ML. con 4#3 y #3 ac 0.20 ML., talladas; Viga de canaleta 2X6 para techo; Estructura de techo con canaletas de 6" para tijeras y de 4" para clavado con cubierta de aluzinc Cal. 26.</p> <p>Construcción de Muro de Mampostería, Trazado, Marcado, Excavación, construcción de Muro de Mampostería para protección de solar contiguo al proyecto, 9 castillos de 0.15 X 0.20 ML. X 1 ML de alto, Pared de bloque de 6" bastoneado y fundido, solera de cierre de 0.15 X 0.20 ML. y paredes repelladas; Reconstrucción de Cerco, Construcción de pared de bloque de 6", bastoneado y fundido, jamba de 0.10 ML. con 2#3 y #2 @ 0.20 ML., nivelación de Columnas existentes, verjas con pintura anticorrosiva y repello y pulido en pared.</p> <p>Instalación Eléctrica, 2 tomacorrientes, 2 rosetas y fu foco, base para medidor, caja de 6 paneles, 6 breakers de 20 Amps., acometida, 8 bancas, pintura y limpieza general.</p>	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte.	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de excavación del suelo, construcción y pintura.	Excavación de terreno para compactar terreno en Cuneta y fundición de muros de concreto.	Fondos Municipales	L. 977,082.20	17/01/2020	Ejecutado	L. 977,082.20	11/07/2020	Acertado	No hubo	No hubo
9	CONSTRUCCION Y REPARACIONES CHAVEZ (Mario Rubén Chávez Rivera)	Construcción Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	Reparación de 27.3 Kms. De calles de terracería	Col. El Corozal, Calan-Marañón-Fe y Esperanza - El Calan, Col. Brisas del Sur, Calan-La Gloria, El Aguacate, El Sauce-Los Laureles, La Libertad-El Pedregal, La Bolsa, Agua Dulce, La Bolsa-Los Laureles, Villanueva, Cortés	<p>Conformación de Calles tipo III y Cunetas en Col. El Corozal 0.5 Km.; desde carretera El Calan-Marañón hasta Fe y Esperanza 1 Km.; Comunidad El Calan 0.3 Km.; Brisas del Sur, El Calan 0.1 Km.; El Calan hasta La Gloria 2 Kms.; Desde el Aguacate-Sauce-Villanueva 12 Kms.; desde El Sauce a Laureles-La Libertad 8 Kms.; desde El Pedregal a La Bolsa y Agua Dulce 1.90 Kms.; desde La Bolsa a Los Laureles 1.5 Kms.</p> <p>Trabajo a realizarse con Motoniveladora</p>	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte.	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de conformación de calles	Remoción del suelo y eliminación de excedentes	Fondos Municipales	L. 655,200.00	20/01/2020	Ejecutado	L. 655,200.00	08/06/2020	Acertado	No hubo	No hubo



**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS**  
**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**PROYECTOS DE DESARROLLO**



**DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE MAYO DEL 2020**

Septiembre 09, 2020

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
10	COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES (Bernabé Antenor Suazo Flores)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de 9.05 Kms. De calles de terracería	Col. Orquídea I, Orquídea II, Orquídea III, El Terraplén, Victoria a Tres Reyes, La Línea - CA5 y Col. Gracias a Dios en Villanueva, Cortés	Reparación de calles de terracería con motoniveladora y compactadora sin material selecto en Orquídea I 1 Kms., Orquídea II 1 Kms., Orquídea III 1 Kms., Desde la Victoria a Los Tres Reyes 1.60 Kms., Desde la Línea hasta la CA5 0.95 Km. Y en Col. Gracias a Dios 3.05 Kms.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte.	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos de las actividades de conformación de calles	Remoción del suelo, eliminación de excedentes y compactado de suelo	Fondos Municipales	L. 434,400.00	26/12/2019	Ejecutado	L. 434,400.00	23/06/2020	Acertado	No hubo	No hubo
11	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES (Ramón Reyes López)	Construcción Adiciones y Mejoras de Edificios	Construcción de Escenario Cívico en Centro de Educación Básica 15 Septiembre	Aldea Nueva Suyapa, Villanueva, Cortés	45 M3. de excavación y conformación de terreo, 44 M3 de relleno compactado, Excavación de 8 zapatas aisladas, cimentación de zapata corrida, excavación de 15.12 M³ de excavación de solera inferior, fundición de 63 ML. De solera inferior 15x20 Cm.4#3 y #2 #0.15 ML., 23 ML. de fundición de castillos 0.15x0.15 ml., 4#3 y #2 @ 0.15 ml., fundición de 34.80 Ml. de columnas de concreto de 0.15x0.20 ml., fundición de 36 ml. de viga de concreto 0.15x0.20 ml., fundición de 38.5 M³ de losa de concreto con E=6" y #4 @ 20 ml. A/S D 35, fundición de 27.75 M³ de gradierías de concreto, fundición de 38.50 M³ de firme de concreto, fundición de 55.50 M³ de solera sup. 0.15x0.20 ml. 4#3, Pared de bloque de concreto de 6", instalación de tubo HG de 4" soporte de techo, construcción de techo con canaleta de 6" y 4" con lamina de aluzinc calibre #26, construcción de barandas en gradas, repello, pulido y pintura general 178.75 M², puerta metálica, 5 tomacorrientes, 4 lámparas, panel de 8 espacios, 4 interruptores dobles, base para medidor, acometida eléctrica	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo y desperdicios de otros materiales de construcción.	Excavación del suelo para fundición de Zapatas, Soleras y Columnas	Fondos Municipales	L. 755,512.00	23/01/2020	Ejecutado	L. 755,512.00	10/07/2020	Acertado	No hubo	No hubo



# MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

## GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

### PROYECTOS DE DESARROLLO



#### DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE MAYO DEL 2020

Séptiembre 09, 2020

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
12	ACCESORIOS Y SERVICIOS ELECTRICOS (A&S ELEKTRIKO'S) (José Ramón Castro Montoya)	Construcción y Mejoras de Obras Urbanísticas	Adición y Mejoras en Sistema Eléctrico y alumbrado Público	Colonia Nuevo Chamelecón de Villanueva, Cortés	Flechado de 2,750 pies de línea secundaria 2F+N 2X3/0+1X2, Flechado de 122 pies de Línea Primaria 1F+N 1X2 ACSR con su respectivo hincado de postes de madera, 7 de 30 pies y 2 de 35 pies, herraje respectivo e instalación de un Transformador de 50 KVA 19.9 KV. 120/240 V., Instalación de Caja Cortocircuito de 27 KV., Instalación de Pararrayos de 27 KV., Instalación de 11 Lámparas tipo Cobra de 50 watts, Instalación de 10 Lámparas tipo canasta Led de 40 watts. SECTOR CHICHARRONERA WILIN, Flechado de 729 pies de Línea Secundaria 2F+N 2X3/0+1X2, Flechado de 79 pies de Línea Primaria 1F+N 1X2 ACSR, hincado de 1 poste de madera de 35 pies, 2 postes de madera de 30 pies y su respectivo herraje, Instalación de 1 Transformador de 50 KVA. 19.9 KV., Instalación de 3 Lámparas tipo cobra Led de 50 watts e Instalación de 2 Lámparas tipo canasta Led de 40 watts. CALLE PIRNCIPAL FRENTE AL CAMPO, Instalación de 4 Lámparas tipo cobra Led de 150 watts con conexión a tierra y su respectivo brazo	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos de las actividades de excavación del	Excavación para la instalación de postes y retenidas	Fondos Municipales	L. 995,095.00	20/01/2020	Ejecutado	L. 995,095.00	03/07/2020	Acertado	No hubo	No hubo

T O T A L.....

L. 9,911,167.90



LIC. MARVIN JOHEL PINEDA  
Gerencia de Infraestructura