

Cuadro de Proyectos- Direccion de Control y Seguimiento
MARZO DE 2020

Codigo	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecucion del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual	Fechas de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Finalizacion (Proyectado)	Fecha de Finalizacion (Proyectada)	Variacion en el costo total del Proyecto	Variacion alcance y duracion del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
47110	Finalizacion Del Cerco Perimetral Del Edo. 4 De Enero, Aldea 4 De Enero	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea 4 De Enero	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	NA	Municipales	30,000.00	27/11/2019	31%	30,000.00	Mayo-2020	L. 0.00	NA	NA
47110	Finalizacion De Auditorio En CEB Eduardo Caballero Sanchez Aldea Brisas De Monga	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Brisas De Monga	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	NA	Municipales	50,000.00	27/11/2019	3%	50,000.00	Mayo-2020	L. 0.00	NA	NA
47110	Construccion De Cerco Perimetral Del Instituto Rosa Amalia, Colonia 21 De Noviembre	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	NA	Municipales	L. 25,000.00	27/11/2019	33%	L. 25,000.00	Abril-2020	L. 0.00	NA	NA
47110	Construccion de un aula en Escuela Miguel Angel Martinez Aldea Yaguaja	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Yaguaja	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	NA	Municipales	L. 60,000.00	27/11/2019	22%	L. 60,000.00	Mayo-2020	L. 0.00	NA	NA
23100	Finalizacion del Jardín de Paz Municipal El Mezital	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	NA	Municipales	L. 200,000.00	27/11/2019	20%	L. 200,000.00	Mayo-2020	L. 0.00	NA	NA
54200	Construccion De Vivienda A Personas De Escasos Recursos Economicos	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	NA	Municipales	L. 805,036.76	27/11/2019	16%	L. 805,036.76	Mayo-2020	L. 0.00	NA	NA
54200	Mejoramiento De Vivienda A Personas De Escasos Recursos Economicos	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	NA	Municipales	L. 1,001,902.50	27/11/2019	10%	L. 1,001,902.50	Diciembre-2020	L. 0.00	NA	NA
47110	Proyecto Mejoramiento al Alcantarillado Sanitario Olanchito	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Puerto Escondido	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	NA	Municipales	L. 750,000.00	27/11/2019	4%	L. 750,000.00	Marzo-2020	L. 0.00	NA	NA
23100	Proyecto Ampliación de Alcantarillado Sanitario, Colonia Murillo Soto	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	NA	Municipales	L. 104,157.30	27/11/2019	3%	L. 104,157.30	Abril-2020	L. 0.00	NA	NA
47110	Mejoramiento al Estado Municipal	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	NA	Municipales	L. 350,000.00	27/11/2019	4%	L. 350,000.00	Marzo-2020	L. 0.00	NA	NA
47111	Mejoramiento al Estado Dr. Rafael Ruiz Lavea, Coyoles Central	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Coyoles Centra	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	NA	Municipales	L. 172,443.52	27/11/2019	5%	L. 172,443.52	Marzo-2020	L. 0.00	NA	NA
54200	Construccion De Cerco Perimetral De La Iglesia Asambleas De Dos Bethel, Aldea Piedra Del Tigre	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Piedra Del Tigre	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	NA	Municipales	L. 10,000.00	27/11/2019	13%	L. 10,000.00	Marzo-2020	L. 0.00	NA	NA
54200	Construccion De Iglesia De Dos De La Profecia, Colonia Murillo Soto	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Piedra Del Tigre	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	NA	Municipales	L. 10,000.00	27/11/2019	86%	L. 10,000.00	Abril-2020	L. 0.00	NA	NA
47110	Finalizacion del Centro Comunal, Aldea El Agricultor	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea El Agricultor	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	NA	Municipales	L. 121,444.40	27/11/2019	17%	L. 121,444.40	Abril-2020	L. 0.00	NA	NA
23400	Construccion de kiosco, Aldea Nombre de Jesus	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Nombre de Jesus	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	NA	Municipales	L. 21,227.45	27/11/2019	98%	L. 21,227.45	Abril-2020	L. 0.00	NA	NA
47110	Mejoramiento de Módulo de Mercado para Instalacion de Ollas de Agua de Olanchito	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	NA	Municipales	L. 203,953.00	27/11/2019	16%	L. 203,953.00	Abril-2020	L. 0.00	NA	NA
47110	Construccion de Asiento Memorial en Cementerio Antiguo Bo El Centro	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	NA	Municipales	L. 700,000.00	27/11/2019	2%	L. 700,000.00	Abril-2020	L. 0.00	NA	NA



Municipalidad de Olanchito, Yoro

Cuadro de Proyectos – Dirección de Control y Seguimiento

Marzo 2020