

Cuadro de Proyectos- Direccion de Control y Seguimiento

ABRIL DE 2020

Codigo	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecucion del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual	Fechas de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Finalizacion (Proyectado)	Fecha de Finalizacion (Proyectada)	Variacion en el costo total del Proyecto	Variacion alcance y duracion del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
47110	Finalizacion De Auditorio En CEB Eduardo Caballero Sanchez,Aldea Brisas De Monga	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Brisas de Monga	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	50,000.00	27/11/2019	31%	50,000.00	Mayo-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construcción de Avenida Memorial en Cementerio Antiguo Bo El Centro	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	700,000.00	27/11/2019	6%	700,000.00	Mayo-2020	L. 0.00	N/A	N/A
23100	Finalizacion del Jardin de Paz Municipal El Mestizal	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 200,000.00	27/11/2019	20%	L. 200,000.00	Abril-2020	L. 0.00	N/A	N/A
54200	Mejoramiento De Vivienda A Personas De Escasos Recursos Economicos	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 1,001,902.50	27/11/2019	9%	L. 1,001,902.50	Mayo-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Proyecto Mejoramiento al Alcantarillado Sanitario Olanchito	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 750,000.00	27/11/2019	4%	L. 750,000.00	Mayo-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Mejoramiento al Estadio Dr. Rafael Ruiz Leiva, Coyoles Central	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	coyoles central	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 172,443.52	27/11/2019	4%	L. 172,443.52	Mayo-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Finalizacion del Parque Municipal Francisco Morazan	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 2,000,000.00	27/11/2019	2%	L. 2,000,000.00	Diciembre-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Mejoramiento de Modulo de Mercado para Instalación de Oficinas de Aguas de Olanchito	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 203,953.00	27/11/2019	10%	L. 203,953.00	Septiembre-2020	L. 0.00	N/A	N/A



Municipalidad de Olanchito, Yoro

Cuadro de Proyectos – Dirección de Control y Seguimiento

Abril 2020