

Cuadro de Proyectos- Direccion de Control y Seguimiento
MAYO DE 2020

Codigo	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecucion del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual	Fechas de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Finalizacion (Proyectado)	Fecha de Finalizacion (Proyectada)	Variacion en el costo total del Proyecto	Variacion alcance y duracion del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
47110	Proyecto Mejoramiento al Alcantarillado Santuario Olanchito	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	750,000.00	27/11/2019	7%	750,000.00	Septiembre-2020	L. 0.00	N/A	N/A
23400	Mejoramiento de Calles Área Urbana	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	2,117,556.90	27/11/2019	13%	2,117,556.90	Mayo-2020	L. 0.00	N/A	N/A
23400	Mejoramiento de Calle Aldea San Lorenzo Arriba	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 20,000.00	27/11/2019	3%	L. 20,000.00	Agosto-2020	L. 0.00	N/A	N/A
23400	Mejoramiento de Calles Aldea San Jose	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 30,000.00	27/11/2019	2%	L. 30,000.00	Mayo-2020	L. 0.00	N/A	N/A
23400	Mejoramiento de Calles Aldea San Marcos	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 20,000.00	27/11/2019	1%	L. 20,000.00	Mayo-2020	L. 0.00	N/A	N/A



Municipalidad de Olanchito, Yoro

Cuadro de Proyectos – Dirección de Control y Seguimiento

Mayo 2020