

**Cuadro de Proyectos- Direccion de Control y Seguimiento**  
**SEPTIEMBRE DE 2020**

Codigo	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecucion del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual	Fechas de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Finalizacion (Proyectado)	Fecha de Finalizacion (Proyectada)	Variacion en el costo total del Proyecto	Variacion alcance y duracion del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
47110	Construccion De Avenida Memorial En Cementerio Antiguo Bo El Centro	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	700,000.00	27/11/2019	1%	700,000.00	Diciembre-2020	L. 0.00	N/A	N/A
23100	Finalizacion del Jardin de Paz Municipal	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	452,000.00	27/11/2019	9%	452,000.00	Diciembre-2020	L. 0.00	N/A	N/A
54200	Mejoramiento De Vivienda A Personas De Escasos Recursos Economicos	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	965,902.50	27/11/2019	12%	965,902.50	Octubre-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Proyecto Ampliación de Alcantarillado Sanitario, Colonia San Luis	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	200,000.00	27/11/2019	8%	200,000.00	Octubre-2020	L. 0.00	N/A	N/A
23400	Finalizacion del Parque Municipal Francisco Morazan	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	2,000,000.00	27/11/2019	10%	2,000,000.00	Diciembre-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Finalizacion del Centro Comunal, Aldea El Agricultor	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea El Agricultor	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	121,444.40	27/11/2019	18%	121,444.40	Noviembre-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47210	Mejoramiento de Calles Área Urbana	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	2,417,556.90	27/11/2019	5%	2,417,556.90	Diciembre-2020	L. 0.00	N/A	N/A
23400	Mejoramiento de Calles, Aldea El Terrero	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	30,000.00	27/11/2019	67%	30,000.00	Octubre-2020	L. 0.00	N/A	N/A
23400	Pavimentacion de Calles Area Urbana	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	1,045,220.85	27/11/2019	2%	1,045,220.85	Diciembre-2020	L. 0.00	N/A	N/A



**Municipalidad de Olanchito, Yoro**

**Cuadro de Proyectos – Dirección de Control y Seguimiento**

**Septiembre 2020**