



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
 Nivel de Actividades - Obras
 Trimestre: 4



09/11/2015 10:55:59
 Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 018-CONSTRUCCION FIBRA ÓPTICA A NIVEL NACIONAL																	Programa: 11-BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4										
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo									
01	AMPLIADO CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA Y CORPORATIVOS.	53	KILOMETRO	S	14.00	0.00	0.00	4.79	0.00	13,924.00	0.00	0.00	0.00	4.79	0.00	13,924.00									
Total Actividad - Obra:					14.00		0.00	4.79		13,924.00	0.00		0.00	4.79		13,924.00									
Actividad Obra: 020-FASE I, PUERTOS MULTISERVICIOS FTTX																	Programa: 11-BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4										
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo									
01	ADQUIRIDOS PUERTOS MULTISERVICIOS FTTX	425	LICITACION	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00									
Total Institución:					14,388.00		0.00	3,347.79		3,906,436.00	0.00		0.00	3,347.79		3,906,436.00									
Totales del Reporte:					14,388.00		0.00	3,347.79		3,906,436.00	0.00		0.00	3,347.79		3,906,436.00									