



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



13/07/2015 10:14:40
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2

Institucion: 0803 Empresa Nacional Portuaria
Misión: SOMOS LOS ADMINISTRADORES, OPERADORES Y REGULADORES DE LOS PUERTOS DE HONDURAS ENLAZANDO AL PAIS CON EL MUNDO, A TRAVES DEL COMERCIO MARITIMO INTERNACIONAL, ENFOCADOS EN EL CONTINUO DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CON TECNOLOGIA MODERNA, ACORDE AL DESARROLLO DEL TRANSPORTE MARITIMO INTERNACIONAL, Y QUE FUSIONADO CON EL RECURSO HUMANO CALIFICADO, BRINDA A NUESTROS C
Objetivos: 01 DISMINUIR EL TIEMPO PROMEDIO DE ESTADIA DEL BUQUE PARA HACER MAS COMPETITIVO EL PUERTO
02 INCREMENTAR EL VOLUMEN DE CARGA CONTENEDORIZADA MANEJADA PARA PRODUCIR MAS RENTABILIDAD

Table with columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Ejecutado Abril, Ejecutado Mayo, Ejecutado Junio, Ejecución Acumulada Trimestre 2, % de Avance Trimestre 2. Rows include activities like 'CARGA EXPORTADA', 'BUQUES ATENDIDOS EN LOS PUERTOS DEL PAIS', etc.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



13/07/2015 10:14:40
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 002-AUDITORIA FINANCIERA		Programa: 11-ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 031-PROGRAMA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PUERTO CORTES								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2		
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	AUDITORIA FINANCIERA	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-CONSTRUCCION DE MUELLE		Programa: 11-ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 031-PROGRAMA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PUERTO CORTES								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2		
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL MUELLE	63	METRO	S	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 005-SUPERVISION		Programa: 11-ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 031-PROGRAMA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PUERTO CORTES								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2		
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL MUELLE	75	PORCENTAJE	S	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 006-ASISTENCIA Y ESTRUCTURACION DE UNIDADES DE MANTENIMIENTO AMBIENTAL		Programa: 11-ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 031-PROGRAMA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PUERTO CORTES								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2		
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	UNIDADES ESTRUCTURADAS Y EN FUNCIONAMIENTO	75	PORCENTAJE	S	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 007-IMPLEMENTACION PLAN DE GESTION AMBIENTAL SOCIAL Y DE H Y S		Programa: 11-ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 031-PROGRAMA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PUERTO CORTES								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2		
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	MEDIDAS AMBIENTALES IMPLEMENTADAS	467	PLAN DE ACCIÓN	S	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Institución:				2,505.00		0.00	175.00		46,428,438.00	0.00		359.00		99,795,188.00	534.00	146,223,626.00
Totales del Reporte:				2,505.00		0.00	175.00		46,428,438.00	0.00		359.00		99,795,188.00	534.00	146,223,626.00