

Cuadro de Proyectos- Direccion de Control y Seguimiento
OCTUBRE DE 2020

Codigo	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecucion del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual	Fechas de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Finalizacion (Proyectado)	Fecha de Finalizacion (Proyectada)	Variacion en el costo total del Proyecto	Variacion alcance y duracion del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
47110	Finalizacion De Escuela Dello Lozano Cano,Aldea La Gloria	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	40,000.00	27/11/2019	59%	40,000.00	Diciembre-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construcción de Avenida Memorial en Cementerio Antiguo Bo El Centro	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	700,000.00	27/11/2019	3%	700,000.00	Diciembre-2020	L. 0.00	N/A	N/A
54200	Mejoramiento de Techo en Iglesia Canaan, Aldea Luz y Esperanza	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	33,810.00	27/11/2019	100%	33,810.00	Octubre-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47110	- Proyecto Ampliación de Alcantarillado Sanitario, Colonia San Luis	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	200,000.00	27/11/2019	39%	200,000.00	Octubre-2020	L. 0.00	N/A	N/A
23400	Finalizacion del Parque Municipal Francisco Morazan	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	2,000,000.00	27/11/2019	4%	2,000,000.00	Diciembre-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construccion de Kiosko , Aldea Nombre de Jesus	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea El Agricultor	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	21,227.45	27/11/2019	65%	21,227.45	Noviembre-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47210	Mejoramiento de Calles Area Urbana	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	2,723,753.54	27/11/2019	12%	2,723,753.54	Diciembre-2020	L. 0.00	N/A	N/A
23400	Pavimentacion de Calles Area Urbana	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	1,045,220.85	27/11/2019	13%	1,045,220.85	Diciembre-2020	L. 0.00	N/A	N/A



Municipalidad de Olanchito, Yoro

Cuadro de Proyectos – Dirección de Control y Seguimiento

Octubre 2020