

**Cuadro de Proyectos- Direccion de Control y Seguimiento  
FEBRERO DE 2020**

Codigo	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecucion del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual	Fechas de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Finalizacion (Proyectado)	Fecha de Finalizacion (Proyectada)	Variacion en el costo total del Proyecto	Variacion alcance y duracion del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
47110	Construccion De Un Kinder, Aldea El Bambu	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea el Bambu	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	50,000.00	27/1/2019	12%	50,000.00	Mayo-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Finalizacion De Auditorio En CEB Eduardo Caballero Sanchez, Aldea Brisas De Monga	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Brisas de Monga	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	30,000.00	27/1/2019	82%	30,000.00	Mayo-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Mejoramiento De Escuela Helberto Sutila, Aldea Rio Blanco 2	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Rio Blanco 2	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 12,000.00	27/1/2019	37%	L. 12,000.00	Abril-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construccion De Cerco Perimetral En Kinder Elvin Hernandez, Aldea Reforma	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Reforma	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 15,000.00	27/1/2019	20%	L. 15,000.00	Mayo-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construccion de un aula en escuela Ramon Amaya Amador Aldea El Bambu	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea el Bambu	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 50,000.00	27/1/2019	21%	L. 50,000.00	Mayo-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construccion de Avenida Memorial en Cementerio Antiguo Bo El Centro	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 700,000.00	27/1/2019	1%	L. 700,000.00	Mayo-2020	L. 0.00	N/A	N/A
54200	Mejoramiento De Vivienda A Personas De Escasos Recursos Economicos	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 1,001,902.50	27/1/2019	11%	L. 1,001,902.50	Diciembre-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Proyecto Construccion de Tanque de Almacenamiento Agua, Aldea Puerto Escondido	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Puerto Escondido	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 50,000.00	27/1/2019	71%	L. 50,000.00	Marzo-2020	L. 0.00	N/A	N/A
23100	Mejoramiento al Estadio Municipal	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 350,000.00	27/1/2019	5%	L. 350,000.00	Abril-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Mejoramiento al Estado Dr. Rafael Ruiz Uruva, Coyles Central	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Coyles Central	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 172,443.52	27/1/2019	34%	L. 172,443.52	Marzo-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47111	Finalizacion de Cancha Multiusos, Aldea Santa Barbara	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Santa Barbara	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 77,802.79	27/1/2019	85%	L. 77,802.79	Marzo-2020	L. 0.00	N/A	N/A
54200	Construccion De Iglesia De Dios De La Profeta, Colonia Manlio Soto	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 10,000.00	27/1/2019	86%	L. 10,000.00	Marzo-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Finalizacion del Parque Municipal Francisco Morazan	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 2,000,000.00	27/1/2019	27%	L. 2,000,000.00	Abril-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construccion del Centro Comunal, Aldea San Francisco	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea San Francisco	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 70,000.00	27/1/2019	44%	L. 70,000.00	Abril-2020	L. 0.00	N/A	N/A
23400	Mejoramiento de Calles Area Urbana	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 2,197,556.90	27/1/2019	18%	L. 2,197,556.90	Abril-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Mejoramiento de Modulo de Mercado para Instalacion de Oficinas de Aguas de Olanchito	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 203,953.00	27/1/2019	30%	L. 203,953.00	Abril-2020	L. 0.00	N/A	N/A



**Municipalidad de Olanchito, Yoro**

**Cuadro de Proyectos – Dirección de Control y Seguimiento**

**Febrero 2020**