



Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MARIO.MATUTE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2020

Hora : 04:12 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	EMPEDRAD ALDEA EL O DE CALLE TIZATE		11	11	47210	ACTA 50,000.00 - 148 - 2019	200,700.08	0.00	0.00	0.00	250,700.08	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	12.00 %	218,200.08	87.00 %	EN PROCESO	
2	MEJORAMIE DIFERENTES NTO DE COMUNIDADES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO		11	11	23400	ACTA 650,000.00 - 184 - 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00 %	644,000.00	99.00 %	EN PROCESO	
3	MEJORAMIE de tierra colorada asta el CARRETERA cajon etc S		11	11	23400	ACTA 50,000.00 - 184 - 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	16.00 %	41,900.00	83.00 %	EN PROCESO	
4	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PUENTE	RIÓ EL MARAÑÓN	15	15	47210	184- 500,000.00 - 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	MEJORAMIE diferentes zonas NTO Y APERTURA DE CARRETERAS EN LAS ZONAS MONTAÑOSAS DE		11	11	23400	ACTA 50,000.00 - 184 - 2019	0.00	0.00	200,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	80.00 %	50,000.00	20.00 %	TERMINADO	
6	MEJORAMIE casco urbano NTO DE el ocotillo, el CARRETRAS zapotal etc , AVENIDAS Y CALLES		11	11	23400	ACTA 100,000.00 - 184 - 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00	97.00 %	3,000.00	3.00 %	EN PROCESO	
7	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PUENTE	RIÓ EL MARAÑÓN	11	11	47210	ACTA 600,000.00 - 184 - 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	33.00 %	400,000.00	66.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MARIO.MATUTE



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2020
Hora : 04:12 p.m.
Pagina: 2 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							2,000,000.00	200,700.08	0.00	200,000.00	0.00	2,400,700.08	0.00	0.00	0.00	543,600.00	0.00	0.00	543,600.00		1,857,100.08			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ROMAN RUIZ DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIO ROLANDO PADILLA MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7XmtV+boHE3hs2x1zMqZR73AAzxy5U5GJRa8b7oji7EKydCV9LHEhA7qGs0ITAjpuiNQ4OaMqETIYLDHkfVi5Mj+eIFU+41Cb40aEAVFoOZ48sokPNonpUvnJJ7w2Aw/GAqwNxFZnaHOifgO6gnlai/k4krQkoVt0D9PLeygQ7q37Ek8b1YP/R+nOR/wfNShQs2v5SaOlp8d+YJ42CWcyh/tWaUCs3I9FZgvT1fWzPxxqzC/td/pfPjgEIUhUx8bWs kN3hIWO1FrrmxZQ5KnnmtPRCcbT8g=