



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municipalidadcampamento@yahoo.com



Identificación del Proyecto

1. Encargado de la Ejecución del Proyecto: José Miguel Santos
2. Sector y sub sector : Departamento de Infraestructura
3. Nombre del Proyecto: Construcción de empedrado de calle, frente a casa de la familia Matute Juárez
4. Ubicación del Proyecto: Barrio Santa Ana , Campamento , Olancho
5. Propósito: construcción Infraestructura Vial
6. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en la construcción de un Empedrado de calle con una longitud de 36.00 metros lineales, con un ancho promedio de 5.20 metros, y obras complementarias al empedrado como ser muro de mampostería, cuneta rectangular, e instalación de tubería de drenaje de 8”



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municipalidadcampamento@yahoo.com



Elaboración Del Proyecto

1. Alcance del Proyecto (Principal Producto) : Mejoras en la infraestructura vial y zonas de riesgo , de la ciudad , para la inyección de desarrollo y mejoramiento del impacto visual del municipio, así como solución para la saturación de aguas lluvias
2. Impacto en el Terreno y asentamientos : El terreno Pertenece a la Municipalidad de Campamento, por tanto no hay perjuicio a terceros
3. Detalles del Encargado del Proyecto :
 - Nombre Completo : José Miguel Santos
 - Numero de Identidad: 1501-1966-00595
 - Número de Teléfono: (504) 9700-4096
4. Fuentes de Financiamiento: Transferencias del Gobierno Central
5. Presupuesto Técnico -Proyectado del Proyecto: L. 145,159.70
6. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto : Agosto del 2020 del vía punto de acta de Corporación Municipal -2018-2022
7. Costo Finalización (Proyectado vía Unidad Técnica Municipal Infraestructura) : Lps. L. 145,159.70
8. Fecha de Finalización (Proyectado): 01 de Octubre del 2020



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municipalidadcampamento@yahoo.com



Ejecución del proyecto.

1. Variación en el costo Total del Proyecto.

No existen Variaciones en el costo del proyecto

2. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto

No existen durante la ejecución del proyecto, variaciones ni extensiones de tiempo, el proyecto fue ejecutado en tiempo y forma planificada.

3. Razones de los cambios antes mencionados.

No existen razones ni cambios realizados.





José Miguel Santos
Jefe Departamento de Infraestructura