

Municipalidad de Campamento, Olancho
 Instituto de Acceso a la Informacion Publica
 Reporte de Proyectos:
 Mes: Septiembre del Año 2020
 Departamento de Infraestructura
 Unidad Tecnica Municipal



Fecha de Inicio/fecha de finalizacion	Reglon Presupuestario	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del Monto Programado anual
octubre/2019--Nov-2020	467	Construccion de Cancha polideportivo el Cacao en caserio el Cacao, Ejecucion de contra Parte Municipal	L. 233,894.60	34.34%
22/Jun/2020--sin fecha especifica	466	Pavimentacion de Calle barrio Suyapa, tramo de Calle Estacion de Bomberos Calle CA-15, Hasta la Sra Aracely Cerrato	L. 200,568.00	80.02%
	Renglon Presp.	Actividad	EJECUCION	% Acumulado Ejecutado
29/06/2020/12/08/2020	466	Construccion de Caja Puente , en frente este propiedad del Señor Reinaldo Ruiz, Barrio los Almendros	L. 18,003.55	96.43%
	Renglon Presp.	Actividad	EJECUCION	% Acumulado Ejecutado
01/Agosto/2020-- 10 de Septiembre2020	466	Construccion de Muro e instalacion de alcantarrilla de 24". En el Barrio Corazon de Jesus. Por donde el Señor Ramon Juarez	L. 49,050.00	70.06%
07/09/2020-01/10/2020	466	Construccion de Empedrado de calle en la barrio Santa, frente A Familia Matute Juarez	L. 113,760.00	78.37%

	***	Actualizacion de Expedientes de los diferentes Proyectos	Servicios profesionales	Costo global
		Supervision y ejecucion del proteyecto construccion de Fachada muro frontal de cementerio Jardin de Paz Santa Ana	Servicios profesionales	Costo global
	****	Supervision y ejecucion , de Proyecto empedrado de Calle en el barrio Santa Ana	Servicios profesionales	Costo global
	****	Supervision y ejecucion , de proyecto construccion de muro de Mamposteria e instalacion de Alcantarrilla corrugada de 24 ",	Servicios profesionales	Costo global



Ing. Jose Mauricio Romero Gallo
Unidad Tecnica municipal
Reporte de Proyectos



Jose Miguel Santos
Departamento de Infraestructura
Jefe de Proyectos



Ing. Alex Fernando Cano Torres
Unidad Tecnica municipal
Reporte de proyectos