

**Cuadro de Proyectos- Direccion de Control y Seguimiento**

**NOVIEMBRE DE 2020**

Codigo	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecucion del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual	Fechas de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Finalizacion (Proyectado)	Fecha de Finalizacion (Proyectada)	Variacion en el costo total del Proyecto	Variacion alcance y duracion del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
47110	Construccion de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	251,141.75	27/11/2019	27%	251,141.75	Diciembre-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Finalizacion del Parque Municipal Francisco Morazan	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	2,000,000.00	27/11/2019	12%	2,000,000.00	Diciembre-2020	L. 0.00	N/A	N/A
23400	Apertura de 1 Kilometro de Calle y Reparacion de 3 Tramos, Aldea Carmelina	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	20,000.00	27/11/2019	50%	20,000.00	Diciembre-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Mejoramiento de Calles Área Urbana	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	3,123,753.54	27/11/2019	9%	3,123,753.54	Diciembre-2020	L. 0.00	N/A	N/A
23400	Mejoramiento de Calle Aldea Chorro Tamarindo	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	30,000.00	27/11/2019	17%	30,000.00	Diciembre-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Mejoramiento de Calle , Aldea El Aguacate	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea El Agricultor	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	20,000.00	27/11/2019	25%	20,000.00	Diciembre-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47210	Pavimentacion de Calles Area Urbana	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	1,045,220.85	27/11/2019	6%	1,045,220.85	Diciembre-2020	L. 0.00	N/A	N/A



**Municipalidad de Olanchito, Yoro**

**Cuadro de Proyectos – Dirección de Control y Seguimiento**

**Noviembre 2020**