



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municipalidadcampamento@yahoo.com



Identificación del Proyecto

1. Encargado de la Ejecución del Proyecto: José Miguel Santos
2. Sector y sub sector : Departamento de Infraestructura
3. Nombre del Proyecto: Construcción de muro de Mampostería en instalación de Alcantarilla de 24", en Barrio corazón de Jesús
4. Ubicación del Proyecto: Barrio Corazón de Jesús , Campamento , Olancho
5. Propósito: construcción Infraestructura pluvial y contención de terrenos
6. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en la construcción de un muro de Mampostería Para sostener derrumbe y deslave de la calle, asi como la instalación de una alcantarilla corrugada de 24" en zona de cruce de aguas lluvias.



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municipalidadcampamento@yahoo.com



Elaboración Del Proyecto

1. Alcance del Proyecto (Principal Producto) : Mejoras en la infraestructura vial y zonas de deslave de terrenos , de la ciudad , para la inyección de desarrollo y mejoramiento del impacto visual del municipio, así como solución para la saturación de aguas lluvias
2. Impacto en el Terreno y asentamientos : El terreno Pertenece a la Municipalidad de Campamento, por tanto no hay perjuicio a terceros
3. Detalles del Encargado del Proyecto :
 - Nombre Completo : José Miguel Santos
 - Numero de Identidad: 1501-1966-00595
 - Número de Teléfono: (504) 9700-4096
4. Fuentes de Financiamiento: Transferencias del Gobierno Central
5. Presupuesto Técnico -Proyectado del Proyecto: Lps. L. 156,147.00
6. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto : Agosto del 2020 del vía punto de acta de Corporación Municipal -2018-2022
7. Costo Finalización (Proyectado vía Unidad Técnica Municipal Infraestructura) : Lps. 156,147.00
8. Fecha de Finalización (Proyectado) : 10 de Septiembre del 2020



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municipalidadcampamento@yahoo.com



Ejecución del proyecto.

1. Variación en el costo Total del Proyecto.

No existen Variaciones en el costo del proyecto

2. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto

No existen durante la ejecución del proyecto, variaciones ni extensiones de tiempo, el proyecto fue ejecutado en tiempo y forma planificada.

3. Razones de los cambios antes mencionados.

No existen razones ni cambios realizados.





José Miguel Santos
Jefe Departamento de Infraestructura