

*República de Honduras*  
*Instituto de Acceso a la Información Pública*  
*Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán*  
*Mes de Septiembre*

**INVERSION FISICA**

1. Constancia Aclaratoria
2. Bienes de Uso
3. Construcciones
  - 3.1 Edificio Administrativo CURCEI
  - 2.3 Edificio de Aula N.14
  - 2.4 Edificio de Aula SRC
  - 2.5 Edificio de Talleres SPS



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN  
VCE RECTORIA ADMINISTRATIVA  
Tegucigalpa Honduras, C.A  
Tel. Directo. (504) 2235-3206 Fax 2239-03-12 Ext. 1139,1244  
[www.upnfm.edu.hn](http://www.upnfm.edu.hn)

## CONSTANCIA

Por este medio la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, UPNFM, hace constar que esta institución no programó inversiones para el mes de septiembre, por lo tanto, no se reporta ninguna ejecución presupuestaria en el mismo.

La presente se extiende a los treinta días del mes de septiembre de dos mil quince.

M.Sc. **JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES**  
Vicerrector Administrativo





República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
BIENES DE USO  
MES DE SEPTIEMBRE



14/10/2015 13:37:06

Gestión: 2015  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 1

Institucion: 0702 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICE RECTORIA ACADEMICA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00261 01 00001	272,197.41	30-SEP-15	0702001	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 002 ):	272,197.41
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 ):	272,197.41
TOTAL INSTITUCION ( 0702 ):	272,197.41



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
CONSTRUCCIONES  
MES DE SEPTIEMBRE**



14/10/2015 13:37:12

Gestión: 2015  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA  
NACIONAL FRANCISCO  
MORAZÁN



2015

Informe de Proyectos de Inversión

# Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

## INFORME DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

### I. Identificación del Proyecto

Propietario del proyecto:	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Sector, Sub sector:	Gobernabilidad y descentralización
Nombre del proyecto:	Construcción del Edificio Administrativo en el Centro Universitario Regional de La Ceiba
Ubicación del proyecto:	La Ceiba, Departamento de Atlántida
Propósito:	Demanda satisfecha de servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes en el departamento de Atlántida.
Descripción del proyecto:	Construcción del Edificio Administrativo del Centro Universitario Regional de La Ceiba, UPNFM con estructura tradicional, con paredes de ladrillo planchado, pisos de cerámica, y techos de losa de concreto.

### II. Elaboración del Proyecto

Alcance del proyecto:	Mejorar en un 5 % el acceso a educación superior en el área de la docencia de la población del departamento de Atlántida.
Impacto ambiental:	El proyecto no tendrá impacto negativo en el medio ambiente. En la fase de construcción se implementará un plan de manejo de materiales de acuerdo a parámetros de seguridad industrial.
Impacto en el terreno y asentamientos:	No existen problemas de inundación, deslizamientos y otros riesgos en la zona donde se desarrollará el proyecto.

Detalles de contacto:	Nombre: Jorge Alberto Álvarez Flores Número de Teléfono: 99 41 - 12 75 Correo Electrónico: jalvarez@upnfm.edu.hn
Fuentes de financiamiento:	Fondos del Estado
Presupuesto del proyecto:	L. 24,000,000.00
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto:	2014
Estado actual del proyecto	Finalizado
Costo de financiación (proyectado):	L.24,000,000.00
Fecha de finalización (proyectada):	Marzo de 2015

### III. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral:	Proyecto finalizado
Variación en el costo total del proyecto:	L. 6,735,601.50 (Ahorro)
Variaciones en el alcance y duración del proyecto:	Ninguna
Razones de los cambios:	El presupuesto asignado fue de L.24,055,000.00 y el costo de la obra terminada fue de L.17,319,398.50, presentando una variación de L. 6,735,601.50

Responsable de la elaboración del informe (nombre y firma):



Luis Eduardo Alvarenga

1 de septiembre de 2015

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA  
NACIONAL FRANCISCO  
MORAZÁN



2015

Informe de Proyectos de Inversión

# Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

## INFORME DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

### I. Identificación del Proyecto

Propietario del proyecto:	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Sector, Sub sector:	Gobernabilidad y descentralización
Nombre del proyecto:	Construcción del Edificio de Aulas N° 14 de la UPNFM
Ubicación del proyecto:	Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán
Propósito:	Demanda satisfecha de servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes en Tegucigalpa, departamento Francisco Morazán.
Descripción del proyecto:	El proyecto "Construcción del Edificio de aulas 14 de la UPNFM", servirá para generar más y mejores condiciones de infraestructura para el desarrollo de espacios pedagógicos adecuados a las exigencias del entorno educativo en que se desenvuelve el Centro de Investigación Educativa.

### II. Elaboración del Proyecto

Alcance del proyecto:	Mejorar en un 5 % el acceso a educación superior en el área de la docencia de la población de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán.
Impacto ambiental:	El proyecto no tendrá impacto negativo en el medio ambiente. En la fase de construcción se implementará un plan de manejo de materiales de acuerdo a parámetros de seguridad industrial.
Impacto en el terreno y asentamientos:	No existen problemas de inundación, deslizamientos y otros riesgos en la zona donde se desarrollará el proyecto.
Detalles de contacto:	Nombre: Jorge Alberto Álvarez Flores

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA  
NACIONAL FRANCISCO  
MORAZÁN



2015

Informe de Proyectos de Inversión

# Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

## INFORME DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

### I. Identificación del Proyecto

Propietario del proyecto:	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Sector, Sub sector:	Gobernabilidad y descentralización
Nombre del proyecto:	Construcción del Edificio de Aulas N°1 de Santa Rosa de Copán
Ubicación del proyecto:	Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán
Propósito:	Demanda satisfecha de servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes en Santa Rosa de Copán, departamento de Copán.
Descripción del proyecto:	Construcción del Edificio Administrativo del Centro Universitario Regional de Santa Rosa de Copán, UPNFM con estructura colonial, pisos de cerámica, y techos de teja.

### II. Elaboración del Proyecto

Alcance del proyecto:	Mejorar en un 5 % el acceso a educación superior en el área de la docencia de la población del departamento de Copán.
Impacto ambiental:	El proyecto no tendrá impacto negativo en el medio ambiente. En la fase de construcción se implementará un plan de manejo de materiales de acuerdo a parámetros de seguridad industrial.
Impacto en el terreno y asentamientos:	No existen problemas de inundación, deslizamientos y otros riesgos en la zona donde se desarrollará el proyecto.
Detalles de contacto:	Nombre: Jorge Alberto Álvarez Flores Número de Teléfono: 99 41 - 12 75 Correo Electrónico: jalvarez@upnfm.edu.hn

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

Fuentes de financiamiento:	Fondos del Estado
Presupuesto del proyecto:	L. 11,000,000.00
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto:	2014
Estado actual del proyecto	Finalizado
Costo de financiación (proyectado):	L.14,055,000.00
Fecha de finalización (proyectada):	Mayo de 2015

III. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral:	Proyecto finalizado
Variación en el costo total del proyecto:	L. 283,583.23 (Ahorro)
Variaciones en el alcance y duración del proyecto:	Ninguna
Razones de los cambios:	El presupuesto asignado fue de L.14,055,000.00 y el costo de la obra terminada fue de L.13,771,416.77 presentando una variación de L. 283,583.23

Responsable de la elaboración del informe (nombre y firma):



Luis Eduardo Alvarenga

1 de septiembre de 2015

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA  
NACIONAL FRANCISCO  
MORAZÁN



2015

Informe de Proyectos de Inversión

# Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

## INFORME DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

### I. Identificación del Proyecto

Propietario del proyecto:	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Sector, Sub sector:	Gobernabilidad y descentralización
Nombre del proyecto:	Construcción del Edificio de Talleres del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM
Ubicación del proyecto:	San Pedro Sula, Departamento de Cortés
Propósito:	Demanda satisfecha de servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes en San Pedro Sula, departamento de Cortés.
Descripción del proyecto:	Con la construcción de espacios físicos se pretende incrementar y mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades académicas a nivel universitario.

### II. Elaboración del Proyecto

Alcance del proyecto:	Atender el 90% de los estudiantes del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula.
Impacto ambiental:	El proyecto no tendrá impacto negativo en el medio ambiente. En la fase de construcción se implementará un plan de manejo de materiales de acuerdo a parámetros de seguridad industrial.
Impacto en el terreno y asentamientos:	No existen problemas de inundación, deslizamientos y otros riesgos en la zona donde se desarrollará el proyecto.
Detalles de contacto:	Nombre: Jorge Alberto Álvarez Flores Número de Teléfono: 99 41 - 12 75 Correo Electrónico: jalvarez@upnfm.edu.hn

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

Fuentes de financiamiento:	Fondos del Estado
Presupuesto del proyecto:	L. 33,264,000.00
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto:	2013
Estado actual del proyecto	En etapa de pre inversión
Costo de financiación (proyectado):	L. 33,264,000.00
Fecha de finalización (proyectada):	Diciembre de 2017

**III. Ejecución del Proyecto**

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral:	Se han entregado los planos, presupuesto, especificaciones y estudio de impacto ambiental en el tiempo establecido.
Variación en el costo total del proyecto:	No se puede determinar ya que el proyecto se encuentra en ejecución.
Variaciones en el alcance y duración del proyecto:	Ninguna
Razones de los cambios:	Ninguna

Responsable de la elaboración del informe (nombre y firma):



Luis Eduardo Alvarenga

1 de septiembre de 2015