



MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO  
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS  
MES DE JULIO 2020

No.	ENCARGADO DEL EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR -SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACION PROYECTADA	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIONES EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Marvin Alfonso Reyes Santos	Sector Aguas Saneamiento	Construccion, Adicion y Mejora de Tragantes, Pozos y Tuberias de Aguas Lluvias	Distrito Comercial(Barrío Las Mercedes, Subirana, Los Angeles, Montevideo y San Miguel de esta Ciudad)	Darle mantenimiento preventivo a las estructuras que drenan aguas lluvias	Consiste en la limpieza de sedimento de cada uno de las estructuras y acarrear los desperdicios al botadero municipal	darle cobertura a todas las estructuras en especial del area comercial de la ciudad	ninguno	el contacto de los sedimentos al ser extraidos y que contaminan el terreno	Fondos Municipales	Lps.996,896.00	27 de Julio del 2020	En Proceso	Lps.996,896.00	07 de Agosto del 2020	Acertado	Ninguno	No Aplica
2	Nelson Argenys Yanez Mejia	Sector Educacion	Construccion, Adicion, Mejora y Suministro de Mano de Obra para Finalizacion del Proyecto: Construccion de Aulas	Centro de Educacion Basica 02 de Marzo en Colonia 02 de Marzo de esta Ciudad	apoyar la educacion a traves de mejorar los espacios fisicos donde se imparten clases	consiste en mejorar el cielo falso de la 1 y 2 planta, restaurar los pisos, colocar celosias en las ventanas y construir un varandal en la segunda planta para seguridad de los alumnos	tener en disposicion los modulos para el nuevo año escolar presencial	ninguno	ninguno	Fondos Municipales	Lps. 121,400.00	28 de Julio del 2020	En Proceso	Lps. 121,400.00	19 de Agosto del 2020	Acertado	Ninguno	No Aplica

Rommel Edgardo Cano Ramirez  
Jefe de Ingeniería e Infraestructura Municipal  
Municipalidad de El Progreso, Yoro



Bo. Brisas del Ulua entre 4 y 5 Avenida N.O. entre 1 y 2 Calle Tel PBX 504(2647-44-84)  
"CIUDAD BONITA"