



Yocón, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JAIRO.ANTUNEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/12/2020

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
1	CONSTRUCCION DE ROTULOS LETRA YOCON	CASCO URBANO	11	15	47210		0.00		0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	88.00 %	18,000.00	11.00 %	TERMINADO		
2	Mejoramiento De Embaulado (Casco Urbano, Br. Las Colinas	CASCO URBANO	11	15	47210	391	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	3,317.25	0.00	0.00	3,317.25	3.00 %	96,682.75	96.00 %	NO SE EJECUTO			
3	Construccion de Empedrado , El Empedrado , Cuabano	Construccion de 11 Empedrado , El Cuabano	11	15	47210	391	300,000.00		0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	118,203.50	0.00	0.00	118,203.50	47.00 %	131,796.50	52.00 %	EN PROCESO		
4	Mejoramiento De Edificio Municipal Barrio El Centro (Casco Urbano)	Barrio El Centro (Casco Urbano)	11	15	47210	391	543,286.48		0.00	0.00	0.00	500,000.00	43,286.48	0.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00	37,750.00	87.00 %	5,536.48	12.00 %	EN PROCESO	
5	Mejoramiento de Edificio Municipal Barrio el Centro (Casco Urbano)	YOCON,OLANCHO	11	15	47110	391	421,235.10	450,502.90		0.00	0.00	700,000.00	171,738.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	17.00 %	141,738.00	82.00 %	EN PROCESO	
6	Proyectos De Agua Potable, San Pedro + 7 Comunidades , Las Quebradas, Rio Chiquito, Las Lajitas, La Puerta, Ojo De Agua, Las Fraguas Y Tiburcio	De San Pedro	11	15	47210	0	200,000.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	43,052.00	0.00	0.00	43,052.00	21.00 %	156,948.00	78.00 %	EN PROCESO		
7	Proyecto De Agua Potable En Las Comunidades De El Ocotál Y En La Comunidad De Quiscamote	OCOTAL	11	15	47210	0	600,000.00		0.00	250,000.00	0.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
8	Mejoramiento De Parque Barrio Las Vegas	Barrio Las Vegas	11	15	47210	0	150,000.00		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	33,441.00	0.00	0.00	33,441.00	22.00 %	116,559.00	77.00 %	EN PROCESO		
9	Mejoramiento Cesar Ca? ada Galana	CAÑADA GALANA	11	15	47110	0	300,000.00		0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2.00 %	294,000.00	98.00 %	EN PROCESO		
10	PROYECTO ELECTRIFICACION CAÑADA GALANA	CAÑADA GALANA	11	15	47210	416	0.00		0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	75.00 %	50,000.00	25.00 %	EN PROCESO	



Yocón, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JAIRO.ANTUNEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/12/2020

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
11	EMPEDRAD O EL OCOTAL	EL OCOTAL	11	15	47210	0	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	32,440.00	0.00	0.00	32,440.00	98.00 %	560.00	1.00 %	EN PROCESO	
12	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LOS POTREROS	LOS POTREROS	11	15	47210	0	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	165,495.00	0.00	0.00	165,495.00	82.00 %	34,505.00	17.00 %	EN PROCESO	
13	Pavimentación y Embaulado en Complejo Educativo, Barrio Las Colinas	Barrio Las Colinas	11	15	47210	0	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
14	Mejoramiento Del Parque (Barrio El Centro, Casco Urbano)	Barrio El Centro	11	15	47210	0	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00	95.00 %	7,500.00	5.00 %	EN PROCESO	
Totales							2,964,521.58	650,502.90	250,000.00	388,000.00	1,550,000.00	2,203,024.48	0.00	0.00	899,198.75	0.00	0.00	899,198.75		1,303,825.73			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS SOLIS ANTUNEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE MARIA MENOCAL HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JAIRO ANTONIO ANTUNEZ FUNEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4OB1jRIWWC5ZEsH9AkvbBtjfc7PgbrFmPHTz0qALgMV1K+WhRSQIKMDmTMKdIVia6ptnINRf51RjHuuAYB0Y2bfPQZEi2uemDG19T0jil+1OKO6yKjl/0HTnpfyi
nBgUVqT6rE9td07tdx00PQfD6918gp8FbCn4aElbCCa+ChxeNGDoyRmrMKI/3xCa0FV2y22W7nS6juh/ol35BW9sp3eobwksgXi6H1iX2MacuKtw5UYFVfvhuhMw6ACnCDBYQpw
u4Z6wqw9iTi2GyNnswE517nGpx6Y8=