



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
Trimestre: 2



25/11/2015 09:59:14
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_prg

Página 1 de 1

Institución: 0122 Fondo Vial
Misión: SOMOS UNA INSTITUCIÓN ESTATAL DESTINADA A PLANIFICAR, DIRIGIR, ADMINISTRAR SOSTENIBLE Y TRANSPARENTEMENTE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS PARA FACILITAR EL TRANSPORTE OPORTUNO DE PERSONAS Y MERCANCIA, CON MENOS COSTOS DE OPERACIÓN, EN MENOR TIEMPO Y CON MENOS COSTO DE RIESGO DE ACCIDENTES VIALES; ASÍ MISMO PROMOVER EL EMPLEO EN LAS REGION
Objetivos:

03	GARANTIZAR UNA CONSERVACION SOSTENIBLE Y OPORTUNA DE LA RED VIAL NACIONAL MEDIANTE LA CONTRATACION DE EMPRESAS NACIONALES Y MICROEMPRESAS.
04	PROMOVER A NIVEL NACIONAL LA GENERACIÓN DE EMPLEO.

Programa: 12-CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	101.07	0.00	82,092,587.00	10.45	0.00	0.00	35.27	0.00	47,315,764.00	0.96	0.00	29,213,131.00	46.68	0.00	76,528,895.00	46.19	0.00	93.22
Total Actividad - Obra:					101.07		82,092,587.00	10.45		0.00	35.27		47,315,764.00	0.96		29,213,131.00	46.68		76,528,895.00	46.19		93.22

Programa: 13-CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	646.36	0.00	74,174,557.00	265.85	0.00	1,894,469.00	307.28	0.00	29,319,471.00	8.00	0.00	16,970,365.00	581.13	0.00	48,184,305.00	89.91	0.00	64.96
Total Actividad - Obra:					646.36		74,174,557.00	265.85		1,894,469.00	307.28		29,319,471.00	8.00		16,970,365.00	581.13		48,184,305.00	89.91		64.96
Total Institución:					747.43		156,267,144.00	276.30		1,894,469.00	342.55		76,635,235.00	8.96		46,183,496.00	627.81		124,713,200.00	84.00		79.81
Totales del Reporte:					747.43		156,267,144.00	276.30		1,894,469.00	342.55		76,635,235.00	8.96		46,183,496.00	627.81		124,713,200.00			