MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON







PARA:

DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS

OFICICIAL DE INFORMACION PUBLICA

DEPARTAMENTO DE COURT

Oficio Nº 01-OP-2021

DE:

ING. EDDA FAVIOLA MARTINEZ

COORDINADORA DEPARTAMENTO

OBRAS PUBLICAS

ASUNTO:

INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA:

06 DE ENERO DEL 2021

Por este medio le remito el informe de los proyectos ejecutados y en ejecución correspondientes al mes de diciembre de 2020, para ser incorporada a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)

Atentamente.

cc. Archivo



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO OBRAS PUBLICAS INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION Periodo: del 01 al de 31 diciembre del 2020

TRI





	<u> </u>
1	Truiille

				ON DEL PROYECTO						Detelles del sesses 1 1 1	ELABORACION DEL PROYECTO	Fecha de aprobación del			Costo de finalización	Fecha de finalización	Orden de Cambio		EJECUCION DEL Modificación de contrato		Ampliación de Tiempo	Rescisión de Contrato
Ítem	Código	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detailes del encargado del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	(Proyectado)	Fecha de finalización (Proyectada)	SI NO JUSTIFICACION	SI NO		SI NO	JUSTIFICACION	SI NO JUSTIFICACION
1	11 05 003 001 000 23400 11 001 01 20	Infraestructura, Electrificación	Corrección Proyecto electrificación tercera etapa	Tesorito	Se ejecutara la corrección del sistema de electrificación en la comunidad de Tesorito.	1.Conexión de un transformador de 37.5KVA 2. Cambio de un poste de 35ft de madera en mal estado 3. Vestir 13 postes de 35 ft de madera con alstamiento primario 4. Mover 2 postes de 35 ft que están mal ubicados 5. Instalación de 605.00m de línea primaria	, ,,	N/A	N/A	Walter Javier Hernández Ponce	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre 2019	L 100,000.00	100%	L 100,000.0	Finalización real: 07 de diciembre del 2020 Finalización estimada: 0 20 de diciembre del 2020 Inicio: 17 de noviembre del 2020	x	x		x		x
2	11 01 010 000 001 47110 15 013 01 20	Infraestructura, Educación	Seguimiento construcción de auditorio en centro de educación Básico Jairo Ayala	Guadalupe Carney	Contribuir con el mejoramien de calidad de las instalaciones educativas.	Construcción de segunda etapa de auditorio. 1. Tijeras de tubo de hierro de 2x4 galvanizado 1.50 mm 8 unidades 2. Techo de cubierta de Aluzinc calibre 26 y artesón de tubo de 4x4 galvanizado 3. Limpieza final.	Crear un ambiente sano y	N/A	N/A	Erin Javier Guevara	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre 2019	L 400,000.00	100%	L 400,000.0	Finalización real: 12 de diciembre del 2020 Finalización estimada: 0 12 de diciembre del 2020 Inicio: 23 de noviembre del 2020	х	x		х		x
3	11 01 022 000 001 47110 11 001 01 20	Educación	Construcción aula de jardin de niños David Jochebed	Colonia 19 de abril	de calidad de las instalaciones educativas a través de mejora	Construction de primera dapa de audia de classes en el Jardin de Wiños, Cimientos de Mampostería, Solor en Inferior, 4 varillas N 3 y to varilla N 2 @ 200m, Castillos de concreto con 4 varillas S 2 y varilla S 2 @ 200m, Pared de bloque de concreto 45, Solera intermedia de concreto, 4 varillas N 3 y varilla N 2 @ 200m, Solera superior de concreto, 4 varillas N 3 y varilla N 2 @ 200m, Solera superior de concreto, 4 varillas N 3 y varilla N 2 @ 200m, Relleno de piso con material selecto.	agradable para el aprendizaje de los estudiantes.	Remoción de capa vegetal existente	Excavación para fundición de cimientos.	Erin Javier Guevara	Munidpalidad de Trujillo	25 de febrero del 2020	L 144,000.00	100%	L 144,000.0	Finalización real: 19 de diciembre del 2020 Finalización estimada: 0 19 de diciembre del 2020 Inicio: 30 de noviembre del 2020	х	x		×		х
4	12 01 001 000 001 47110 11 001 01 20	Edificaciones de brenes municipales	Seguimiento de posta policial	Comunidad de Ocotes Alto	Prover a los pobladores lugares más seguros a través de la construcción de una poda polídia que hendiciara la pótación que habita las comunicidades oceranies a Cootes Aflos.	de techo lamina de alucín y canaleta galvanizada 2x4 - a Instalaciones eléctricas circuitos de fuerza e iluminación - Balcones de	Beneficiar a aproximadamente 1454 habitantes (La Colon, Ocota Altos, El Mochibo) proporcionado un lugar en donde la Policia Nacional o el ejectro puedan permaneter las 21 farcia y garantzar la seguntad del sector	Drenaje de aguas residuales y pozo séptico	N/A	Santos Martin Corrales	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre 2019	L 217,039.69	100%	L 217,039.6	Finalización real: 14 de discembre del 2000 Finalización estimato: 19 de diciembre del 2020 Finico: 19 de noviembre de 2020	x	x		x		x
5	12 02 006 000 001 47110 15 013 01 20	Edificaciones de bienes municipales	Seguimiento construcción de centro comunal	Colonia del Aguan	Seguimiento de Centro comunal en la comunidad Colonia del Aguan.	- Columnas de concreto 7x10 pulgadas reforzado con 4 varillas #4 y anillos #3 - Pared de bloques #5 culatas - Solera de cierre de concreto 7x10	asociaciones civiles y comunales dentro de las comunidades.	N/A	N/A	Daniel Rosales Torres	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre 2019	L 300,000.00	100%	L 300,000.0	Finalización real: 12 de diciembre del 2020 Finalización estimada: 12 de diciembre del 2020 Inicio: 23 de noviembre de 2020	х	х		x		x
6	12 02 004 000 001 47110 15 013 01 20	Edificaciones de bienes municipales	Construcción de centro comunal	Comunidad de Rigores	comunal en la comunidad de	- Cimientos de mampostería. - Sobrecimiento de bloques #5. Columnas de 17.5x25 reforzada con 4 varillas de 1/2 y anillos de 1/4 @ 20cm. - Viga inferior de 15x20 cm reforzada con 4 varillas de 3/8 y anillos de 1/4 @ 20cm.	Colaborar a fortalecer las asociaciones civiles y comunales destro de las comunidades, impulsandos así a participación ciudadana.	N/A	Excavación para cimientos estructurales.	Daniel Rosales Torres	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre 2019	L 350,000.00	100%	L 350,000.0	Finalización real: 04 de diciembre del 2020 Finalización estimada: 28 de diciembre del 2020 Inicio: 30 de octubre de 2020	х	x		x		х
7	11 05 012 001 000 23400 15 013 01 20 0540	Infraestructura, Electrificación	Electrificación Barrio Bella Vista	Comunidad Guadalupe Carr	Se ejecutara la conexión de transformador, cableado para nel línea secundaria, vestido de postes de 30ft y 35ft, y lámparas led.	de 25kva 2. Cambio de un poste de 35ft de madera en mal estado 3. Instalación de 3 postes de	Mejoramiento de las condiciones de vida de la población beneficiada con el proyecto.	N/A	N/A	Walter Javier Hernández Ponce	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre 2019	L 100,000.00	100%	L 100,000.0	Finalización: 05 de diciembre del 2020 Finalización estimada: 0 23 de diciembre del 2020 Inicio: 03 de diciembre del 2020	x	х		x		х

8	12 05 003 001 000 23400 11 001 01 20	Infraestructura	Mantenimiento de parque en el Morumento de la Primera Misa Puerto Casti	recuperar este lugar turístico. 6. Reconstrucción	corse existentes es estruction de la constitución de la badicias en des facilitativa de la companya de la constitución de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de l		N/A	Ing, Grevis Arlinto Palacios Castro	17 de enero 2020 L 522,900.01	100% 1	Finalización real: 18 de diciembre del 2020 Finalización estimada Finalización estimada Estambor 21 de Septembro 21 de diciembre del 2020 Finalización estimada: 55 de diciembre del 2020 brico: 13 de occubre del 2020 brico: 13 de occubre del 2021	x	х	X 13 tre	i silis de llavias por tormentas X
	14 01 063 000 001 47210 11 001 01 20	Infraestructura, Blenes Municipales	Construcción de aceras Casco Urbano Barrio El Cer	(incluye demolici existentes) 4. Construcción o (incluye arranque bloque #6 y acab 5. Aceras de con	uperficie de dobras de ilidecia Municipal uperficie bes de chras muro de bloque dos iniese de dos iniese de dos margello) eto simple, 6.	S N/A	N/A	Santos Martin Corrales Municipalidad de Trujillo	17 de enero 2020 L 165,000.0	100% i	Finalización real: 15 de diciembre del 2020 Finalización estimada: L 165,000.00 finalización estimada: L 165,000.00 finalización estimada: de noviembre del 2020 finicio: 23 de noviembre del 2024	x	x	x	x
10	11 01 005 000 001 47110 11 001 01 20 0711	Infraestructura, Educación	Segulmiento de construcción de cerco perimetral de la Escuela Manuel Mairena	Limptean Final Implean Final I	ampostería ue #5 y remate de 6" Crear un ambiente sano y de 6" agradable para el aprendizaje d talación de tubo los estudiantes.	e Excavación para cimientos	N/A	Daniel Rosales Torres Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre 2019 L 200,000.01	100%	Finalización real: 19 de diciembre del 2020 Finalización estimada: 29 de diciembre del 2020 Inicio: 08 de diciembre del 2020	х	x	x	х
11	12 01 006 001 000 23400 15 013 01 20 5	Infraestructura, Biectrificación	Electrificación de Cancha de futbol Cooperativa 13 d	Se sjecutara la instalación de la cancha. Se sjecutara la instalación de madera de 35tt 4. Instalación de madera de 35tt 4. Instalación de madera de 35tt 4. Instalación de la cancha. Se sjecutara la instalación de la cancha. Se sjecutara la instalación de la cancha. Se sjecutara la la sientificación de la cancha. Se primaria I I F I I I I I I I I I I I I I I I I	postes de faroles de Crear áreas de recreación sana para la población. 0.00m de linea lámpara led	N/A	N/A	Walter Javier Hernández Municipalidad de Trujillo Ponce	20 de octubre del 2020 L 259,000.01	100% i	Finalización real: 13 de diciembre del 2020 de diciembre del 2020 de diciembre del 2020 de diciembre del 2020 de diciembre del 2020	x	х	x	x
12	11 05 002 001 000 23400 11 001 01 20 0540	Infraestructura, Electrificación	Seguimiento proyecto de electrificación Comunidad Puer	de la primera etapa línea neutra #2 5. Instalación de línea primaria 1/6 6. Trabajos vario	de madera de 2 varillas de 316.00 m de 316.00 m de 630.00 m de	s N/A	N/A	Walter Javier Hernández Municipalidad de Trujillo Ponce	29 de noviembre 2019 L 300,000.01	100%	Finalización real: 17 de diciembre del 2020 Finalización real: 2020 Finalización estimada: 2020 Finalización estimada: 2020 Finalización: 11 de diciembre del 2020	x	х	x	x
13	11 05 013 001 000 23400 15 013 01 20 0540	Infræstructura, Electrificación	Proyecto de Electrificación La Trinida	Se ejecutara la instalación de portes, cabiesdo y lámparas la electrificación de postes, cabiesdo y lámparas para la electrificación de barrol de para la electrificación de poste, para la electrificación de para	48.00 m de línea poste de postes de de vida de la población postes de beneficiada con el propecto. lámparas led varvillas de	S N/A	N/A	Erin Javler Guevara Municipalidad de Trujillo	19 de noviembre del 2020 L 218,039.69	100% i	Finalización: 18 de diciembre del 2020 L 218,039.65 23 de diciembre del 2020 L 2020 Inico: 14 de diciembre del 2020 Inico: 14 de diciembre del 2020 Prico: 14 de diciembre del 2020 Prico: 14 de diciembre del 2020 Prico: 14	x	х	×	x
	14 01 086 001 000 23400 15 013 01 20	Red vial	Manterimiento de Calles del devió del Coco a la Comunidad La Unión Devió del Coco a la Comunidad La Unión		cer. Precio por oras a trabajar mediante mantenimiento de cal con maquinaria.	es N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz Municipalidad de Trujillo	19 de noviembre del 2020 L 112,800.01	100%	Finalización 12 de diciembre del 2020 Finalización estimada: 112,800.00 I finalización estimada: 15 de diciembre del 2020 Inicio: 67 de diciembre del 2020	x	х	×	x