

## Municipalidad de San Nicolas Departamento de Popán, Honduras P.A. Tele-faxe: 2641-0729



## INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS **ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE 2020**

| Nő | NOMBRE DEL PROYECTO   | ACTIVIDADES   | PRESUPUESTO | EJECUTADO EN<br>EL MES | ACUMULADO  | PEND.<br>EJECUCION |
|----|---|---|-------------|------------------------|------------|--------------------|
| 1  | Construccion de modulo sanitario en escuela<br>Manuel Bonilla de El Achiotal  | Se contrato a INGECO para llevar a cabo este proyecto el cual se encuentra en un 30 % de avance se realizo trazo y fundicion  | 101,770.00  | 29,489.51              | 29,489.51  | 72,280.49          |
| 2  | Construccion de aula y modulo sanitario en escuela Augusto C. coello de barrio Pueblo Nuevo                               | Se contrato a SERCOVIM para llevar a cabo este proyecto el cual se encuentra en un 45 % de avance se estan cosntruyendo las soleras de cierre casi listo para techo | 339,471.00  | 113,907.22             | 113,907.22 | 225,563.78         |
| 3  | Mantenimiento y reparacion de edificios<br>(Sector educacion) casco urbano y area rural                                   | Compra de materiales para ayuda CEB Federico C.<br>Canales Aldea El Porvenir  | 98,605.54   | 2,963.00               | 39,818.98  | 58,786.56          |
| 4  | Construccion de aula y modulo sanitario en instituto Hector Mejia Lara de barrio San Francisco                            | Se contrato a INGECO para llevar a cabo este proyecto el cual se encuentra en un 30 % de avance   | 319,471.00  | 117,943.15             | 117,943.15 | 201,527.85         |
| 5  | Construccion de aula y modulo sanitario en escuela Buranapong de Nueva Concepcion   | Se contrato a INGECO para llevar a cabo este proyecto el cual se encuentra en un 30 % de avance se trabaja ya en la paredes de bloque de 6                          | 319,471.00  | 114,060.16             | 114,060.16 | 205,410.84         |
| 8  | Mejoramiento de viviendas (pisos) a familias<br>de escasos recursos economicos, Urbano y<br>Rural                         | Apoyo en construccion de viviendas y reparacion de viviendas en mal estado  | 850,093.45  | 392,696.29             | 818,610.55 | 31,482.90          |
| 11 | Construccion de letrinas en todo el municipio   | Ayuda para construccion de letrina  | 257,497.02  | 486.96                 | 154,348.38 | 103,148.64         |
| 12 | Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano  | El departamento de servicios Publicos municipal se<br>ha encargado de dar mantenimento a toda la<br>tuberia de conduccion del agua al casco urbano                  | 395,546.58  | 60,852.35              | 202,017.58 | 193,529.00         |
| 13 | Ampliacion alcantarillado sanitario, San<br>Nicolas, San Francisco, San Jose, San<br>Cayetano, San Sebastian El Progreso  | Se procedio a construccion de Holl de aguas negras y cajas de registro con sus respectivos pegues o mechas.   | 145,593.13  | 44,797.40              | 75,597.40  | 69,995.73          |
| 16 | Mejoramiento de calles, San Nicolas, San<br>Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San<br>Cayetano, San Sebastian El Progreso | Se dio mantenimiento a cunetas y alcantarillas<br>dando un mejor cause a las aguas lluvias que<br>dañan la calle  | 428,822.84  | 31,736.41              | 216,825.49 | 211,997.35         |

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO  | ACTIVIDADES  | PRESUPUESTO  | EJECUTADO EN<br>EL MES | ACUMULADO    | PEND.<br>EJECUCION |
|----|--|--|--------------|------------------------|--------------|--------------------|
|    | Pavimentacion de calle interna del<br>cementerio, barrio San Sebastian | Mejoramiento de Calles casco urbano con concreto de 4 pulgadas, especificamente calle interna del cementerio general. Con apertura de Zanjo para fundicion de muro de 60 mts, 30 mts lineales de Muro de piedra de obra, 190 M² de loza de concreto, 60 mt lineales de fundicion de zanjo, instalacion de tubo hg como seguridad y pasamano. | 2            | 4,400.00               | 195,457.30   | 2,687.91           |
| ٠  | Mejoramiento de Parque Central, Barrio San                             |  |              |                        |              |                    |
| 18 | Nicolas  | Chapia de predio del parque  | 100,000.00   | 4,852.18               | 4,852.18     | 95,147.82          |
|    | Construccion de cancha polideportiva en El                             | Se contrato a SERCOVIM para llevar a cabo este proyecto el cual se encuentra en un 25 % de avance se procedio a apertura del plantel, y simentacion de muro lateral  | 370,000.00   | 118,840.03             | 118,840.03   | 251,159.97         |
| 21 | Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural                   | Se ha procedido a la reparacion y habilitacion imediata de todas las carreteras principales del municipio que fueron dañadas por las Tormentas tropicales ETA e IOTA   | 1,945,477.16 | 836,650.00             | 1,566,553.04 | 378,924.12         |
| 22 | Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural                        | Se compraron lamparas paera reparacion e instalacion de lamparas de alumbrado publico  | 228,160.87   | 125,342.25             | 207,303.12   | 20,857.75          |
|    | TOTAL  |  | 7,970,657.30 | 1,999,016.91           | 4,657,385.33 | 3,313,271.97       |

