



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 3382-5611// 9987-3074
Correo electrónico: alcaldia1011@yahoo.es




RESUMEN AVANCE, INFORMACION POR PROYECTO EN EL MES DE DICIEMBRE 2020
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Nombre del Proyecto: Alquiler de Maquinaria para Traslado de material selecto, limpieza y semi conformación de calles

Identificación del Proyecto	Respuesta
Encargado de la Ejecución	Municipalidad
Sector	Infraestructura
Sub Sector	N/A
Ubicación(comunidad)	Buena Vista (San Bartolo, San Pedrito), Calle Troncal Buena Vista San Isidro, Peña Blanca
Propósito	

Elaboración del Proyecto	Respuesta
Alcance del Proyecto	100% de las zonas productoras sacan y comercializan sus productos
Impacto Ambiental	Al rehabilitar las calles mitiga el impacto ambiental
Impacto en el Terreno y Asentamientos	IDEM
Detalles del Encargado del Proyecto (nombre, teléfono, correo)	Mario Lemuz. Teléfono 99733675
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad
Presupuesto del Proyecto.	186,000.00
Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	14 de Septiembre 2020 (fecha acuerdo de aprobación proyecto)
Estado del Proyecto (% de Avance actual).	100.%
Costo de Finalización	186,000
Costo de Finalización (proyectado).	N/A

Ejecución del Proyecto	Respuesta
Relación de lo planificado con los productos entregados	Todo fue realizado bajo lo programado
Variación en el costo total del proyecto	Ninguna variación
Variaciones en el alcance y duración del proyecto	Se cumplió de acuerdo al tiempo
Razones de los cambios antes mencionados	N/A


José Gerardo Palacios Moran
Coordinador UTM

